١٥٢
٦/٤

الهيئة القومية للأنفاق

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

Owner

الأندلس للاستثمار العقاري والمقاولات المتكامله

Contractor

Owner Constilant

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين–مطروح)

مستخلص رقم (١) جارى

برابخ عند المحطات(٣٣٠+٢٩٤)

العقد رقم : ٢٠٢٤/٩١١/٢٠٢٥

تنفيذ / شركة الاندلس للاستثمار العقارى والمقاولات المتكامله

في المدة من بدء العمل حتى٢٠٢٥/٠٥/٢٦

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحده	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال الفتره	اجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
2	بابيوم اعمال النزح السطحي للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (تسعون يوما)	180	1443	يوم	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	جارى	%٩٨	١٢٧٢٧٢,٦٠	٠,٠٠	١٢٧٢٧٢,٦٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب موسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية (1.00م) (رتبة ٢ أ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠,٤ رمل) بإستخدام شبكة من حديد التسليح عالى المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل١٦ كجم للمتر الطولى فى اتجاه محور العلسورة وبمعدل 65. ١كجم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات العلسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٨	٣,٠٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	%٩٨	١٢٣٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٤٨٠,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائيه للمربع والسعر يشمل التقطيع للرسومات و عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمه لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمه لتركيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (خمسه و للاثون طن)	٢٦	٥٨,٠٠٠	بالطن	٠,٠٠	٢١,٠٠	٢١,٠٠	جاري	%٩٨	١١٩٣٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٣٦٤٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازله للرطوبه امن الانسومات المسلح سمك ٤سم و الفله تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و علي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	١٥٠٠	٢٠٠	م٢	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٧٥٢,٠٠	جارى	%٩٨	١٤٧٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٣٩٢,٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop V-type) عرض لا يقل عن ٢٥ مم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ و البند يشمل الأوتار اللازمه لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمده من المهندس الاستشاري و طبقا لأصول الصناعه	١٢٠	٢٨٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١١٣,٠٠	١١٣,٠٠	جاري	%٩٨	٣١٠٠٧,٢٠	٠,٠٠	٣١٠٠٧,٢٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop O-type) عرض لا يقل عن ٢٥ مم بين بلاطات و حوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الأوتار اللازمة للضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	٢٦	٥٧٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠	جاري	%٩٨	٩٤٩٦,٢٠	٠,٠٠	٩٤٩٦,٢٠	
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مقعه للتغذيه (سوابيج بى) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الي العناصر الانشائية والبند يشمل المادة الاصقه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٢٦	٦٣١,٠٠	م ط	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	%٩٨	١٢٣٦٧,٦٠	٠,٠٠	١٢٣٦٧,٦٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهنات مقوم للكربنة ذات أساس أكريلك Anticarbonation ومواد مقومه للايخره والعوامل الجويه لحماية الاجزاء المكشوفة من جسم البربخ بقدر طي الا يقل عن عدد ٢ وجه بالاضافة الي وجه تحضيرى وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كامل والبند شامل معا جميعه طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الشامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ	١٢٠	١٢٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	%٩٨	٤٢٨٧,٥٠	٠,٠٠	٤٢٨٧,٥٠	
	بدون مستخلصه												
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه حصليه سكريد اعلي طبقات العزل لحماية العزل حسب الرسومات التنفيذيه وطبقا للخلطة التصميمية المعتمدة من سيسترا والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ مع استخدام اسمنت مقاوم والسعر يشمل ضخ الخرسانة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح الخارجي وكل التفويات اللازمه ومعالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن ٧ ايام وعلى ان يحقق الرمل والركام والاسمنت ومياه الخلط والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ مع استخدام اسمنت مقاوم وكل التفويات اللازمه ومعالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن ٧ ايام وعلى ان يحقق الرمل والركام والاسمنت ومياه الخلط والخرسانه المنتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى والسعر يشمل ايضا ظروف الصب حيث ان كمية الخرسانة قليله مما يؤثر على سعر الضخ وكذلك قلة عدد محطات الخرسانة والسعر يشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣	٣,٠٩٠	م٣	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جارى	%٩٨	٩٠٨٤,٦٠	٠,٠٠	٩٠٨٤,٦٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم جسم البربخ (الاساسات والحوائط والسقف) حسب الرسومات التنفيذيه وطبقا للخلطة التصميمية المعتمدة من سيسترا والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م ٣ و اجهاد لايقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع استخدام اسمنت مقاوم واستخدام اضافات معتمدة مانعة لصدأ الحديد Corrosion Inhibtor مثل Sika Ferrogard - 901 بمعدل ١٢ لتر/م٣ للحصول على durability لا تقل عن ١٢٠ سنه للبربخ والسعر يشمل ضخ الخرسانة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح العلوي للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة وكل التفويات اللازمه ومعالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن ٧ ايام وعلى ان يحقق الرمل والركام والاسمنت ومياه الخلط والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى والسعر يشمل ايضا ظروف الصب حيث يتم الصب على مراحل سواء للبشه او الحوائط والاسقف وكذلك قلة عدد محطات الخرسانة وصغر حجم كميات الخرسانه المطلوبه وارتفاع سعر الخرسانة وارتفاع تكلفة الضخ لصغر الكميات والسعر يشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٧	٧,١٣٠	م٣	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	جاري	%٩٨	٩٤٣٢٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣٢٩٩,٠٠	
	الاجمالي									٢٦٠١٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠١٣٢٦,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٢٦٠١٣٢٦,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى ماسبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص (فقط وقدره مليونان وستمائة وواحد الف وثلاثمائة وست وعشرون جنيها لا غير)	٢٦٠١٣٢٦,٠٠

عن الشركة المنفذة

م / محمد الخواجه

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

مكتب سيسترا

م/حسني وهبه

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

المهندس / احمد ابوذقيقة

مهندس/

كارم إمام

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ،

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة

م/ محمد نصار

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبد السلام

(٥٠٩٢٠)

جملة الاعمال ٢٦٠١٣٢٦,٧٠
اساسية
الاعمال ٢٦٠١٣٢٦,٧٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٩١١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤	مع شركة الاندلس شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣٦ / ٠٥/٢٠٢٥	قرش	جنيه
	بيان الاعمال التى تمت الان		
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه		
	مستحق صرفه		
	الاستقطاعات	قرش	جنيه
	رسم دمغة أصلى		
	رسم دمغة اضافى		
	امانات		
	ايرادات		
	جملة الاستقطاعات		
	صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
١	مستخلص								
	جملة الاعمال	١٣٠٦٦٠٥٥,٨٥							
	ضريبة	٢٤٧٥٥							
	اجمالى المستخلص	١٣٠٦٤٣٠٠,٨٥							
	ضريبة خصم	١٠٢٤٠٢١							
	صافى المستحق	١٢٠٣٩٩٠٩,٩٠							