مشروع: إعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -مطروح) قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم 385+000 الى الكم 386+000 بطول 1 كم إتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقى و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (2)

المقاول:شركة ابناء عبدالسلام الفقى للمقاولات و الاستشارات الهندسية رقم العقد (835/2022/2023)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (5 / 7 /2023)

م	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة جنيه	مقدار العمل المنفذ خلال الفترة	مقدار الاعمال المنفذة حتى الآن	جنيه	ق	قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن جنيه	ق	صافي المستحق جنيه	ق	قيمة المستحق لم تحجز جنيه	ق	قيمة المستحق بعد الاستقطاع جنيه	ق	ملاحظات
1	اعمال الحفر																
1-1	بالشر الشاقب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و عشوية الصخر بالات التنموية والتراكى بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواسات للوصول الى قصى كثافة جافة (95% من الكثافة المعملة للمصدر) ومحاور على البعد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات الرضية الطولية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة	11350.00	0.00	5605.00	5605.00	0.00	112100.00	0.00	0.00	0.00	112100.00	0.00	
1-3	بالشر الشاقب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	15000.00	3م	54.00	9495.00	9495.00	0.00	512730.00	0.00	0.00	0.00	512730.00	0.00				
3	اعمال الردم																
1-3	بالشر الشاقب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التنموية بدمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بدمك لا يزيد عن 25 سم لتشكيل المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة نسبة الرطوبة لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة المعملة للمصدر) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرضية الطولية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل جميع تشريعات وتنظيم وتجهيزات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم	75000.00	3م	85.00	64170.00	7067.00	71237.00	0.00	6055145.00	0.00	0.00	0.00	6055145.00	0.00	
1-3	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 122 كم = 1.4*120=168 جنية	60000.00	3م	168.00	51336.00	5653.60	56989.60	0.00	9574252.80	0.00	0.00	0.00	9574252.80	0.00			
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 75 كم = 1.4*73=102.2 جنية	15000.00	3م	102.20	12834.00	1413.40	14247.40	0.00	1456084.28	0.00	0.00	0.00	1456084.28	0.00			
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	75000.00	3م	13.00	64170.00	7067.00	71237.00	0.00	926081.00	0.00	0.00	0.00	926081.00	0.00			