الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

عن عملية : تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم 260+0 الي الكم 540+0 بطول 280 متر طريق Depot Road
(بالأمر المباشر)

مستخلص جارى (1)

العقد رقم : (2024/2023/1586) بتاريخ : 19 / 5 / 2024

إسم المقاول : شركة ابناء ياسين للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 10 / 6 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفرباستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر زيادة											التقرير (الميدني-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتي 500 متر	٢٣	٩٥١٢,٥٠	م3	٠,٠٠	٦٥٥٦,٠	٦٥٥٦,٠	جارى 1	١٥٠٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٧٨٨,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجد
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفرباستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر زيادة											البرنامج الزمنى متواجد
	لمسافة النقل حتي 500 متر	٢٦	١٠٦٠٠٠,٠	م3	٠,٠٠	٩١١١٥,٠	٩١١١٥,٠	جارى 1	٢٣٦٨٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٨٩٩٠,٠٠	وثيقة التامين متواجدة
1-3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوه 1,4 جنية لكل 1 كم زيادةوذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1,2 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . -يتم زيادة مبلغ 5 جنية فى حالة إستخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .											بيان المعدات متواجد معمل الموقع متواجد
	لمسافة النقل حتى 2 كم	٥٢,٥	١٠٠٠٠,٠	م3	٠,٠٠	٧٦٣٨,٠	٧٦٣٨,٠	جارى 1	٤٠٠٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٩٩٥,٠٠	تامين وسلامة الموقع متواجد
	الإجمالى								٢٩٢٠٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٠٧٧٣,٠٠	لوحات المشروع متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٢٩٢٠٧٧٣,٠٠			المستلزمات والمهمات متواجد
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٢٩٢٠٧٧٣,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)								٢٩٢٠٧٧٣,٠٠			

تحريراً في 10 / 6 سنة 2024

الشركة المنفذة
(ابناء ياسين للمقاولات)

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
تم مراجعة الأعمال فنياً
بدون حصر الكميات

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسماء علي

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى محمد الجواد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ أحمد محمد نصر طبيخ

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (1586 / 2023 / 2024)
بتاريخ : 19 / 5 / 2024

مع شركة ابناء ياسين للمقاولات

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٢٩٢٠٧٧٣
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		٢٩٢٠٧٧٣

الاستقطاعات

	قرش	جنيه
ض ق ق ١٤٦٠٣٨,٨٧		
ض ت ق ٢٧٨١٦,٩٠		
دمغة ٦٧١٥٧		
اتحاد عمال ٦٢٦		
تعليم ١٠٤,٤٠		
تأمين عمال ١٧٥٠		
نقابة مهن هندسية ٥٢٥٢		
جملة الاستقطاعات		٢٤٨٧٤٩,٤
صافى المبلغ المستحق		٢٧٢٠٢٧,٦

اجمالى الموقع
المصلحة ١٣٩٠٨٤
المستخلص ٢٥٣٢٩٤٣٦

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في 1/11 سنة 2022
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
الختم ذو التاريخ
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200
(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
الجملـــــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
.....		

0

تحريراً فى / سنة 2023