الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

١٥٠
(١ ٩/٨)

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح - قطاع (العلمين / فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٧٦ الى الكم ٦٠٠+٤٧٧ بطول ١ كم اتجاة فوكة
قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

كشف جاري رقم (١)

المقاول:المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد(٢٠٢٣/٩٧٢/٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٤/١/١٠

من بداية العمل حتى:٢٨ /٤/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	كميات العمل بسابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	تستقطع و تحجز قرش	تستقطع و تحجز جنيه	تستقطع و تحجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	اعمال الردم													
١-٣	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤	م٣	٢٤٣٧٩,١٦	٠	٢٣١٠٠	٢٣١٠٠	٠	٢,٣٤٢,٣٤٠	٠	٠	٠	٢,٣٤٢,٣٤٠	- مكتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسين المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣١٦,٥	م٣	٢٤٣٧٩,١٦	٠	٢٣١٠٠	٢٣١٠٠	٠	٧,٣١١,١٥٠	٠	٠	٠	٧,٣١١,١٥٠	- البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٩/١
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٢٤٣٧٩,١٦	٠	٢٣١٠٠	٢٣١٠٠	٠	٣٠٠,٣٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٣٠٠	- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٩
	إجمالي قيمة المستخلص												٩,٩٥٣,٧٩٠	- تم توريد عدد ٣ كرتونه اوراق A4
													تسع ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعون جنيها مصريا	- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة :المؤسسة المصرية المتحدة
مدير

مهندس (المساحة)

مهندس الاستشاري (المقيم)

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير مشروعات غرب الدلتا
م/محمد حسني

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بالشهرة و قدره .... حق صرفها إلى المقاول
تحريرا في :
.... بالغ المقاول مبلغ

شطوبة : .... غير الزيارة بعد الشروط المعتبرة ....
تحريرا في :

على الحساب (نهائي)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

١٠٣

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جنيه مصرى

٩٩٥٢٧٩٠/

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.