الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٢٨٠ / ٩١٩ (١)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه ــ العاصمه الاداريه ــ العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٠٠٠+٤٩٦ الى الكم ٠٠٠+٤٩٨ بطول ٢ كيلو متر اتجاه سيدي عبد الرحمن

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف جاري رقم ٢

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (١٠٤٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢

من بداية العمل حتى ٠٤ /٠٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	٣-أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - مدير المشروع متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث شخصية سارية حتي تاريخ ٢٩-٠١-٢٠٢٥ - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتي تاريخ ٢٩-٠١-٢٠٢٥ - يراعي تطبيق نصوص العقد
	اعمال تحميل توريد ونقل لتربه مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوه ١,٤ جنيه لكل كم بالزياده او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمه الماده المحجريه طبقا لافادة المنطقه بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤.	٨٥,٠٠	م٣	١٤,٥٩٢,٩٣	١٣,٤٠٠	١٣٤٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه مسافه النقل ٢١١ كم	٢٩٢,٦٠	م٣	١٤,٥٩٢,٩٣	١٣,٤٠٠	١٣٤٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٤,٥٩٢,٩٣	١٣,٤٠٠	١٣٤٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣-١	اعمال تحميل توريد ونقل لتربه مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوه ١,٥ جنيه لكل كم بالزياده - السعر يشمل قيمه الماده المحجريه.	١١,٧٠	م٣	١٣,٦٢٩,٨٤٢١٨	٠	١٣٤٠٠	١٣٤٠٠	٠	١,٢٢٨,٧٨٠	٠	٠	٠	١,٢٢٨,٧٨٠	
	علاوه مسافه النقل ٢١١ كم	٢١٣,٥٠	م٣	١٣,٦٢٩,٨٤٢١٨	٠	١٣٤٠٠	١٣٤٠٠	٠	٤,٢٠٠,٩٠٠	٠	٠	٠	٤,٢٠٠,٩٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٣,٦٢٩,٨٤٢١٨	٠	١٣٤٠٠	١٣٤٠٠	٠	١٧٤٢٠٠	٠	٠	٠	١٧٤٢٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٦٠٣,٨٨٠	
													فقط خمس ملايين وستمائة وثلاثة ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيها لاغير	

مدير مشروع المقاول
م/علاء سلامة علي

استشاري المساحة
م/محمد خليل

مدير مشروع الاستشاري د/سعد الجيوشي
م/مصطفي نجم

الاستشاري العام سيمسترا
م/

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم ...

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/محمد حسني فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .... سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً في :

.... يدفع للمقاول مبلغ

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

إجمالي الأعمال ٥٦٠٣٨٨٠
الأعمال السابقة ٥٢٣٤٠٤٠
قيمة المستخلص ٣٦٩٨٤٠
خصم وثيقة تأمين ٤٠٠٠٠
خصم غرامة تأخير ٥٥٤٧٦
صافي المستخلص ٢٧٤٣٦٤

غرامة ٥٪ تأخير

رقم المستند :
رقم التصديق :
نزع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصري	قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنة)										
٥٦٠٣٨٨٠,-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	الجملة		إستقطاعات		قيمة التحويل		نوع الميزانية		بتحويل		رقم المستند
	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم			تاريخ	رقم	
٥٢٣٤٠٤٠,-	جملة المبالغ السابق صرفها										
٢٦٩٨٤٠,-	الباقي للمقاول										

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

		٢٦٩٨,٤	١٪ ت.ص
		١٨٤٩٢	٥٪ ضمان أعمال
		٤٠٠٠٠	خصم وثيقة تأمين

الاستقطاعات
ضمان أعمال ١٨٤٩٢
دمغات ٦٥٥٩
م.ت.ص ٣٥٢٢
الإجمالي ٢٨٥٧٣

صافي المستخلص ٢٤٥٧٩١
ضرائب ١٧٦١١
شركة ٢٢٨١٨٠

	جملة قيمة التحويل
	جملة قيمة التحويل

الجملة

تسلمت التحويل رقم

وأقر بأني أوافق علي هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار .