الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى العقد رقم (2024/2023/876) تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة بخصوص مشروع اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية.

نتشرف بأن نرفق طيه مستخلص الأعمال جارى رقم (6) بتاريخ 2024/12/20 بقيمة إجمالية قدرها (810,587.500) ثمانمائه وعشره ألفا وخمسمائه وسبعه وثمانون جنيها و1000/500 لا غير كذا استمارة 50 ع.ح و حصر الأعمال

يرجى التكرم بالمراجعة و الاعتماد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيره السيد عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستمارة لإعتماد الصرف

رقم .....

الختم ذو التاريخ

مصلحة **الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري**

قسم **المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)**

المبلغ المستحق إلى **شركه رواد الهندسه الحديثه**

بموجب الطلبات طيه . أو : **مستخلص جاري رقم 6**

عن عملية " اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية بالامر المباشر"

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج صاحب الحق أو :

يسحب باسم **شركه رواد الهندسه الحديثه**

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

.....

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
		الجملة	
	810,587.500		

فقط وقدره ثمانمائه وعشره ألفا وخمسمائه وسبعه وثمانون جنيها و500/1000 لاغير

(ب) الكاتب المنوط ..... تفيد في السجل برقم .....

الختم ذو التاريخ

روجع .....

رئيس المصلحة .....

الإعتماد الإداري و نوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند		
مستخلص جاري ر رقم (06) عن شهر 2024/12/20 عن عملية " اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية بالامر المباشر"								
إجمالي الأصل								

بيانات الإستقطاعات								دمغة توقيع
	قرش		جنية		قرش		جنية	
رسم الدمغة	.....		.....		.....		.....	

صافي القيمة المطلوب صرفها .....

علامة

في ..... سنة 20

(1) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : ..... الإمضاء .....

(2) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : ..... الإمضاء .....

جاري ..... بتاريخ .....

بتاريخ ..... الإمضاء .....

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم 55 " ع ح " برقم ..... توقيع الكاتب المنوط بالسجل .....

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة 20

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

.....

وكيل الحسابات ..... مدير أو رئيس الحسابات .....

في ..... سنة 20 بمبلغ

(د) (1) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم 224 " ع.ح") ..... توقيع الكاتب المنوط .....

(2) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب شيك / إذن صرف رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

الشيكات / الحوالات تحت رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

الشكات / الحوالات رقم ..... إمضاء الكاتب المنوط : .....

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة 20

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم – باخوم
5 ميدان الجمهورية المتحدة
الدقى، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب.: 62 الدقى
تليفون: 20 71 37 33 0202
تليفون: 54 82 49 37 0202

ACE Moharram.Bakhoum
5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza , Egypt
P.O. Box 62, Dokki
tel +202.33.37.71.20
fax +202.37.49.82.54
www.ace-consultants.com

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى

عناية المهندسه/ مشيره السيد عبد الله **التاريخ:29-12-2024**

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى

الموقـــــــر

المشروع : أعمال الاستشارات الفنية اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية الموضوع : الاعمال المنفذة و الواردة فى المستخلص رقم 6 بتاريخ 2024/12/20 (شركة رواد الهندسه الحديثه)

بعد التحية ,,,

بالاشارة إلى الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار اليها قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات المشروع .

و يعتبر مستندات الأشراف موضحة و مفسرة للأعمال المشار اليها قيد الاعتبار .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ,,,

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم باخوم

وزارة النقل	
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	اسم العمليه : تنفيذ اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجزي والطريق السطحي مستخلص جاري رقم ٦
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	مدة العمل من بدء العملية ٢٠٢٤/١٢/٢٠

عملية	اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجزي والطريق السطحي بطول ٣.١ كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية
الشركة المنفذة	شركه رواد الهندسه الحديثه
العقد رقم	2024/2023/876

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق ادراجها بمستخلص العميل	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال الفعليه	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حوز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	أ: اعمال الكبارى															
	ثانيا: أعمال الكباري															
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية و المسعر يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية.....	٠	٩٠,٠	م٣	١٣٥,٠	٢٥,٠	٠,٠	٢٥,٠	جارى	٢٢٥٠,٠	٠,٠	٢٢٥٠,٠	٠,٠	٢٢٥٠,٠	٠,٠	المهندسون متواجدون مكتب العمليه بتجهيزاته متواجد لوحات المشروع متواجده المعمل متواجد التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجده الحد الادنى من المعدات متواجد يراعي خصم ماسبق صرفه يراعي تطبيق نصوص التعاقد وسائل الانتقال بمعرفه الاداره
٤	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.....	٠	٤٥٠,٠	م.ط	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٠,٠	٣٠٠,٠	جارى	١٣٥٠٠٠,٠	٠,٠	١٣٥٠٠٠,٠	٠,٠	١٣٥٠٠٠,٠	٠,٠	
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٠	١٦٠٠٠٠,٠	عدد	٢,٠	١,٠	٠,٠	١,٠	جارى	١٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	٠	٧٧٥٠,٠	م.ط	١٠٠٠,٠	٥٠٠,٠	٠,٠	٥٠٠,٠	جارى	٣٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٣٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٣٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات.....	٠	١٢٠,٠	م٣	١١٠٠,٠	٧٥٠,٠	٠,٠	٧٥٠,٠	جارى	٩٠٠٠٠,٠	٠,٠	٩٠٠٠٠,٠	٠,٠	٩٠٠٠٠,٠	٠,٠	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	٠	١٠٠,٠	م٣	١٠٠٠,٠	٤٠٠,٠	٠,٠	٤٠٠,٠	جارى	٤٠٠٠٠,٠	٠,٠	٤٠٠٠٠,٠	٠,٠	٤٠٠٠٠,٠	٠,٠	
١٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	٠	٨٠,٠	م٣	٥٠٠٠,٠	٩٥٠,٠	٠,٠	٩٥٠,٠	جارى	٧٦٠٠٠,٠	٠,٠	٧٦٠٠٠,٠	٠,٠	٧٦٠٠٠,٠	٠,٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى.....	٠	١٦٠,٠	م٣	٥٠٠,٠	٣٥٠,٠	٠,٠	٣٥٠,٠	جارى	٥٦٠٠٠,٠	٠,٠	٥٦٠٠٠,٠	٠,٠	٥٦٠٠٠,٠	٠,٠	
١٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٠	٢١٠٠,٠	م٣	١٠٠,٠	٢٠,٠٠	٠,٠	٢٠,٠	جارى	٤٢٠٠٠,٠	٠,٠	٤٢٠٠٠,٠	٠,٠	٤٢٠٠٠,٠	٠,٠	
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للارصفه والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/م٣	٠	٢٣٥٠,٠	م٣	٧٠,٠	٦٥,٠٠	٠,٠	٦٥,٠	جارى	١٥٢٧٥٠,٠	٠,٠	١٥٢٧٥٠,٠	٠,٠	١٥٢٧٥٠,٠	٠,٠	
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢	٠	٢٨٥٠,٠	م٣	٦٣٠,٠	٣٠٠,٠	٠,٠	٣٠٠,٠	جارى	٨٥٥٠٠٠,٠	٠,٠	٨٥٥٠٠٠,٠	٠,٠	٨٥٥٠٠٠,٠	٠,٠	
أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٣٥٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م٣ طبقا لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	٠	١٢٥,٠	م٣	١٠٠,٠	١٠٠,٠	٠,٠	١٠٠,٠	جارى	١٢٥٠٠,٠	٠,٠	١٢٥٠٠,٠	٠,٠	١٢٥٠٠,٠	٠,٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم٢.....	٠														
أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٠	٣٧٠٠,٠	م٣	٧٩٠,٠	٢٠,٠	٠,٠	٢٠,٠	جارى	٧٤٠٠٠,٠	٠,٠	٧٤٠٠٠,٠	٠,٠	٧٤٠٠٠,٠	٠,٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٧م الى٨م)	٠	٣٩٠٠,٠	م٣		٤٥,٠	٠,٠	٤٥,٠	جارى	١٧٥٥٠٠,٠	٠,٠	١٧٥٥٠٠,٠	٠,٠	١٧٥٥٠٠,٠	٠,٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من٨م الى٩م)	٠	٤٠٠٠,٠	م٣		٢٥,٠	٠,٠	٢٥,٠	جارى	١٠٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠٠,٠	٠,٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من٩م الى١٠م)	٠	٤١٠٠,٠	م٣		٩٠,٠	٠,٠	٩٠,٠	جارى	٣٦٩٠٠٠,٠	٠,٠	٣٦٩٠٠٠,٠	٠,٠	٣٦٩٠٠٠,٠	٠,٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه حائط ساند مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ والفئة لا تشمل حديد التسليح			م٣	٣٨٠,٠	٤٠,٠	٠,٠	٤٠,٠	جارى	١٤٤٠٠٠,٠	٠,٠	١٤٤٠٠٠,٠	٠,٠	١٤٤٠٠٠,٠	٠,٠	
أ	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أعلى الحائط	٠	٣٦٠٠,٠													
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢															
أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية وحتى أسفل البلاطة.	٠	٤٠٥٠,٠	م٣	٤٨٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	جارى	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٧م الى٨م)	٠	٤٢٥٠,٠	م٣		٢١٦٤,٨	٠,٠	٢١٦٤,٨	جارى	٩٢٠٠٢١٦,٢	٠,٠	٩٢٠٠٢١٦,٢	٠,٠	٩٢٠٠٢١٦,٢	٠,٠	
ج	علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم / م٣	٠	١٢٥,٠	م٣	٤٨٥٠,٠	٢١٦٤,٨	٠,٠	٢١٦٤,٨	جارى	٢٧٠٥٩٤,٦	٠,٠	٢٧٠٥٩٤,٦	٠,٠	٢٧٠٥٩٤,٦	٠,٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد.....	٠	١١٥٠٠٠,٠	طن	٧٨,٠	٢٥,٠	٠,٠	٢٥,٠٠٠	جارى	٢٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	
٢٣	أ-بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات.....	٠	٤٤٠٠٠,٠	طن	١٨٤٠,٠	١١٨٥,٦	٠,٠	١١٨٥,٦	جارى	٥٢١٦٥٧٤٠,٠	٠,٠	٥٢١٦٥٧٤٠,٠	٠,٠	٥٢١٦٥٧٤٠,٠	٠,٠	
٢٤	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة	٠	٦٠,٠	م٢	١٧٥٠٠,٠	٥٥٠,٠	٠,٠	٥٥٠,٠	جارى	٣٣٠٠٠,٠	٠,٠	٣٣٠٠٠,٠	٠,٠	٣٣٠٠٠,٠	٠,٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للكربنة لعزل جسم الكوبرى كل ما يلزم لنهو العمل.....	٠	١١٥,٠	م٢	١٠٠٠٠,٠	٢٥٠٠,٠	٠,٠	٢٥٠٠,٠	جارى	٢٨٧٥٠٠,٠	٠,٠	٢٨٧٥٠,٠	٠,٠	٢٥٨٧٥٠,٠	٠,٠	
٢٦	المتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة من (٢,٥±) سم (إذا لزم الأمر).	٠	٥٢٠٠,٠	م.ط	٥٠,٠	٣٤,٠	٠,٠	٣٤,٠	جارى	١٧٦٨٠٠,٠	١,٠	١٧٦٨٠٠,٠	٠,٠	١٧٦٨٠٠,٠	٠,٠	

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى — مهندس /مجد محسن

مدير المشروع — مهندس / عمر العيسوى

ROWAD MODERN ENGINEERING

عن استشارى

مهندس الموقع — مهندس/ احمد عبد العزيز

ACE CONSULTING ENGINEERS — MOHARRAM BAKHOUM

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى

مدير الطرق — مهندس/ مصطفى زينهم

مدير مشروعات القطاع الجنوبى

مهندس / ممدوح سليمان

مدير عام الشئون الماليه والاداريه

أستاذ / أحمد عبد الجواد

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق الواجهها بمستخلص العميل	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال الفعليه	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
أ: أعمال الكبارى																
ج- أعمال الطريق السطحى																
٣٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجة الاكمل طبقاً لاصول الصناعه.....	٠	٥٠,٠	م٣	١٠٠٠٠,٠	٣٨٠٩,١	٠,٠	٣٨٠٩,١	جارى	١٩٠٤٥٣,٧	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٩٠٤٥٣,٧	٠,٠	
	وفي حاله زياده مسافه النقل عن ٢كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر(مسافه ٧,٢كم)	٠	٥,٧٦	م٣	١٠٠٠٠,٠	٣٨٠٩,١	٠,٠	٣٨٠٩,١	جارى	٢١٩٤٠,٣	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢١٩٤٠,٣	٠,٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد طبقة احلال لزوم اعمال الاساسات حتي منسوب التاسيس بتربة مكونه من السن الدلوسيتى الخالى من الشوائب مقاس ١و٢ بنسب متساوية.....	٠	٣٣٠,٠	م٣	٤٠٠٠,٠	٢٢٥,٠	٠,٠	٢٢٥,٠	جارى	٧٤٢٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧٤٢٥٠,٠	٠,٠	
٤٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥% والتشغيل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي	٠	١٩٠,٠	م٣	٢١٠٠٠,٠	٢٢٩,٠	٠,٠	٢٢٩,٠	جارى	٤٣٥١٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٣٥١٠,٠	٠,٠	
٥٦	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) بابعاد ١١,٥ / ١٥ × ٣٠ × ٥٠ سم	٠	١٣٥,٠	م.ط	٤٠٠٠,٠	٥٠,٠	٠,٠	٥٠,٠	جارى	٦٧٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٦٧٥٠,٠	٠,٠	
٥٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتيه (عجالي) بابعاد ٢٥ / ٣٠ ×٣٠ × ٥٠ سم	٠	١٤٢,٠	م.ط	٢٠٠٠,٠	٣٠٠,٠	٠,٠	٣٠٠,٠	جارى	٤٢٦٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٢٦٠٠,٠	٠,٠	
د- أعمال الكهرباء																
٦٤	بالعدد توريد و تركيب و اختبار عامود انارة بذراع و بارتفاع ١٠م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن.....	٠	٢٥٠٠٠,٠	عدد	١٢٣,٠	٠,٠	١٧,٠	١٧,٠	جارى	٤٢٥٠٠٠,٠	٠,٠	٦٣٧٥٠,٠	٠,٠	٣٦١٢٥٠,٠	٠,٠	
٦٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل ثرمو قطاع ٢*٢ مم٢ والفئة تشمل النقل والتركيب.....	٠	٩٠,٠٠	م.ط	١٧٥٠,٠	٠,٠	١٧٠,٠	١٧٠,٠	جارى	١٥٣٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٥٣٠٠,٠	٠,٠	
٦٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل ثرمو قطاع ٢*٢ مم٢ والفئة تشمل النقل و التركيب	٠	٦٠٠,٠	م.ط	١٢٣,٠	٠,٠	١٧,٠	١٧,٠	جارى	١٠٢٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٠٢٠٠,٠	٠,٠	
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح قطاع ٤*٢٥ (Al/Xlpe/Sta/PVC) والفئة تشمل النقل ...	٠	٤٢٥,٠	م.ط	٣٥٠٠,٠	٠,٠	٧٠٠,٠	٧٠٠,٠	جارى	٢٩٧٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٩٧٥٠٠,٠	٠,٠	
٧١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدبات مواسير ٣ بوصة ٦ بار ، UPVCوالفئة تشمل النقل....	٠	٢٦٠,٠	م.ط	٣٥٠٠,٠	٠,٠	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	جارى	١٦٩٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٦٩٠٠٠,٠	٠,٠	
										٧٢٦٦٤٣٥٤,٧٥			٠,٠	٧٢٥٧١٨٥٤,٧٥		
	القيمة الاجمالية للاعمال															٧٢,٥٧١,٨٥٤,٧٤٧
	تصرف بنسبه ٩٥% لحين انهاء المفاوضه															٦٨,٩٤٣,٢٦٢,٠١٠
	صافى المستحق صرفه فى المستخلص السابق															٦٨,١٣٢,٦٧٤,٥١٠
	صافى المستحق صرفة فى المستخلص الحالى															٨١٠,٥٨٧,٥٠٠

عن الشركه المنفذة

مدير المكتب الفني: مهندس /محمد محسن

مدير المشروع: مهندس / عمر العيسوي

عن استشارى الهيئة

مدير المشروع

مهندس الموقع: مهندس/ احمد عبد العزيز

عن الهيئه العامة للطرق و الكبارى

مهندس/ محمد الشرقاوي

مدير مشروعات القطاع الجنوبى

مهندس / ممدوح سليمان

مدير عام الشئون الماليه والاداريه

أستاذ / أحمد عبد الجواد

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ مشيره السيد عبد الله