مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاع غرب الدلتا بمشروع القطار الكهربي السريع (محطة العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ معبيكة من لكم 316+500 الى لكم 317+700 بطول 0.8 كم
وتنفيذ لمسمكة من لكم 319+060 الى لكم 322+000 بطول 2.94 كم (الاتجاهين) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة فوزي محمود الرفاعي للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

هيئة الطرق والكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

١
١٢٨١

مستخلص جارى رقم (7)

المقاول: فوزي محمود الرفاعي للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق رقم العقد (2021/1287/ 2022)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/4/3)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
1-1	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	20.00	م3	102225.00	102225.00	0.00	102225.00		2044500.00		0.00	0	2,044,500.00	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - معمل تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين الشخصية سارية - وثيقة تأمين المقاولين سارية - يراعى تطبيق نصوص العقد - سيارة متواجده - العمالة متواجده احمد جلال
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	23.00	م3	146563.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	0.00	0	
1-2	السعر خلال شهر يونيو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	15045.00	15045.00	0.00	15045.00		346035.00		0.00	0	346,035.00	
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	6036.00	6036.00	0.00	6036.00		148485.60		0.00	0	148,485.60	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	6036.00	6036.00	0.00	6036.00		152107.20		0.00	0	152,107.20	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	6036.00	6036.00	0.00	6036.00		152710.80		0.00	0	152,710.80	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	3021.00	3021.00	0.00	3021.00		79452.30		0.00	0	79,452.30	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	389.00	389	0.00	389.00		11786.70		0.00	0	11,786.70	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	110000.00	74231	0.00	74231.00		2264045.50		0.00	0	2,264,045.50	
1-3	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية		م3											
	ذات اجهاد (100 - 200)كجم/ سم2	54.00	م3	44130.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	
	السعر خلال شهر يونيو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	22092.00	22092.00	0.00	22092.00		1192968.00		0.00	0	1,192,968.00	
	السعر خلال شهر اغسطس طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	2038.00	2038.00	0.00	2038.00		115554.60		0.00	0	115,554.60	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	20000.00	9116.00	0.00	9116.00		652705.60		0.00	0	652,705.60	
	ذات اجهاد (200 - 300)كجم/ سم2	65.50	م3	35293.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	5588.00	5588.00	0.00	5588.00		392277.60		0.00	0	392,277.60	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	5588.00	5588.00	0.00	5588.00		400659.60		0.00	0	400,659.60	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	5588.00	5588.00	0.00	5588.00		402336.00		0.00	0	402,336.00	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	2797.00	2797.00	0.00	2797.00		209775.00		0.00	0	209,775.00	
	ذات اجهاد (300 - 400)كجم/ سم2	76.00	م3	43867.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	2247.00	2247.00	0.00	2247.00		182905.80		0.00	0	182,905.80	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	2247.00	2247.00	0.00	2247.00		186950.40		0.00	0	186,950.40	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	2247.00	2247.00	0.00	2247.00		187624.50		0.00	0	187,624.50	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	1126.00	1126.00	0.00	1126.00		97962.00		0.00	0	97,962.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18		م3	36000.00	12990.00	0.00	12990.00		1308093.00		0.00	0	1,308,093.00	

مدير المشروع (المقاول)

مكتب XYZ
م / أحمد عواد

مدير المشروع (مكتب د.خالد قنديل)

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.م/ هشام مصطفى)
مدير عام المكتب محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الاستشاري العام (سيسترا)
م /جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
احمد جلال
م / أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد فياض

يعتمد
رئيس الإدارة
منطقة غرب

شركة م. فوزي محمود مصطفى الرفاعي للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق
م.ض ٠١/٠٣/٠٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠
سجل : ٣٤١٥٤ ب.ض

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الحفر الترابي بقطاع غرب الدلتا بمشروع قطار كهربائي سريع (سبخة - العاصمة الإدارية - العلمين مطروح) لتنفيذ مجموعة من كم 316.910 إلى كم 317.700 بطول 0.8 كم وتنفيذ مجموعة من كم 319.060 إلى كم 322.000 بطول 2.94 كم (الاتجاهين) بالأمر تغييرات

تنفيذ : شركة فوزي محمود الرفاعي للمقاولات العامة و إنشاء ورصف الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (7)

المقاول: فوزي محمود الرفاعي للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق رقم العقد (1287/2021/ 2022)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/4/3)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1-4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) حدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق والفئة وتشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	33.00	م3	115000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	[redacted]												
2-2	اعمال الازالة والتطهير بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العموميه تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	5.00	م3	50009.00	49995.00	0.00	49995.00	249975.00		0.00		249,975.00	0	
3-1	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة قلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة والمشروع وهي احجار مقاس من1 :من2 :من4 او من6 بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعمتارة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .	310.00	م3	52071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	[redacted]	م3	52071.00	4220.00	8112.00	12332.00	4281670.40		0.00	0.00	4,281,670.40	0.00	
	علاوة مسافة النقل (156 كم)	[redacted]	م3	52071.00	4220.00	8112.00	12332.00	2180297.60		0.00	0	2,180,297.60	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	52071.00	4220.00	8112.00	12332.00	308300.00		0.00	0	308,300.00	0	
3-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليطواختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	99.00	م3	275290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	السعر خلال شهر يوليو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	[redacted]	م3	4833.00	4833.00	0.00	4833.00	478467.00		0.00	0	478,467.00		
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	[redacted]	م3	2875.00	2875.00	0.00	2875.00	300725.00		0.00	0	300,725.00		
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	[redacted]	م3	732.00	732.00	0.00	732.00	76567.20		0.00	0	76,567.20		
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	[redacted]	م3	2043.00	2043.00	0.00	2043.00	219213.90		0.00	0	219,213.90		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	[redacted]	م3	264807.00	51830.00	9021.00	60851.00	7149992.50		0.00	0	7,149,992.50		
	علاوة مسافة النقل 145 كم	200.20	م3	275290.00	62313.00	9021.00	71334.00	14281066.80		0.00	0	14,281,066.80	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	275290.00	62313.00	9021.00	71334.00	927342.00		0.00	0	927,342.00	0	

مدير المشروع (المقاول)

م / عاطف نبهي

شركة م فوزي محمود الرفاعي وشركاه للمقاولات العامة وإنشاء الطرق
ج.ض ٠١/٠٣/٠٤١٠/٤٥٨٧
س.ت : ٣٢١٨٤ ب.ض : ١٠٠-٤٩٤-٤٤٧

مدير المشروع (مكتب د.خالد قنديل)

م / أحمد عوار

مكتب XYZ
مشروع القطار الكهربائي السريع - غرب الدلتا

الاستشاري العام (سيسترا)

م /جابر ابراهيم

تحت المراجعة الفنية فقط

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ م/ هشام محمد صبري)
مدير المشروع: م/ محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مدير المشروع (الهيئة)

أحمد جلال

م / أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد فياض

٣٠٨٣

يعتمد
رئيس الإدارة
منطقة غرب

مشروع: مستعمل تنفيذ أعمال تحسين توابي قطار غرب النوبارية مشروع قطار الكهرباء مرسى مطروح (محطة - محطة الإدارة - تقديم مطروح) لتنفيذ جملة من الكم 316,900 من الكم 317,700 بطول 0.8 كم
وتنفيذ بمسافة من الكم 319.060 من الكم 322.000 بطول 2.94 كم (الاتجاهين) بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة فوزي محمود الرفاعي للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (7)

المقاول: فوزي محمود الرفاعي للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق رقم العقد (2021/1287/ 2022)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/4/3)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
4-1	طبقات الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واللذة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	278.00	م3	23000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	[redacted]	م3	23000.00	10320.00	0.00	10320.00		1510848.00	0	0.00	0	1,510,848.00	
	المادة المحجرية (PREPARED SUB-GRADE)	[redacted]	م3	23000.00	10320.00	0.00	10320.00		1661520.00				1,661,520.00	
	علاوة مسافة النقل (156 كم) =136*1.2	163.20	م3	23000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	
	علاوة مسافة النقل (156 كم) =136*1.3	[redacted]	م3	23000.00	10320.00	0.00	10320.00		1824576.00	0	0.00	0	1,824,576.00	
	علاوة التنفيذ والتشغيل في الاراضي الزراعية	5.00	م3	8100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	23000.00	10320.00	0.00	10320.00		258000.00	0	0.00	0	258,000.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس(SUB-BALLAST) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن % 80 والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن % 30 والا يزيد الامتصاص عن % 15 ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن %100) من الكثافة المعملية و اللذة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	298.00	م3	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	[redacted]	م3	17000.00	7210.00	380.00	7590.00		1148367.00	0	0.00	0	1,148,367.00	
	المادة المحجرية (SUB-BALLAST)	[redacted]	م3	17000.00	7210.00	380.00	7590.00		1328250.00				1,328,250.00	
	علاوة مسافة النقل (156 كم) =136*1.3	[redacted]	م3	17000.00	7210.00	380.00	7590.00		1341912.00	0	0.00	0	1,341,912.00	
	علاوة التنفيذ والتشغيل في الاراضي الزراعية	5.00	م3	6000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	17000.00	7210.00	380.00	7590.00		189750.00	0	0.00	0	189,750.00	
6-1	أعمال التربة المسلحة بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري. ذات وزن لا يقل عن 400 جم / م2	60.00	م2	50000.00	5471.00	9242.00	14713.00		882780.00	0.00	0.00	0.00	882,780.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												52,446,897.20	
	اجمالي ما سبق صرفه												43,757,660.50	
	إجمالي المستحق												8,689,236.70	

ثمانية مليونا وستمائة وتسعة وثمانون الفا ومائتان وستة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا فقط لا غير

مدير المشروع (المقاول) — م / عاطف فهمي

مكتب XYZ — شركة م. فوزي محمود الرفاعي و شركاه للمقاولات العامة و إنشاء الطرق م.ض ٠٣/٠١/٤١٠/٣١٨/٣٢١٨٤ س.ت : ٣٢١٨٤ ب.ض : ٤٩٤-٤١٧-١٠٠

مدير المشروع (مكتب د.خالد قنديل) — أحمد عوالي

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل محمد صبري)
مدير المشروع
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الاستشاري العام (سيسترا) — م /جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة) — أحمد جلال — م / أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة) — م / محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)													جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول													٥٢٤٤٦٨٩٧,٢٠
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة				
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية			
جملة المبالغ السابق صرفها													٤٣٧٥٧٦٦٠,٥٠
الباقي للمقاول													٨٦٨٩٢٣٦,٧٠

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

		٨٦٨٩٢٣٦	
		٤٣٤٤٦١٨٣	
		٢٠٨٩٣٨,٤٨	

١٪ ض.ق.م
٥٪ خصم اعمال السنتات

اجمالي الأعمال ٥٢٤٤٦٨٩٧
السابق - ٤٣٧٥٧٦٦٠,٥
٨٦٨٩٢٣٦,٥
خصم سيارة - ٢٥٠٠٠
٨٦٦٤٢٣٦,٥

الاستقطاعات
٤٣٤٤٦٢ ضمان اعمال ٥٪
١٩٨٤٠٨ الدمغات
٨٢٧٥٥ ض.ق.م
٧١٥٦٢٥ الاجمالي

الصافي = ٧٩٤٨٦١١,٥
~~الصرف~~
~~الفواتير~~ ٤٣٧٧٣
البنك = ٧٥٣٤٨٣٨,٥

الجملة			جملة قيمة التحويل
			جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ سنة