١٢٢
١٢/٢١

Contractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين-مطروح)
برابخ عند محطتي (٢٩٧+٠١٩)&(٢٩٧+٤٠٣)
تنفيذ / شركة بداية للانشاءات

مستخلص رقم (١) جاري
العقد رقم : ٢٠٢٤/٤٧٩/٢٠٢٥

في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الثمن	الوحده	مقدار العمل السابق جزاؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر في التربه المتماسكه وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم اساسات البرابخ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعترضه ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمرجه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ثمان وخمسمائة متر مكعب لاغير)	٢٥٠٠	١٥٠	م٣	٠,٠٠	٢١٦٠	٢١٦٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٣١٧٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٥٢٠,٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (فقط وقدره مائتا يوما لاغير)	٢٠٠	١,٤٤٣	اليوم	٠,٠٠	١١٣,٠	١١٣,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٥٩٧٩٧,٨٢	٠,٠٠	١٥٩٧٩٧,٨٢	يراعى تطبيق نصوص العقد
٣	بالمتر المكعب توريد ورص طبقة من (من ٢سم٣) بنسبة ١:١ لزوم الاحلال و التقنير ونسبة امتصاص لاتزيد عن ٣٠ % و لاتحتوي على اي مواد ناعمة وبودرة مارة من منخل ٢٠٠ والتي بالمسلك المطلوب تردم على طبقات بحيث لايزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدك الجيد باستخدام اداة الدك الميكانيكية والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة بالقطاع الرابع بشروري الحفر الكهربائي السريع طبقا لطبيعة التربة حتى عمق ٥٠سم والنقل داخل الموقع و للتحويلات وطرق الاكتراب والمشلون الخارجية واستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل والدك حتى مسافة تقل حتى ١٥٠ كم وتنهو السطح الخوي طبقا للرسومات التنفيذية وكل مايلزم لتنهو العمل تنهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (فقط وقدره الف متر مكعب لاغير)	١٠٠٠	٤٨٧	م٣	٠,٠٠	٦٥٥,٠	٦٥٥,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٣١٢٦٠٥,٣٠	٠,٠٠	٣١٢٦٠٥,٣٠	
٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب متمع بولي ايثلين ٤٠٠ ميكرو اسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات تعليمات المهندس المشرف (فقط وقدره ثلاثمائه وخمسون متر مسطح لاغير)	٣٥٠	٢٥	م٢	٠,٠٠	٢٣٩,٠	٢٣٩,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٥٨٥٥,٥٠	٠,٠٠	٥٨٥٥,٥٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم ومحتوي اسمنت ٣٠٠كجم /م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ (فقط وقدره خمسة وثلاثون متر مكعب لاغير)	٣٥	٢,٢٩٠	م٣	٠,٠٠	٢٤,٠	٢٤,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٥٣٨٦٠,٨٠	٠,٠٠	٥٣٨٦٠,٨٠	الحد الادني من المعدات متواجدة
٦	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسفلت المسلح سمك ٤ مم وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥سم والفئة تشمل دهان بيتومين أسفلها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ (فقط وقدره الف وسبعمئة متر مسطح لاغير)	١٧٠٠	٢٠٠	م٢	٠,٠٠	١٠٥٠,٠	١٠٥٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٢٠٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٨٠٠,٠٠	تم مراجعة توريد عدد ٤٢ كرتونة ورق A4 لمعرفة الادارة العامة للمعلومات
١٠	بالمتر المكعب عمل طبقة صناية Secreed اعلى شرائح المعبرين مع استخدام الاسمنت البورتلاندي العادي او المقاوم ومحتوي اسمنت ٣٠٠كجم/م٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف (فقط وقدره ثلاثون متر مكعب لاغير)	٣٠	١,٢٩٩	م٣	٠,٠٠	٩,٠	٩,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١١٤٥٧,١٨	٠,٠٠	١١٤٥٧,١٨	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بغير وحول المعموره وكذلك لزوم الحوائط الساده لمدخل ومخارج البرابخ حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم/م ٣ و اجهاد لايقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح أملس للاسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمه ومعالجته على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والتدرج المصري والسعر لا يشمل حديد التسليح ويتم استخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على durability لا تقل عن ١٢٠ سنه للعنصر وكل ما يلزم لتنهو العمل تنهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ثلاثمائة و عشرون متر مكعب لاغير)	٣٢٠	٣,٣٢٥	م٣	٠,٠٠	٢٤٣,٠	٢٤٣,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٧٩١٨١٥,٥٠	٠,٠٠	٧٩١٨١٥,٥٠	
١٢	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (B500DWR) لزوم جميع جسم البرابخ والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره سبعون طن لاغير)	٧٠	٥٨,٠٠٠	طن	٠,٠٠	٤٦,٠	٤٦,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٢٦١٤٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٤٦٤٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطر داخلية (1.00م) (رتبة ٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٢١/٢ بمعدل ١٦ كجم للمتر الطولي في اتجاه محور المعمورة وبمعدل 35 كجم/١٠٠سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المعمورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتى عمق انزال ٢متر باستخدام الوناير والحفارات طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات والفحص البصري للمواسير وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره مئه وثلاثون متر طولي لاغير)	١٣٠	٣,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٣٥٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٨٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب قطع مياه (water step type O) مسترسل او مايماثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البرابخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقطع المعني طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة. (فقط وقدره سبعون متر طولي لاغير)	٧٠	٥٧٠	م.ط	٠,٠٠	٢٥,٠	٢٥,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٣٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٦٥,٠٠	
١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب قطع مياه (water step type V) مسترسل او مايماثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البرابخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقطع المعني طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة. (فقط وقدره مئتان وثمانون متر طولي لاغير)	٢٨٠	٢٨٠	م.ط	٠,٠٠	٢٣٨,٠	٢٣٨,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٦٥٣٠٧,٢٠	٠,٠٠	٦٥٣٠٧,٢٠	
١٦	بالمتر الطولي توريد وتنفيذ مدة فواصل من الداخل والخارج (swelling bar) من انتاج سيكا او مايماثلها سمك ٢سم وعمق ١سم والسعر يشمل مادة اللصق وتنظيف الفاصل قبل التركيب و محمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك ٢ سم عند الفاصل و كذلك تركيب جرفيه من PVC مملوء وبشحم لزوم الشغر الربط و الفئة لا تشمل سعر الاشغير وكذلك طبقا لتعليمات واشتراطات جهه الاشراف (فقط ثلاثمائة متر طولي لاغير)	٥٠	٦٣١	م.ط	٠,٠٠	١٠,٠	١٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٦١٨٣,٨٠	٠,٠٠	٦١٨٣,٨٠	
	الاجمالي						٤٩١١٦٠٨,١٠			٤٩١١٦٠٨,١٠	٠,٠٠	٤٩١١٦٠٨,١٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٤٩١١٦٠٨,١٠	
	نسبة ٩٥ % لحين التقاوض											٤٦٦٦٠٢٧,٧٠	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالي ملسبق صرفه											٠,٠٠	
	اجمالي قيمة المستخلص فقط وقدره اربعة ملايين وستمائة وست وستون الفا وسبع وعشرون جنيها و ٦٩٥/١٠٠٠ لا غير											٤,٦٦٦,٠٢٧,٦٩٥	

عن الشركة المنفذة
مهندس / أيمن

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
مكتب سيسترا
م/ احمد أبو عافية م/ حسني وهبة

عن الهيئة
المهندس/ أحمد الشاعر
مدير إدارة المشروعات
المهندس/ احمد بوقيقة
مهندس/ كارم إمام

المحاسب / .....
على الحساب / نهائياً
عبر الوزارة بعد التأشيرة / تعهدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢١
فرش جليه
يدفع إلى المقاول مبلغ ....
بلاحظة : الثابت .....
يعتمد :

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة
م/ محمد نصار

٢٠٢٤/١٢/٨

وزارة النقل
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
م / مجدي عبد الحميد

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٧٩) بتاريخ : ١٩/١١/٢٠٢٤	مع شركة بدايه للانشاءات شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/ /

قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الآن ٤٦٦٦٠٢٧,٧٠
		سابق صرفه —
		مستحق صرفه ٤٦٦٦٠٢٧,٧٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جمله الاستقطاعات		٤٠١٥٥٢,-
صافى المبلغ المستحق		٤٢٦٤٤٧٥,٧٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
			الاستقطاعات						
			ضرائب	٢٢٢٢٠١,٤٠					
			دمغات	١,١٠,٤٩,-					
			انتاج	٥٢٩,٤٠					
			تنمية	٨٩,٩٠					
			م ص	٤٤٤٣٨,-					
			هندسية	١٢١١١,١٠					
			تشييد مباني	٤٠٣٣,٣٠					
			اجمالى	٤٠١٥٥٢,-					

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

اوامر الدفع ضرائب - ٢٢٢١٩٢,١
تأمينات - ١٢١٦٥,١
الشركة ٣٩٢٠٦٣٣,٧٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملـــــة	

رسم دمغة اصلى .....
رسم دمغة اضافى .....
امانات .....
ايرادات .....
....

تحريراً في / سنة ٢٠