١٢١
١٢١٢١

Owner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الغدين-مطروح)
برابخ عند محطتي (٣٤٠+٢٦٧)&(٠٠٥+٢٧٢)
تنفيذ / شركة بداية للانشاءات

Contractor

مستخلص رقم (١) جاري
العقد رقم : ٢٠٢٤/٤٧٨/٢٠٢٥
في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
4	بالمتر المكعب أعمال الحفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم أساسات البرج بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر الى المناطق العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره ألفان وخمسمائة متر مكعب لاغير)	٢٥٠٠	١٥٠	م٣	٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٦٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٤٦٨,٠٠	
٠	بالقيم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (غاطسة) والبند يشمل التجفيف طول فترة التنفيذ (فقط وقدره سته وعشرون يوما لاغير)	١٢٠	١,٤٤٣	اليوم	٠,٠٠	٩٣,٠٠	٩٣,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٣١٥١٥,٠٢	٠,٠٠	١٣١٥١٥,٠٢	يراعى تطبيق نصوص العقد
١	بالمتر المكعب توريد ورديم طبقة من (من٢ -من٣) بنسبة ١:١ لزوم الاحلال و الفلل وبنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣٠ % و لاتحتوى على اي مواد ناعمة وبودرة مدرة من مناخل ٢٠٠ وذلك بالسعة المطلوب ترتيم على طبقتين بحيث لاتزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش رغمياو و الدمك الجيد بإستخدام اداة الدمك الميكانيكية والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل أخرى في جميع أنواع التربة بقطاع الرابع بمشروع القطار الكهربائي السريع طبقا لطبيعة التربة حتى عمق ٠ ٥سم وانتقل دقيق الموقع والتكوينات وطرق الاقترب والمنشون الخارجية واستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل وذلك حتى مسافة نقل حتى ١٥٠ كم وتنور السطح لتحتوى طبقا للرسومات التنفيذية وكل مايلزم لتمام العمل تبعا لأصول الاصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (فقط وقدره ثلاث متر مكعب لاغير)	١٠٠٠	٤٨٧	م٣	٠,٠٠	٤١,٠٠	٤١,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٩٥٦٧,٦٦	٠,٠٠	١٩٥٦٧,٦٦	
٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب مشمع بولي ايثلين ٤٠٠ ميكرو اسفل الخرسانة العلوية طبقا لمواصفات تعليمات المهندس المشرف (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون متر مسطح لاغير)	٣٥٠	٢٥	م٢	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٤٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٣,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عكسية للأساسات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم ومحتوى اسمنت ٣٠٠كجم /م٣ و اجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ (فقط وقدره ثلاثون متر مكعب لاغير)	٣٠	٢,٢٩٠	م٣	٠,٠٠	١٩,٠٠	١٩,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٤٢٦٣٩,٨٠	٠,٠٠	٤٢٦٣٩,٨٠	الحد الاثلي من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل الرطوبة من الاسموست المسطح سمك ٤ مم وعلى الأقل الركوب بين الشرائح عن ١٥سم والمدة تشمل دهان بيتومين أسفلها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هبة الاشراف على التنفيذ (فقط وقدره ألف متر مسطح لاغير)	١٠٠٠	٢٠٠	م٢	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed على شرائح المعزون مع استخدام الاسمنت البورتلاندي العادي او المقاوم بمحتوى اسمنت ٣٠٠كجم/م٣ طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف (فقط وقدره خمسون متر مكعب لاغير)	٥٠	١,٢٩٩	م٣	٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٧٨٢٢,٢٨	٠,٠٠	١٧٨٢٢,٢٨	
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه سادة لزوم الاساسات بقير وجول المضروه وكذلك لزوم الحوائط المسنده لمدخل ومخرج البرج حسب الرسومات التنفيذيه والمرسله ذات محتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم /م٣ و اجهاد لايقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول على أسطح أفقي للأسطح الظاهرة وكل التكوينات اللازمة ومعالجته على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات الفيزيية الحسرية والتدرج المصري والسعر لا يشمل حديد التسليح ويتم استخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على durability لاتقل عن ١٢٠ سنه للعنصر وكل ما يلزم لتمام العمل تبعا لما طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط وقدره مائتان واربعه وثمانون متر مكعب واحد وعشرون من المائه لاغير)	٢٨٤,٢١	٣,٣٢٥	م٣	٠,٠٠	١٩٩,٠٠	١٩٩,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٦٤٨٤٤١,٥٠	٠,٠٠	٦٤٨٤٤١,٥٠	
١٣	بالمتر توريد وتركيب وربص حديد التسليح (B500DWR) لزوم جميع جسم البرج والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل التشغيلات وكل المعدات اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لعمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط وقدره ستون طن لاغير)	٦٠	٥٨,٠٠٠	طن	٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٢١٥٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٩٩٢٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطر داخلية (1.00) (رتبة ٦ أ) وسمك ٨سم من الشوسلة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨٠٠ زلط + ٤٠٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التشليح على المقوفية رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٦ كجم لمتر الطولي في اتجاه محور المضروة وبمعدل ٥كج /م لمتر الطولي في اتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المضروة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتى عمق النزل ٢متر باستخدام الدوبر والحفارات طبقا طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملات طبقا للمواصفات والمقاس المصري للمواسير وتجليف ثقب المهندس المشرف (فقط وقدره مئه وعشرون متر طولي لاغير)	١٢٠	٣,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٢٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حصاية بسمك ٤ سم من رفائق الكاوتشوك من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هبة الاشراف على التنفيذ والمدة تشمل مادة التلاصق بين الكاوتشوك وجسم البرج . (فقط وقدره خمسمائة متر مسطح لاغير)	٥٠٠	١١٥	م٢	٠,٠٠	١٩٨,٠٠	١٩٨,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٢٢٣١٤,٦٠	٠,٠٠	٢٢٣١٤,٦٠	
١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب قطع مياه (water stop type O) مستوسيل او مايماثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء وجزء الذي يليه من جسم البرج مع عمل التلام لفاصل التثبيت الجيد لقطاع المعني طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة. (فقط وقدره سبعون متر طولي لاغير)	٧٠	٥٧٠	م.ط	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٣٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٦٥,٠٠	
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب أقطع مياه (water stop type V) مستوسيل او مايماثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء وجزء الذي يليه من جسم البرج مع عمل التلام لفاصل التثبيت الجيد لقطاع المعني طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة. (فقط وقدره مائتان وثلاثون متر طولي لاغير)	٢٣٠	٢٨٠	م.ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٥٤٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨٨٠,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي ديوتكسايل ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م٢ والتحامل لا يقل عن ١٠٠% بإستخدام أي مادة تدخل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقا لتقرير التربة وتزود أعمال فتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (فقط وقدره سامائه وخمسون متر مسطح لا غير)	٦٥٠	٥٢	م٢	٠,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٦٢٥٦,٢٤	٠,٠٠	١٦٢٥٦,٢٤	
١٩	بالمتر الطولي توريد وتنفيذ مادة مثل أوبصل من الداخل والخارج (swelling bar) من انتاج سيكا أو مايماثلها سمك ٢سم وعمق ١سم والسعر يشمل مادة التصق وتنظيف الفصل قبل التركيب و محدل على البند تركيب لواح من الكوم سمك ٢ سم عند الفصل و كذلك تركيب جرايب من PVC معلوه وبالشحم لزوم تمليز فريطو ثلاثة لا تشمل سعر الاشلير وذلك طبقا للتعليمات واشتراطات جهه الاشراف (فقط وقدره ستون متر طولي لاغير)	٦٠	٦٣١	م.ط	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٦٠٧٧,٨٨	٠,٠٠	١٦٠٧٧,٨٨	
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف ديوسه U.P.V.C مائية لزوم أعمال تصريف لمياه وكل ما يلزم لتمام الاعمال تبعا كاملا طبقا لأصول الصناعه والبند لايشمل الفرشه أسفل المضروه وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط وقدره مائتان وستون متر طولي لاغير)	٢٦٠	١,٣٩٧	م.ط	٠,٠٠	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠	جاري	%٨٠,٠	١٢٨٥٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٥٢٤,٠٠	
	الاجمالي									٣٧٧٣١٤٤,٩٨	٠,٠٠	٣٧٧٣١٤٤,٩٨	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٣٧٧٣١٤٤,٩٨	
	نسبة ٥ % لحين نهو التفاوض											٣٥٨٤٤٨٧,٧٣	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالي ماسبق صرفه											٠,٠٠	
	اجمالي قيمة المستخلص (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واربع وثمانون الفا واربعمائة وسبع وثمانون جنيها و ٧٣١/١٠٠٠ لا غير)											٣٥٨٤٤٨٧,٧٣١	

عن الشركة المنفذة
مهندس / يحيى سعيد

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
مكتب سيسترا
م/ احمد أبو عافية — م/ حسني وهبه

عن الهيئة
المهندس/ أحمد الشاعر — المهندس / احمد ابوشقيقة
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ — كارم إمام

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤
لزوم — عليه
يدفع إلى المقاول مبلغ ..... ملاحظة : اثنان .....
يعتمد :

المحاسب / .....
على الحساب / نهائيا
عن الوزارة بعد الشروط المحددة من .....
مدير المصلحة .....
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
٥٠٩٢٥

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
م/ محمد نصار

يتم مراجعة تحويل عدد ٢٤ كرتوشة ورق A4 بمرفق الإدارة العامة للمعلومات .

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : (٤٧٨/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ : ١٩/١١/٢٠٢٤	مع شركة بدايه للانشاءات شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٣٥٨٤٤٨٧,٠		
سابق صرفه			
مستحق صرفه	٣٥٨٤٤٨٧,٠		
الاستقطاعات		قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات	٣١٣٧٧٤,٤٠		
صافى المبلغ المستحق	٣٢٧٠٧١٣,٣٠		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنقيد فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠ .....
(١)شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
			الاستقطاعات						
			ضرائب	١١٧٩٢٢,٤٠					
			دمغات	٨٢٣٢٨,٠					
			وقاية	٥٣٩,٤٠					
			تنمية	٨٩,٩٠					
			مصلحة	٣٤١٣٨,٠					
			عمصلحة	١٣٠٩١,٤٠					
			تمغة	٤٣٦٣,٣٠					
			اجمالى	٣١٣٧٧٤,٤٠					

	قرش	جنيه
أوامر الدفع	ضرائب ١٧٠٦٩٠,٠	
	دمغات ٩٣٤٥٢,٧٠	
	الجملة ٣٠٠٦٥٧,٦٠	
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات.....		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

....
تحريراً في / سنة ٢٠