وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة
ROWAD MODERN ENGINEERING

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون الدبلوماسيين من كم ٧١٧+٢٢٧ حتي كم ٧٨٨+٢٢٨

عقد رقم: ٨٩٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٦)جاري عن الفترة من بدء العملية حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

١٧/١٤٢١

صفحة ٤ / ٤

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
	أعمال الكباري												
	اجمالي ما سبق									١٢٢٢٥٩٤٠٨	٠	١٢٢٢٥٩٤٠٨	
٤١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الامنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة علي الاطارات وتثبيت البلتات السفلية للركائز ذات الجوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة علي أن يتم التركيب باستخدام الاوناش بأي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات												
٤١-أ	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	٤٨٠٠	٨٩٣٢	م٣	١١٣٨	٢٤٤	١٣٨٢	جارى	%٧٥	٩٢٥٨٠١٨		٩٢٥٨٠١٨	
٤١-ب	ارتفاع أعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	٢١٠٠	٩٤٣٦	م٣	١١٣٨	٠	١١٣٨	جارى	%٧٥	٨٠٥٣٦٢٦		٨٠٥٣٦٢٦	
٤١-هـ	علاوة زيادة الاجهاد من ٥٥٠ كجم / سم٢ إلى ٦٠٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الأسمنت من ٤٤٠ كجم/م٣ إلى ٥٠٠ كجم/م٣ طبقا لتعليمات الاستشارى و الخلطة المعتمدة	٦٩٠٠	٣٧١	م٣	٢٢٧٦	٢٤٤	٢٥٢٠	جارى	%٧٥	٧٠١١٩٠		٧٠١١٩٠	
	الحديد بجميع أنواعه												
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٨٨٦	٤١٤٩٣	طن	٣٤٤٧,٠٠	٥٥,٠٠	٣٥٠٢,٠٠	جارى	%٩٨	١٤٢٤٠٢٣١٦		١٤٢٤٠٢٣١٦	
٤٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات	٤٢٠	١٢١٨٧٠	طن	٤٠,٠٠	٤٢,٠٠	٨٢,٠٠	جارى	%٧٥	٧٤٩٥٠٠٥		٧٤٩٥٠٠٥	
	اعمال العزل												
٥٠	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٧٧٠٠	٦٤	م٢	٥٤٠٤	٠	٥٤٠٤	جارى	%٩٨	٣٣٨٩٣٩		٣٣٨٩٣٩	
	ثانيا التشوينات												
	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة		٤١٤٩٣	طن	٨٧٨	٢٧١	١١٤٩	جارى	%٥٠	٢٣٨٣٧٧٢٩		٢٣٨٣٧٧٢٩	
	إجـــمـــالـــى الأعـــمـــال بالاسـعـــار النـهـائـيـة+التقديريه									٣١٤٣٤٦٢٣١	٠	٣١٤٣٤٦٢٣١	
	اجمالي قيـمـة المستخـلـص											٣١٤٣٤٦٢٣١	
	اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق											٣٠٠٦٢٣٩٨٨ ✓	
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري ١٦)											١٣,٧٢٢,٢٤٣,٠٠	
	فقط وقدره :ثلاثه عشر مليونا وسبعمائه واثنين وعشرون ومئتان وثلاثه واربعون جنيها فقط لا غير												

المكتب الفني
م / محمود أحمد حسين
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ سلامه نجدى
م/احمد ابو عافيه
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ احمد ابراهيم
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/أحمد الشاعر
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ أحمد ابوالدقيقة
التوقيع :

مدير ادارة المشروعات
م/كارم امام
التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه ..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفنات : ..... غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من .....

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
١٢ محمد نصار

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة
عشر (البحيره - كفرالشيخ) (٥٠٩٢٥)
م / مجدي عبدالسلام عامر

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة

جملة أعمال	٣١٤٣٤٦٢٣١
سابق	٣٠٠٦٢٢٩٨٨
حالة	١٣٧٢٢٤٣

الإستقطاعات

ضمان أعمال	٦٨٦١١٢
دمغات	٣١٤٠٤٨
ا ت ص	١٣٠٦٨٨
إجمالي	١١٣٠٨٤٨

صافي م	١٢٥٩١٣٩٥
ض م	٦٥٣٤٤٠
ت	٢٨٦٢٠٧
ش	١١٦٥١٧٤٨