/05/31

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (14) جارى

العقد رقم : 2023/2022/603 بتاريخ 2022/10/30

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم 660+114 حتى كم 780+116 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)
مع / شركة السلام انترناشيونال

في المدة من 2024/05/01 حتى 2024/05/31

	نـــوع العـــمل	الكمية بالمقايسة	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحـــــظات
	اعمال القطاع السطحى											
	اعمال الحفر											
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل مخلفات مصنع الاسمنت (Bypass) حتى الوصول الى طبقة الارض الاصلية باستخدام المعدات الميكانيكية لمسافة 5 كم من محور الطريق مع غمر قاع الحفر بالمياه عند اللزوم طبقا لتقرير التربة و رفع الروبة الناتجة من عملية الغمر وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٧٦٠٠	٦٥,٠٠	م3	٣١٢٥٠٨,٠٠	٠٠,٠	٣١٢٥٠٨,٠	جاري	٢٠٣١٣٠٢٠,٠٠	٣٠٤٦٩٥٣,٠	١٧٢٦٦٠٦٧,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	اعمال الردم											
٤	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و البند لا يشمل قيمة المواد المحجرية - تم إحتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - فى حال وجود مدقات فى مسافات النقل يتم إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم فى مدق وبتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة و تناسب											
	مسافة النقل حتى 2 كم	١٦٤٥٠٠	٥٧,٠٠	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٧٥٣٩٠٤٨,٠٠	١١٣٠٨٥٧,٢	٦٤٠٨١٩٠,٨٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	-- يتم إحتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم زيادة بعد مسافة 2 كم	١٦٤٥٠٠	٤٤,١٦	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٥٨٤٠٧٧٨,٢٤	٨٧٦١١٦,٧	٤٩٦٤٦٦١,٥٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	مسافة نقل من 2 كم حتي 38.8 كم	١٦٤٥٠٠	٣٤,٢٥	م3	١٣٢٢٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٢٦٤,٠	جاري	٤٥٣٠٠٤٢,٠٠	٦٧٩٥٠٦,٣	٣٨٥٠٥٣٥,٧٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	قيمة رسوم المادة المحجرية + نسبة الدمك											
	اجمالي الاعمال بدون تشوينات								٥٢٥٣٧٧٠٩٧,٨١	١٨١٥٦٩٨٤,٢٤	٥٠٧٢٢٠١١٣,٦١	
	التشوينات										٠٠,٠٠	
	الإجمالي										٥٠٧٢٢٠١١٣,٦١	
	ما سبق صرفه										٤٦٧١٨٤٠١٦,١٢	
	الصافى										٤٠٠٣٦٠٩٧,٤٩	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فني مقاول /

مدير مشروع مقاول /

استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب اسبكترم
مهندس /

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مراقب التكاليف
مهندس /
مدير الانشائات
مهندس /

مدير المشروع الهيئة
مهندس /
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

مدير اعمال القطار السريع
مهندس /

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .
قرش جنيه
تحريراً فى .... سنة
ملاحظة : الفئات ....
يعتمد ،

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
مدير المصلحة ....
تحريرا فى .... سنة

المحاسب / ....

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الأولى"
مهندس /

المنطقة الأولى المركزية

3/3

رقـم ومقـداز التصديـق : ....

بنـــد الميزانيـــة : ....

بيـــــــان المنصـــــرف من المقـــاولـــــة ٢٥١٢٨٧٦٧,٩٠

	قيمة	
	جنية	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠٧٢٢٠	١١٢,٦٠
مخجوز	....	....
مصرح بصرفه	....	....
سابقة صرفه	٤٦٧١٨	٤٠١٦
مستحق صرفه	٤٠٠٢٦٠	٩٧,٦٥
	٢٥١٢٨٧٦٧,٩٠	
	٤٨٩٧٢٢٩,٧٠	
	....	....
	....	....
صافى المبلغ المستحق	....	....

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى	١٠/٢/٩	دفعة
رسم دمغة اضافى	....	....
امانات	....	باقي
ايرادات	....	....
	....	....
	0	

تحريرا فى .... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة . علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء : ....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء : ....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ امضاء : ....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم تحريرا فى .... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط ....

روجع ....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات ....

علاقات الكتاب المنوطين ....

بمبلغ

تحريرا فى .... سنة ٢٠٠

-1 شطب

-2 سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

-3 تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم ☐ — الكاتب المنوط

-4 وادرج فى كشف الحوالات رقم.................. — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ....

الختم ذو التاريخ ☐

تسلمت التحويلة رقم .... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ .... سنة ٢٠٠ المقاول : ....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية

٢٥١٢٨٧٦٧,٩٠ دفعة ١٠/٢/٩

ع الاستقطاعات

٨٠٢٥٦٨,٦٥ دمغات

٣٢٤٦٥٤,٩٠ م.ت.ص

١١٢٧٢٢٣,٥٥

٢٤٠٠٠٥٤٤,٢٥ →

٤٨٩٧٢٢٩,٧٠ باقي م ١٤

٢٠٠١٨٠٤,٩٠ ضمان أعمال

١١٢٢٢٥,٧٥ دمغات

٤٦٦٤١,٢٥ م.ت.ص

٢١٦٠٧٨١,٩٠

٢٧٢٦٠٤٧,٨٠ →

٢٥٠١٢٢٤,٦٥ للبنك

٢٢٢٢٠٦,١٥ ص.م

٢١٤٩٢٢٢١/- للمورد ~~للشركة~~

١٦٧٢٢٧٤,٧٠ ض.ص.م

٨٢٥٠٢٨,٦٥ تأمينات حلوان

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم .... بتاريخ .... سنة ٢٠٠

	قيمة التحويل	
	قرش	جنية
رســم دمغة اصـ		
رســم دمغة اضـ		
امــــانـــــ		
ايـــــ		
الجملة		

	قرش	جنية
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		