الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
لعقد رقم : (٥٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

الهيئة العامة

عن عملية : أعمال الحفر و الردم والتأسيس والاساس وخرسانة حماية الميول والاكتاف و Technical Block للمناطق الخاصة بأعمال البرابخ بالجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول (قطاع البحيرة)
(٢٣٣+٦٦٢ - ٢٥٦+٠٤٠ - ٢٥٨+٧٧٧ - ٢٩٦+٤٨٠ - ٢٩٦+٤٩٥ - ٢٩٦+٨٩٠ - ٢٩٦+٩١٥ - ٢٩٧+٣١٠ - ٢٩٧+٣٣٠ - ٢٩٧+٥٨٢ - ٢٩٨+٥٥٠ - ٢٩٨+٥٦٥) (بالأمر المباشر)

مستخلص جارى (١)
بتاريخ : ٠٩ / ١٢ / ٢٠٢٤
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وأماكن تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه وتنزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري ١	%٩٧,٠	١٩٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٠٠٠٠,٠٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. المعدات متواجدة. فريق العمل متواجد .
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورة من خارج الموقع حول الاساسات وحول الاعمال الصناعية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً بإستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم	١٩٠,٠٠	١٢٥٠	م٣	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	جاري ١	%٩٧,٠	٢٣٠٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٣٧٥,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون . البرنامج الزمنى متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لاقتات المشروع متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٤٠ كم .	١٠٦,٩٠		م٣	٠,٠٠	٨٥٨,٠٠	٨٥٨,٠٠	جاري ١	%٩٧,٠	٨٨٩٦٨,٥٩	٠,٠٠	٨٨٩٦٨,٥٩	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتى ١٠٠كم و١,٣ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٤٠ كم) (محجر سويكر) (بريخ ٢٨٤+٩٤٠) = 1.5 ج * ٦٠ كم + ١,٣ ج * ١٣ كم = ١٠٦,٩ جنيه	٧٩,٥٠		م٣	٠,٠٠	٣٢٣,٠٠	٣٢٣,٠٠	جاري ١	%٩٧,٠	٢٤٩٠٨,١٥	٠,٠٠	٢٤٩٠٨,١٥	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتى ١٠٠كم و١,٣ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٣ كم - ٤٠ كم) (محجر سويكر) (بريخ ٢٥٨+٧٧٧) = 1.5 ج * ٥٣ كم = ٧٩,٥ جنيه	٨٥,٥٠		م٣	٠,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	جاري ١	%٩٧,٠	٥٧٢٢,٥٢	٠,٠٠	٥٧٢٢,٥٢	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتى ١٠٠كم و١,٣ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٧ كم - ٤٠ كم) (محجر سويكر) (بريخ ٢٥٦+٠٤٠) = 1.5 ج * ٥٧ كم = ٨٥,٥ جنيه											
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار العلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والمدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز ليس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١,٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورطبها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه / كم حتى ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.	١٥٦,٥٠	٢١٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٦٠٨٤,٦١	١٦٠٨٤,٦١	جاري ١	%٩٧	٢٤٤١٧٢٤,٢٢	٠,٠٠	٢٤٤١٧٢٤,٢٢	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعي تطبيق بنود العقد .
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	٨٤,٠٠		م٣	٠,٠٠	١٤٠٤,٠٠	١٤٠٤,٠٠	جاري ١	%٩٧	١١٤٣٩٧,٩٢	٠,٠٠	١١٤٣٩٧,٩٢	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتى ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٦ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحدة) (بريخ ٢٢٢+٦٦٦) = 1.5 ج * ٥٦ كم = ٨٤ جنيه	١١٢,٥٠		م٣	٠,٠٠	١٦٠٥,٤٠	١٦٠٥,٤٠	جاري ١	%٩٧	١٧٥١٨٩,٢٨	٠,٠٠	١٧٥١٨٩,٢٨	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتى ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٥ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحدة) (بريخ ٢٥٦+٠٤٠) = 1.5 ج * ٧٥ كم = ١١٢,٥ جنيه	١٠٦,٥٠		م٣	٠,٠٠	٩٤٧,٩٨	٩٤٧,٩٨	جاري ١	%٩٧	٩٧٩٣١,٠٧	٠,٠٠	٩٧٩٣١,٠٧	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتى ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩١ كم - ٢٠ كم) (كسارة أطفس) (بريخ ٢٥٨+٧٧٧) = 1.5 ج * ٧١ كم = ١٠٦,٥ جنيه	١٥١,٨٠		م٣	٠,٠٠	٧٨٠٠,٩٤	٧٨٠٠,٩٤	جاري ١	%٩٧	١١٤٨٦٥٧,٢١	٠,٠٠	١١٤٨٦٥٧,٢١	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتى ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٦,٥ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحدة) (بريخ ٢٩٥+٩٩٨) - (بريخ ٢٩٦+٦٨٠) - (بريخ ٢٩٦+٤٩٥) - (بريخ ٢٩٧+٣١٠) - (بريخ ٢٩٧+٣٣٠) - (بريخ ٢٩٧+٤٠٣) - (بريخ ٢٩٧+٤٥١) = 1.5 ج * ٨٠ كم + ١,٢ ج * ٢٦,٥ كم = ١٥١,٨ جنيه	١٧٤,٠٠		م٣	٠,٠٠	٤٣٢٦,٢٩	٤٣٢٦,٢٩	جاري ١	%٩٧	٧٣٠١٩١,٢٣	٠,٠٠	٧٣٠١٩١,٢٣	
	علاوة ١,٥ جنية / كم حتى ١٠٠ كم و١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٥ كم - ٢٠ كم) (كسارة أطفس) (بريخ ٢٩٧+٥١٣) - (بريخ ٢٩٧+٥٨٢) - (بريخ ٢٩٧+٦١٤) - (بريخ ٢٩٨+٥٥٠) - (بريخ ٢٩٨+٥٥٥) = 1.5 ج * ٨٠كم + ١,٢ ج * ٤٥ كم = ١٧٤ جنيه	٢٥٤,٨٠		م٣	٠,٠٠	٥٥٠٨,٠٠	٥٥٠٨,٠٠	جاري ١	%٩٧	١٣٦١٣٣٥,٢٥	٠,٠٠	١٣٦١٣٣٥,٢٥	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (175) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٢٦٢,٠٨		م٣	٠,٠٠	١٠٥٧٦,٦١	١٠٥٧٦,٦١	جاري ١	%٩٧	٢٦٨٨٧٦٠,٤١	٠,٠٠	٢٦٨٨٧٦٠,٤١	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (180) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	١٦٠٨٤,٦١	١٦٠٨٤,٦١	جاري ١	%٩٧	٣٩٠٠٥١,٧٩	٠,٠٠	٣٩٠٠٥١,٧٩	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .												
٦	توريد وفرد ودمك طبقات (Technical Block) مكونة من خليط سن (١) وسن (٢) وسن (٣) ورملة ومحتوي سمنت ٣ % (اسمنت مقاوم للكبريتات) وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم على ان يتم الخلط في محطة خلط مركزي والنقل والفرد والتسوية في الموقع وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورطبها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥٠,٠٠	٣٢٨٠	م٣	٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	جاري ١	%٩٧,٠	٥٢٤٩٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٤٩٦٤٠,٠٠	
	الإجمالى									١٦٦٨٧٨٥٢,٦٣	٠,٠٠	١٦٦٨٧٨٥٢,٦٣	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٦٦٨٧٨٥٢,٦٣			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٦٦٨٧٨٥٢,٦٣			
	ما سبق صرفه									٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									١٦٦٨٧٨٥٢,٦٣			

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المدينة بنفيره وقدره ..... المحاسب
المقابل تحريرا في ٢٨ / ١٢ سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقابل مبلغ ..... على الحساب
نهائيا
ملاحظة القائمة
تحريرا في ٢٨ / ١٢ سنة ٢٤ -

سبق صرفها الى .....
غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من .....

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

عن الهيئة العامه للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة
مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر
الاستشارى العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م / رأفت حنا فقط
مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب أ.د خالد قنديل
مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)
مكتب أ.د خالد قنديل
مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

إجمالى الأعمال ١٦٦٨٧٨٥٢,٦٥
الأعمال السابقة —
قيمة المستخلص ١٦٦٨٧٨٥٢,٦٥

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : (٥٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٠٩

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش
الأستقطاعات						
صافى أعمال	٨٣٤٣٩٢,٦٠			١٥٢٧٧٠٧٧,٧٥		
د. مغات	٣٨١٨٣٣			٧٩٤٦٦٠		
م.ت.ص	١٥٨٩٣٢			٢٩٠٠٥٠٨٠		
إستصلاح	٦١١,٤٠			١٤١٩٩٣٦٦,٩٥		
تنمية	١٠١,٩٠					
هندسية	٢٩٩٠٤					
تشيد وبناء	٥٠٠٠					
الإجمالى	١٤١٠٧٧٤٩٠					

صافى المستخلص
الضرائب
تأمينات البحرة
شركة

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
.....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة	قرش
رسم دمغة اصلى.....	
رسم دمغة اضافى.....	
امانات.....	

روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف