الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

الهيئة القومية للأنفاق

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

مستخلص رقم (2) جاري
العقد رقم : (95 / 2024 / 2025)

تنفيذ أعمال عدد (1) بربخ خرساني (امتداد برابخ الحماية من السيول المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكة حديد (القباري-مطروح)الديزل الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع عند المحطة (945+506) (بالأمر المباشر) .
تنفيذ/ شركة شنا للمقاولات العمومية

شنا

المقاول
في المدة من بدء العمل حتى ١٥/٤/٢٠٢٥م

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتفاوض	الفئة بعد المفاوضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي فك الفلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفئة تشمل تخزين الفلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٥٤	١٢٤٥	م.ط	٠٠	٥١	٥١	جاري2	٦٣٤٩٥	٠٠	٦٣٤٩٥	- مكتب جهاز الاشراف غير متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتي 22/4/2026 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 21/9/2025 - ~~سيارة ملاكي غير متواجده~~
2	بالمتر المكعب ازالة وتشوين طبقة البازلت القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف والبند شامل مما جميعه	٩٧	٢٤٠	م3	٠٠	٩٢	٩٢		٢٢٠٨٠	٠٠	٢٢٠٨٠	
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاسليبات باجهاد حتي 150 كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة 24 ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولوادر وقلابات وعمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية حتي مسافة 80 كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٤٨	٢٦٠	م3	٠٠	١١٨٦	١١٨٦		٣٠٨٣٦٠	٠٠	٣٠٨٣٦٠	
4	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل فلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	٩٧	١١٠	م3	٠٠	٩٢	٩٢		١٠١٢٠	٠٠	١٠١٢٠	
5	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أعلي البربخ من(سن 1 + سن 2) بنسبة 1:1 بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200) وذلك بسمك 35 سم مع الدمك جيدا بإستخدام ألات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى 150 كم	٢١٦	٥٩٤	م3	٠٠	١٥٠	١٥٠		٨٩١٠٠	٠٠	٨٩١٠٠	
6	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم² والفئة تشمل اعمال النجارة واللرمجة والمعالجة لزوم أعمال البيدات لزوم البرابخ سابقة الصب وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	١٤٠	٢٥٦٠	م3	٠٠	١٣٣	١٣٣		٣٤٠٤٨٠	٠٠	٣٤٠٤٨٠	
7	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورفع وتركيب برابخ الحماية من السيول الصندوقية الخرسانية سابقة الصب طبقا للأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وعلي أن يتم العمل بشكل متواصل 24 ساعة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بإجهاد لا يقل 450 كجم / سم 2 ومحتوى أسمنت لايزيد علي 400 كجم /م3 على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب مع الدمك الجيد وتسوية السطح العلوى للحصول على سطح أملس fairface وكذلك إستخدام إضافات خاصة corrsion inhibitor لزيادة durability إلى 120 سنه والبند محمل عليه الأوناش اللازمة لرفع الوحدات المصبوبة خارجيا والسعر لايشمل حديد التسليح وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	٧٤٠٠	م3	٠٠	٢٢٨	٢٢٨		١٦٨٧٢٠٠	٠٠	١٦٨٧٢٠٠	
8	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات الغطاء والكراسى وسلك الرباط والسعر يشمل الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والفئة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير إنارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعى والسعر يشمل العمل طوال 24 ساعة (4 ورديات) ليتم الالتزام بموعد قطع السكة واعادتها والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٥	٧٠٠٠٠	طن	٠٠	٦١	٦١		٤٢٧٠٠٠٠	٠٠	٤٢٧٠٠٠٠	يتم تعلية ٥٪ من قيمة البند لحين اجراء اختبارات جديدة
9	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	١٠٨	٣٥٠	م.ط	٠٠	١٠٣	١٠٣		٣٦٠٥٠	٠٠	٣٦٠٥٠	
10	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٥٤٣	١٥٠	م2	٠٠	٥١٦	٥١٦		٧٧٤٠٠	٠٠	٧٧٤٠٠	
11	بالمتر المربع توريد و تركيب مشمع polethylene 400 micro اعلي الخرسانة العادية ليكون فاصلا بين الخرسانة العادية والمسلحة لمنع التماسك بين الخرسانة العادية والمسلحة لتسهيل أعمال رفع البربخ البريكاست طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري	٢٧٠	١٥٠	م2	٠٠	٢٥٠	٢٥٠		٣٧٥٠٠	٠٠	٣٧٥٠٠	
	إجمالي الأعمال (التفاوض)								٦٩٤١٧٨٥	٠٠	٦٩٤١٧٨٥	
	الإجمالي الكلي										٦٩٤١٧٨٥	
	اجمالي ما تم إدراجه سابقا										٥٣٥٥٧٨٥	
	الإجمالي المستحق خلال المدة										١٥٨٦٠٠٠	

مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيها مصريا لا غير

عن الشركة المنفذة
شنا للمقاولات العمومية
التوقيع/
س.ت: ١٧٧٨ ب.ض: ٥٩٢-٦٢٣-٥٥٩
م.ض: ١٣-٢٥-٤١٠-٠٠٢٣٧-٥-١٦١

مدير المشروع
م / محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض
التوقيع/

يدفع الى المقاول مبلغ ....
قرش
تحريرا في / ..../...... سنة 2025
ملاحظة" الفئات:.........................
على الحساب/نهائيا
المحاسب/.............................
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/..............
مدير المصلحة/.........................
تحريرا في / ..../...... سنة 2025

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
التوقيع/

١٣/٥/٢٠٢٥

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)	**جنيه مصرى**
بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول	٦٩٤١٧٨٥ر جملة
رقم المستند | **بتحويل** (رقم، تاريخ) | **نوع الميزانية** | **قيمة التحويل** (مليم، جنيه) | **استقطاعات** (مليم، جنيه) | **الجملة** (مليم، جنيه)	
	~~٥٠٨٧٩٩٦ر~~ سابق
جملة المبالغ السابق صرفها	~~٥٢٥٥٧٨٥ر~~
الباقى للمقاول	~~١٦٨٦٠٠٠~~ر

المدفوع الأن بالتحويل رقم **بتاريخ**

١٨٥٢٧٨٩ر حالة

٥٠٠٠ر خصم عدم تحديد وثيقة

إجمالي استقطاعات ٩٢٦٨٩ر تأمينات أعمال ٣٩٦٨٣ دمغات ١٧٦٥٥٩ ا ك م ٤١٣٥٠٠ر تعلية على بند ٨ لحين إجراء اختبارات الحديد ٢٦٣٥٤٧ر إجمالي	~~١٪ ٢٠ ص~~ ~~٥٪ م أعمال~~ لعدم تحديد الوثائق		~~١٥٨٦٧ر~~ ~~٧٩٢٠٠ر~~ ٥٠٠٠
جملة الاستقطاعات			
جملة المبالغ المستحقه			

٧٨٦٠٠ر خصم غيه مكتب اشراف ٢٦٢ يوم × ٣٠٠ ج

١٧٢٥٤٨٩ر قيمة م

تسلمت التحويل رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة
التاريخ سنة المقاول
إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار

صافي م ١٣٦١٦٦٢ر
ص م ٨٨٢٧٦ر
ت ٣٢٢٢١ر
ش م ١٢٤١١٦٥ر