الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مستخلص جارى رقم (١) عن مشروع اعمال توسعة ورفع كفاءة طريق شرق العوينات – مزرعة القوات المسلحة يطول ٤٥ كم ((لتنفيذ اعمال الاتربة والاساس والاسفلت والطبانات)) بالامر المباشر

تنفيذ : شركة المصرية لانشاء الطرق وأعمال المقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٩٨ بتاريخ : ٢٠٢٤/١١/٢٦ عن الفتره من: بداية العمل الي تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٩

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم ختامى	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالى بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٠٠ جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .	٢٣,٠٠	م٣	٠,٠٠٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠	جاري	٦٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤٠٠٠,٠٠	براعى تطبيق بنود العقد تم تجهيز الموقع والخلاطة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (مسافة النقل ٣٠٣ كم)	٥٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠	جاري	٢٠٦٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٧٠٠٠٠,٠٠	تامين سلامة المرور متواجدة المعمل متواجد والسيارة متواجدة
	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٢٠٦٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٧٠٠٠,٠٠	المعدات متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١ , ٢ كجم /م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة فات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٦٠,٠٠	م٢	٠,٠٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	جاري	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع والبرنامج الزمنى متواجدة تواجد المهندسين
	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٢٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠٠٠,٠٠	
٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على الساخن(تدرج ٤ جـ) بسمك ٥ سم بعد الدمك بإستخدام الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و الفنة شاملة بالمتر المسطح.	١٦٨,٠٠	م٢	٠,٠٠٠٠	٥٨٥٠٠	٥٨٥٠٠	جاري	٩٨٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٨٠٠٠,٠٠	
	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٩٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٨٠٠,٠٠	
٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على الساخن(تدرج ٤ جـ) بسمك ٥ سم بعد الدمك بإستخدام الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل،و الفنة شاملة بالمتر المسطح. (مسافة نقل الخلطة ٣٨٤ كم)	١٩٥,٥٠	م٢	٠,٠٠٠٠	٢٦٠١٧	٢٦٠١٧	جاري	٥٠٨٦٣٢٣,٥٠	٠,٠٠	٥٠٨٦٣٢٣,٥٠	
	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٥٠٨٦٣٢,٣٥	٠,٠٠	٥٠٨٦٣٢,٣٥	
٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية على الساخن(تدرج ٤ جـ) بسمك ٥ سم بعد الدمك بإستخدام الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل،و الفنة شاملة بالمتر المسطح.(مسافة نقل الخلطة ٣٢٢ كم)	١٩٠,٥٦	م٢	٠,٠٠٠٠	٤٥٦٧	٤٥٦٧	جاري	٨٧٠٢٨٧,٥٢	٠,٠٠	٨٧٠٢٨٧,٥٢	
	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جاري	٨٧٠٢٨,٧٥	٠,٠٠	٨٧٠٢٨,٧٥	
	الإجمالي									٤٣٥١٦٠٧٢,١٢	

الشركة المنفذة

مهندس العملية

مدير المشروع

مدير عام الصيانة

مدير عام الشئون المالية والادارية

اقر بان الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهره و قدرها:

المحاسب

سبق صرفها للمقاول

علي الحساب

يدفع الي المقاول

يعتمد

تحريرا في

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
م/
علاء عبدالعال حسين

اسم العملية

مقاولة

رقم ومقدار

بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه
مقدار الأعمال التى تمت الأن	٤٣٥١٦٠٧٢,١٠
محجوز	٠٠٠٠,٠٠
مصرح بصرفة	٤٣٥١٦٠٧٢,١٠
سابق صرفه	٠٠٠٠,٠٠
مستحق صرفة	٤٣٥١٦٠٧٢,١٠
الأستقطاعات	جنيه
رسم دمغة أصلى	
رسم دمغة أضافى	
أمانات	
إيرادات	
جملة الأستقطاعات	٣٦١٢٢٣٣,١٨
صافى المبلغ	٣٩٩٠٣٨٣٨,٩٤

الإستقطاعات

٥% لحسن سير العمل	٢١٧٥٨٠٣,٦١
عادي و اضافي	١٠٤٤٧٨٤,٥٣
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠
٠,٤٥ % قيمة الدمغه الهندسيه لنقابة المهندسين بالوادى الجديد	١٩٥٨٢٢,٣٢
٠,٤٥ % قيمة العمالة الغير منتظمة	١٩٥٨٢٢,٣٢
جمله الاستقطاعات	٣٦١٢٢٣٣,١٨

تحرير فى سنه ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والنازلات — أمضاء

قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — أمضاء

المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ — أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ٠ع٠ح برقم — الكاتب المنوط — ختم

تحرير فى سنة

علامات الكتاب المنوطين — روجع

يعتمد سحب: شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة — الكاتب المنوط — ختم

شطب

سحب: شيك / اذن صرف — رقم — الكاتب المنوط

الشيكات / الحولات — تحت رقم — الكاتب المنوط

رقم المستند — عدد الملحقات — رقم التصديق — القيمة

نوع الميزانية — فرع — بند — حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت											
بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول											
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة تحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ		جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش