٢٢١٧

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
العقد رقم ٦٦١/٢٠٢٤/٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جارى

عن مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠٠٠+٣ الى الكم ٠٠٠+٦ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة | تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/١/٣٠ | شامله المده من ٢٠٢٥/١/٣٠ الى ٢٠٢٥/٢/٢

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جارى او نهائى	جملهٍ مُقدار الاعمال التى تمّتْ حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم	م٣	٥٦٠٠	٤٤٣	٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	جارى	٢٤٨٠٨٠٠,٠٠		٢٤٨٠٨٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الأسفلت والاساس القائمة معا	م٢	٣٣٤٠٠	٧٨	٠	٣٢٢٥٠	٣٢٢٥٠	جارى	٢٥١٥٥٠٠,٠٠		٢٥١٥٥٠٠,٠٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٩٨٩,٧٤	٣٩٠٠	٠	٩٤٥	٩٤٥	جارى	٣٦٨٥٥٠٠,٠٠		٣٦٨٥٥٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١كجم/م٢	م٢	٣٣٤٠٠	٥٠	٠	٣٢٢٥٠	٣٢٢٥٠	جارى	١٦١٢٥٠٠,٠٠		١٦١٢٥٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة عدد (١) سيارة غير متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	م٢	٣٣٤٠٠	٢٨٠,٩	٠	٣٢٢٥٠	٣٢٢٥٠	جارى	٩٠٥٩٠٢٥,٠٠		٩٠٥٩٠٢٥,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهريه متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	م٢		٣	٠	٣٢٢٥٠	٣٢٢٥٠	جارى	٩٦٧٥٠,٠٠		٩٦٧٥٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	م٣		٢٥	٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	جارى	١٤٠٠٠٠,٠٠		١٤٠٠٠٠,٠٠	
الاجمالى									١٩٥٩٠٠٧٥,٠٠		١٩٥٩٠٠٧٥,٠٠	

تحريرا فى : / /٢٠٢٥

مهندس الشركه المنفذه
م/

مهندس المشروع
م/ ع/

الجهة المالكة

المحاسب

مدير الشئون المالية والإدارية

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/
عبدالرحيم محمد حسين

١٨٩٥٢٥٧١
بعرجي ٥٪ حيا

يعتمدة
رئيس الادارة المركزية
مهندس/
عمـــاد حســـين

جملة الاعمال	١٩٥٩٠٠٧٥
السابق صرفه	٠
المستحق صرفه	١٩٥٩٠٠٧٥

تقارير معمل قنا(٢٩٤-١٢-٢٦-٥٥)

الاستقطاعات	
تأمين	٩٧٩٥٠٣٠٨
دمغات	٤٧٠٥٦١٠٨
معمل قنا	٧٥٦٠
١٤%	١٠٥٨٠٤
خصم عدم وجود سيارة لمدة ٤ ايام	١٠٠٠٠٠٠
جملة الاستقطاعات	١٤٦٨٦٨٤٠٠

الاستقطاعات	١٤٦٨٦٨٤٠٠
الصافى	١٨١٢١٣٩١٠٠

اجمالى الاعمال ١٨٦١٠٥٧١ ← بعد حجز ٥٪ احياء كرعية

الاعمال السابقة —

المستحق صرفه ١٨٦١٠٥٧١ − ١٧٢١٥٣٢١ = ١٣٩٥٢٥٠ الباقى

دفعة إذن صرف ٢/١٦

١٧٢١٥٣٢١

الاستقطاعات دفعة إذن صرف ٢/١٦

الدمغات ٢٩٣٨٩٠

ت.ص.م ١٦٣٩٥٥

انتاج ٦٦٢١٤

تنمية ١١٠١٤

مصاريف هندسية ٢٩٩٩٩

خصم سيارة ١٠٠٠٠٠

تعلية سيتومين هيئة الشئون المالية للتوك التاسعة ١٥٠٠٠٠٠

سوء معمل ٧٥٦٠

ضن معمل ١٠٥٨١٤

تعلية التاسعة ٤٨٥٢٤١

الباقى ١٣٩٥٢٥٠٠ إذن صرف ٢/١٨

استقطاعات الباقى

ضمان اعمال ٥٪ ٩٣٠٥٢٩

الدمغات ٣٢٢٨٨

ت.ص.م ١٣٢٨٨

اعمال ٩٧٦٠٥

شرك ٢٥٢٧٠٥/

الصافى = ٤٩١٤٥

الضرائب = ٦٦٤٤٠

الصافى = ١١٢٤٨٨١٨

الضرائب = ٨١٩٧٧٧

الحركة = ٣٠٢١٠٤١٨