الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٥٤
٢/١٦

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين -مطروح) قطاع العلمين فوكة (مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس والحمايات والخرسانات) لتنفيذ المسافة من الكم 100+473 الى الكم 240+473 بطول 0.140 كيلو متر (بالأمر المباشر) .

تنفيذ : مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مستخلص جاري 1

المقاول: مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية رقم العقد(2024/2023/503) بتاريخ 2023/10/12

من بداية العمل حتى: 2024/3/28

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصلي التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصلي التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصلي التي تمت حتى الآن جنيه	فرش	استقطاع او حجز جنيه	فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	فرش	ملاحظات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة للتأمين حوادث سارية حتى2024/11/23 - وثيقة للتأمين اخطار للمقاولين ساريه حتى 2024/11/23 - يراعى تطبيق نصوص العقد - لم يتم توريد عدد 1 لاب توب
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي متسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	م3	14,562.000	0	13,600.00	13,600.00	0	1,379,040	0	0	0	1,379,040	0	
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	م3	14,562.000	0	13,600.00	13,600.00	0	4,243,200	0	0	0	4,243,200	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	14,562.000	0	13,600.00	13,600.00	0	176,800	0	0	0	176,800	0	
4	طبقات الأساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	م3	1,125.1800	0	1,000.00	1,000.00	0	146,400	0	0	0	146,400	0	
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	1,125.1800	0	1,000.00	1,000.00	0	161,000	0	0	0	161,000	0	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	م3	1,125.1800	0	1,000.00	1,000.00	0	130,000	0	0	0	130,000	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	1,125.1800	0	1,000.00	1,000.00	0	25,000	0	0	0	25,000	0	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	م3	819.7000	0	700.00	700.00	0	105,910	0	0	0	105,910	0	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	819.7000	0	700.00	700.00	0	122,500	0	0	0	122,500	0	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	م3	819.7000	0	700.00	700.00	0	91,000	0	0	0	91,000	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	819.7000	0	700.00	700.00	0	17,500	0	0	0	17,500	0	
									إجمالي قيمة المستخلص					6,598,350

ستة ملايين وخمسمائة وثمان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... بالغ للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مدير المشروع الإستشاري (مكتب ميستر) — مدير مشروع (استشاري) — المدير المساعد — مدير المشروع

الشركة المنفذة :مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

دفعة ٢ ٤-------

الاستقطاعات

صافى أعمال	٣٢٩٩١٧,٥٠
دمغات	٩١٨٢٥
م.ت.ص	٣٨٠٩٥
خصم تأمين شهرى	٤٩١٦٥٠
الإجمالى	٩٥١٤٨٧,٥٠

القيمة :

صافى المستخلص ٣٠٤٨٥١٢,٥٠

الضرائب ١٩٠٤٧٦

تأمينات مطروح ١٦٩٦٧١,٩٠

شركة ٢٦٨٨٢٦٤٦

إجمالى الأعمال ٦٥٩٨٢٥٠

الأعمال السابقة —

قيمة المستخلص ٦٥٩٨٢٥٠

دفعة امر م ١ ١٥٩٨٢٥٠

المستند : الباقى ٢

التصديق : دفعة

نوع الميزانية فرع : الباقى

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) — جنيه مصرى

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها — ٦٥٩٨٢٥٠

الباقى للمقاول

دفعة ١ ١٥٩٨٣٥٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

الاستقطاعات

دمغات	٣٦٩٣١
إسماع	٦٢٦,٤٠
تسمنت	١٠٤٤٠
م.ت.ص	١٥٢٢٢
مهن هندسية تشييد وبناء	١٤٨٠٦,٥٠
	٢٩٣٥١
الإجمالى	٧٢٦٢٥,٢٠

م.ت.ص ٦٥٩٨٢,٥

٥٪ أعمال ٢٢٩٩١٧,٥

خصم تأمين شهرى ٤٩١٦٥٠

عمالة أعمال الحديد العرايس للمقاولات الكهربائى من السابق ٤٣٢٤٤ إلى الكم ٤٧٣٦٣ بطول ١٦٠ و ١٢ كم

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

١٠٠٠٠٠٠

دفعة ٣

الاستقطاعات

دمغات	٢٣٢٥٤
م.ت.ص	٩٥٢٤
الإجمالى	٣٢٧٧٨

تسلمت التحويل رقم ١٥٢٥٧٢٤٧٠

صافى المستخلص

الضرائب ٧٦١١٢

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

صافى المستخلص ٩٦٧٢٢٢

الضرائب ٤٧٦١٩

شركة ٩١٩٦٣

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

شركة ١٤٤٩٦١٢,٧٠