وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص جاري رقم (2)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 2,000 كم الي الكم 2,450 كم بطول 0,450 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : شركة إى آى للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من 15 / 07 / 2024 الي 30 / 11 / 2024

العقد رقم (1162 / 2023 / 2024) في 13 / 02 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
1_1	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة . - تم مراعاة محلات التنفيذ والاعماق التي تصل الي 9 متر .	38	م3	5979.07	0	5979.07	جاري	227,204.66	0.00	227,204.66	(1) يراعى تطبيق بنود العقد . (2) المهندسون متواجدون وفريق العمل . (3) المعامات الإيزخانية والتجاربية متواجدة . (4) لافئات العملية متواجدة . (5) مستلزمات ومهمات متواجدة . (6) المعمل متواجد . (7) قني تأمين سلامة المرور متواجد . (8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (9) بوليصة تامين .
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الى المقالب العموميه وعمل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	2556.36	0	2556.36	جاري	176,388.84	0.00	176,388.84	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن % 10) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - الفئة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخري للقطاع. - علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	60	م3	9932.76	0	9932.76	جاري	595,965.60	0.00	595,965.60	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39.9 كم)	59.85		9932.76	0	9932.76		594,475.69	0.00	594,475.69	
	قيمة المادة المحجرية	35		9932.76	0	9932.76		347,646.60	0.00	347,646.60	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		9932.76	0	9932.76		86,911.65	0.00	86,911.65	
	قيمة الاستقطاعات 12% من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك	5.25		9932.76	0	9932.76		52,146.99	0.00	52,146.99	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لاوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم . - يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة أو النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.(يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	267.00	م3	10323.02	0	10323.02	جاري	2,756,246.34	0.00	2,756,246.34	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		10323.02	0	10323.02		348,401.93	0.00	348,401.93	
	رسوم كارتة اساس	25.00		10323.02	0	10323.02		258,075.50	0.00	258,075.50	
9_1	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتيه (وسط) بأبعاد 15*11.5*30*50 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من 0.8 م3 من ملومبت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5 سم + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وبعرض 20 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن 2 سم والتي تملاء بعونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	188	م.ط	0	1837.65	1837.65	جاري	345,478.20	10,000.00	335,478.20	
12_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,2كجم/م 2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	58	م2	0	13155.47	13155.47	جاري	763,017.26	0.00	763,017.26	
13_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	292.00	م2	0	13155.47	13155.47	جاري	3,841,397.24	10,000.00	3,831,397.24	
14_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0,4كجم/م 2 ترش فوق الطبقه الاسفلتيه بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	20	م2	0	5608.89	5608.89	جاري	112,177.80	0.00	112,177.80	
15_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 3سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	272	م2	0	5608.89	5608.89	جاري	1,525,618.08	10,000.00	1,515,618.08	
	الاجمـــــــــــــــالي									12,001,152.37	

اثنا عشرة مليونًا وألف ومائه واثنان وخمسون جنيهاًوسبعه وثلاثون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة :
م/ عماد حجاج
إى آى للأعمال المدنية
ش.م.م (ايكو)
سجل تجاري : ٣٢٦٣٠
بطاقة ضريبية : ٤٩١ - ٢٩١ - ٧٥٢

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ عاطف حمدي
التوقيع/

مدير المشروع الاستشاري
م/ علي منير
التوقيع/

SPECTRUM CONSULTING

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ اسماء علي احمد
التوقيع/

مدير عام مشروعات الطرق
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع/

مدير عام الشئون المالية والإدارية
م/ مصطفى محمد عبدالجواد
التوقيع/

المنطقة الأولى للطرق والكباري

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
م/ طارق يوسف الجزار

٥١٤١٠

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
١٢٠٠١١٥٢,٧٧	بيان الأعمال التي تمت الآن										
	محجوز										
	مصرح بصرفه										
٥١٧١٢٩,٦٠	سابق صرفه										
٦٨٢٩٨٦١,٤	مستحق صرفه										
	الإستقطاعات: جنيه										
	5 % تأمين لحسن سير العمل										
	رسم دمغة عادي و إضافي										
	تجارب معملية										
	خصومات آخري										
	مستحقات محاجر										
	جملة الإستقطاعات										
	صافي المبلغ المستحق										

اعمال الأعمال ١٢٠٠١١٥٢
٥١٧١٢٩,٦٠
٦٨٢٩٨٦١,٤

الإستقطاعات
ضمان اعمال ٣٤١٢٩٣
الرصفا ١٥٦٥٠٨
ت.م.م ٦٥٠٤٦
الإجمالي ٥٦٣٠٤٧

تحريراً في : / / 202

رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

الصافي = ٦٢٦٦٨١٤,٤
الضرائب = ٣٢٥٢٣١
الشركة = ٥٩٤١٥٨٣,٤

تحريراً في : / / 202

علاقات الكتاب المنوطين روجع

المدفوع الآن بالتحويل رقم

تحريراً في : / / 202

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريراً في : / / 202

الكاتب المنوط

(1) شطب
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
الكاتب المنوط
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم
إذن صرف
الكاتب المنوط
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه
الجملة	

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

المقاول

تحريراً في : / / 202

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار