الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 450+269 الى الكم 000+270 بطول 0.550 كم (بالأمر المباشر)
مع شركه بناء للمقاولات العموميه والتوريدات

مستخلص جاري (3)

شاملة المدة من بداية العمل حتى 23 /10 / 2024

العقد رقم : (2024/2023/1406) بتاريخ : 17 / 04 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبه الصرف	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. .لأى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 - .مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - .البند لا يشمل القيمة المحجوزة -											الأجهزة المساحية متواجده
	لمسافة النقل حتى 2 كم طبقا للعقد	75.50		م3	447600.00	0.000	447600.000	جاري 3	97%	0.000	0.000	0.000	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	لمسافة النقل حتى 2.00كم ابتدا من 2024-03-22	80.00		م3	0.000	1818.825	1818.825	جاري 3	97%	1411640.82	0.000	1411640.82	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	لمسافة النقل حتى 2 كم عن شهر سبتمبر	78.00		م3	0.000	3762.490	3762.490	جاري 3	97%	2916004.65	0.000	2916004.65	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,00 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(سويكر و الايمان) 82.0كم (82.0-2=80.0 كم*1.40 = 112 ج)	80.00	4610.00	م3	447600.00	0.000	447600.000	جاري 3	97%	0.000	0.000	0.000	المعدات متواجده
	علاوة 1,65 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(سويكر و الايمان) 82.0كم (82.0-2=80.0 كم*1.65 = 132 ج)	120.00		م3	0.000	1818.825	1818.825	جاري 3	97%	2332882.35	0.000	2332882.35	المعدات متواجده
	علاوة 1,45 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(سويكر و الايمان) 82.0كم (82.0-2=80.0 كم*1.45 = 116 ج)	120.00		م3	3762.490	3762.490	3762.490	جاري 3	97%	4233855.94	0.000	4233855.94	المعدات متواجده
	رسوم الماده المحجوزيه طبقا لبنود العقد (1.12*1.33= 48.048 ج) طبقا للمفاوضه	48.048		م3	44760.00	1105.320	55881.32	جاري 3	97%	2601126.13	0.000	2601126.13	التقارير (الميدانى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	13.00		م3	44760.00	1105.320	55881.32	جاري 3	97%	707380.45	0.000	707380.45	لوحات المشروع متواجده
6-1	من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (Prepared Subgrade) بالمحر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية (Ev2) وألا يقل معامل المرونة 15% الحدبة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. .يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - .السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزيه.											المعملات ومهمات السلامه متواجده
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للعقد	146.40		م3	36.975	0.000	36.975	جاري 3	97%	58258.44	0.000	58258.44	
	لمسافة النقل حتى 20 كم عن شهر سبتمبر	150.00		م3	0.000	397.75	397.75	جاري 3	97%	47825.74	0.000	47825.74	
	لمسافة النقل حتى 20 كم ابتدا من 2024-03-22	150.00		م3	0.000	3212.00	3212.00	جاري 3	97%	30093.77	0.000	30093.77	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(الميركه والقبطان) 80.0 كم(80.0-20=60.0 كم*1.30 = 78.0 ج)	78.00	21000.00	م3	36.975	3212.00	3297.75	جاري 3	97%	28040.76	0.000	28040.76	
	علاوة 1,50 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(الميركه والقبطان) 80.0 كم(80.0-20=60.0 كم*1.50 = 90.00 ج)	90.00		م3	0.000	3212.00	3212.00	جاري 3	97%	43334.38	0.000	43334.38	
	رسوم المواد المحجوزية طبقا لبنود العقد =(85 * 1.30 *1.12 = 123.76 ج) طبقا للمفاوضة .	123.76		م3	36.975	0.000	36.975	جاري 3	97%	87536.44	0.000	87536.44	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	25.00		م3	36.975	0.000	36.975	جاري 3	97%	87536.44	0.000	87536.44	
7-1	بالمحر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحدبة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. .يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان- .السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزيه-											
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للعقد	151.30		م3	77910.70	0.000	77910.70	جاري 3	97%	36238.70	0.000	36238.70	
	لمسافة النقل حتى 20 كم عن شهر سبتمبر	150.00		م3	0.000	2410.29	2410.29	جاري 3	97%	81682.31	0.000	81682.31	
	لمسافة النقل حتى 20 كم ابتدا من 2024-03-22	150.00		م3	0.000	5380.78	5380.78	جاري 3	97%	181832.54	0.000	181832.54	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(الإمارتيه والقبطان) 80.0 كم(80.0-20=60.0 كم*1.30 = 78.0 ج)	78.00	31000.00	م3	77910.70	5380.78	5380.78	جاري 3	97%	469742.09	0.000	469742.09	
	علاوة 1,50 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(الإمارتيه والقبطان) 80.0 كم(80.0-20=60.0 كم*1.50 = 90.00 ج)	90.00		م3	0.000	5380.78	5380.78	جاري 3	97%	485937.80	0.000	485937.80	
	رسوم المواد المحجورية طبقا لبنود العقد =(95 * 1.30 *1.12 = 138.32 ج) طبقا للمفاوضة .	138.32		م3	77910.70	1386.00	6405.07	جاري 3	97%	195747.55	0.000	195747.55	
	رسوم المواد المحجورية طبقا لبنود العقد =(100 * 1.30 *1.12 = 145.6 ج) طبقا للمفاوضة .	145.60		م3	0.000	1386.00	1386.00	جاري 3	97%	188933.45	0.000	188933.45	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	25.00		م3	77910.70	0.000	77910.70	جاري 3	97%	586275.04	0.000	586275.04	
	الاجمالى								97%		586275.04	5675243	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										0.000		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										586275.04		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										5352892.85		
	ما سبق صرفه										5098857.69		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (3) جاري												

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة: شركه بناء للمقاولات العموميةوالتوريدات

عن الاستشارى (KK) عن الاستشارى (SYSTRA) (XYZ) مكتب الفنى مكتب فنى

م/ وليد محمد جمعه

مهندس المشروع م/ احمد الشاعر

مدير المشروع م/ احمد ابودقيقة

مدير اداره المشروعات م/ كارم امام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

سبق صرفها الى

المقابل تحريرا في / سنة 2023

المحاسب

يدفع الى المقابل مبلغ

على الحساب

نهائيا

ملاحظات الفنات

غير الواردة بعمك الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة 2023

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عباس

تم من الكيلو ٢٠٠ الى الكيلو ٣٠٠ من الخط الرابع
Khaled Kandil Consulting
تمت المراجعة والإعتماد

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (2024/2023/1406) بتاريخ : 2024/04/17	مع شركه بناء للمقاولات العموميه والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024/10/23

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق ضرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....إمضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه