المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

١٨٥
٢/١٢

مشروع: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 562+000 الى الكم 757+567 بطول 5.75 كم اتجاة سيدي براني

تنفيذ : شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة

كشف رقم -جاري (6)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد(2024/2023/324)

من بداية العمل حتى: 2024-12-3

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـلاحـــظـات
									جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	طبقات الاساس														مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي (01-4-2025) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (01-4-2025)
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والأتربة نسبة المار من منخل 200 من 12 ٪ والدمرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 ٪ و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 ٪ والا يزيد الامتصاص عن 15٪ و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم قردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 55 ٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	146.40	متر مكعب	30,750.00	30,130.00	30,130.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	30,666.34	30,666.34	30,666.34-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 100 كم	104.00	متر مكعب	30,666.34	30,666.34	30,666.34-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم القارئة وكمرازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	30,666.34	30,666.34	30,666.34-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والأتربة نسبة المار من منخل 200 من 12 ٪ والدمرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 ٪ و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 ٪ والا يزيد الامتصاص عن 15٪ و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم قردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 55 ٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	0.00	متر مكعب	39,100.00												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	39,100.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	5,039,300.00	0.00	0.00	0.00	5,039,300.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 100 كم	104.00	متر مكعب	39,100.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	3,255,200.00	0.00	0.00	0.00	3,255,200.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم القارئة وكمرازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	39,100.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	782,500.00	0.00	0.00	0.00	782,500.00	0.00	
4-1-1	السعر في شهر فبراير (2023) طبقا للمفاوضه	144.90	متر مكعب	3,274.70	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	449,190.00	0.00	0.00	0.00	449,190.00	0.00	
4-1-2	السعر في شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	146.40	متر مكعب	35,825.30	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	4,128,480.00	0.00	0.00	0.00	4,128,480.00	0.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والأ يزيد نسبة المار من منخل 200 من 5٪ والدمرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 ٪ والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 ٪ والا يزيد الامتصاص عن 15 ٪ ويتم قردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	151.30	متر مكعب	36,657.32	34,800.00	34,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	36,657.32	34,800.00	34,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	325.00	متر مكعب	36,657.32	34,800.00	34,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم القارئة وكمرازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	36,657.32	34,800.00	34,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والأ يزيد نسبة المار من منخل 200 من 5٪ والدمرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 ٪ والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 ٪ والا يزيد الامتصاص عن 15 ٪ ويتم قردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	0.00	متر مكعب	48,169.00												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	6,772,500.00	0.00	0.00	0.00	6,772,500.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	325.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	12,577,500.00	0.00	0.00	0.00	12,577,500.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم القارئة وكمرازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	967,500.00	0.00	0.00	0.00	967,500.00	0.00	
4-2-1	السعر في شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	151.30	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	5,855,310.00	0.00	0.00	0.00	5,855,310.00	0.00	
5	الإنشاءات الخرسانية														
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والعمول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مكرج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وأستعداد مناسب لفرية الطبيعية لسفل فبلاخلة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتتطلب المسطح ولتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	متر مربع	9,600.00	8,545.00	8,545.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والعمول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مكرج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وأستعداد مناسب لفرية الطبيعية لسفل فبلاخلة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتتطلب المسطح ولتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		متر مربع	107,781.28												
5-1-1	السعر في شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	457.00	متر مربع	107,781.28	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	3,747,400.00	0.00	0.00	0.00	3,747,400.00	0.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والعمول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مكرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيرجسيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفلصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتمهد العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).	2,665.50	متر مكعب	210.00	186.00	186.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والعمول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مكرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيرجسيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفلصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتمهد العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).		متر مكعب	15,202.80												
5-2-1	السعر في شهر مايو (2023) طبقا للمفاوضه	2,665.20	متر مكعب	15,202.80	0.00	180.00	180.00	0.00	479,736.00	0.00	0.00	0.00	479,736.00	0.00	
6	اعمال التربة المسلحة														
6-2	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري. ذات قوة شد 30 ك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial	37.00	متر مربع	6,496.10	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	228,290.00	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص	184,253,136.00						

فقط مائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وستة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
حميد - مهندس /

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و إن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....صدق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
دفع للمقاول مبلغ .....

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

مدير الاستشاري العام

مهندس موقع الهيئة

مدير المشروع المقاول

شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة
س.ت ٥٥٣١٠ ، ٠٠٢٨ - ٩٧٠٠

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)										
١٨٤٢٥٢١٢٦,—	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		الاستقطاعات		الجمله	
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١٥١٩٨٠٤١٨,٢	جملة المبالغ السابق صرفها										
٣٢٢٧٢٧١٧,٨	الباقى للمقاول										

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

١٥٠٠٠٠٠١,— دفعه ①
الاستقطاعات
٥٪ ضمان اعمال ١٦١٢٦٢٥,٩٠
دمغات ٢٤٩٤٨٧,٥٠
٠,٢٪ ت.ج.ب ١٤٥٤٥٤,٤٥
جملة ٢١٠٨٥٧٧,٨٥
الصافى ١٤٨٩١٤٢٢,١٥
ض.ق.م ٧٢٧٢٧٢,٢٠
شركه ١٤١٦٤١٤٩,٨٥

٥٠٠٠٠٠٠١,— دفعه ②
الاستقطاعات
دمغات ١١٤٦٨٢,٥٠
٠,٢٪ ت.ج.ب ٤٧٦١٩,٠٥
جملة ١٦٢٣٠١,٥٥
الصافى ~~٤٨٣٧٦٩٨,٤٥~~ ~~٤٨٧٦٩٨,٤٥~~
ض.ق.م ٢٢٨٠٩٥,٢٥
شركه ~~٦٥٩٩٦٠٢,٢~~ ~~٤٥٩٩٦٠٣,٢~~

دفعه ③ الباقى

١٥٢٧٢٧١٧,٨٠			
٧٠٠٠٠٠١,—	٢٢٢٧٢٧,١٧	~~١٧ ت.ج~~	
١٠٠٠٠٠٠١,—	~~١٦١٢٦٢٥,٨٩~~	~~٥٪ ضمان اعمال~~	
		دمغات ٧٠٠٠٠٠١,— الاستقطاعات	
		دمغات	١٦٠٢٩٦,٨٠
		٠,٢٪ ت.ج.ب	٦٦٦٦٦,٧٠
		الجملة	
	جملة قيمة التحويل	جملة	٢٢٧٠٦٢,٥٠
	جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب يقتضى شطب هذا القرار

التاريخ :
البصمة :

الصافى ٦٧٧٢٩٢٦,٥٠
ض.ق.م ٢٢٢٢٢٢,٢٥
شركه ٦٤٢٩٦٠٢,١٥