٣١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الخامس
(قوص - ارمنت) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

العقد من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٨ / ٧ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (١١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	الكمية البند بالمقايسة	الوحدة	الاعمال السابق احراؤها	الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة الاعمال التى تمت	جارى ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ٠,٣ جنية لكل كم زيادة .											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٨,٠٠	٣٢٤١٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣٢٣٩٤,٠٠	٣٢٣٩٤,٠٠	جارى	٢٥٩١٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩١٥٢,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
	ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٨,٣٥	٧٠٠٠٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	١٤٥٦٣,٠٠	١٤٥٦٣,٠٠	جارى	١٢١٦٠١,٠٥	٠,٠٠	١٢١٦٠١,٠٥	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات المبكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .											البرنامج الزمنى متواجد المهندسون و فريق العمل متواجدون المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢٠	٤٠٠١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥١٦,٠٠	٣٥١٦,٠٠	جارى	٩٩١٥١,٢٠	٠,٠٠	٩٩١٥١,٢٠	الاجهزة المساحية والمعدات متواجدة .
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.											العلامات الارشاديه متواجدة لافتات المشروع متواجدة
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	٨٤٥٣٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨١٢٨٩,٠٠	٨١٢٨٩,٠٠	جارى	٥٨٢٨٤٢١,٣٠	٠,٠٠	٥٨٢٨٤٢١,٣٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧٤,٥٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٥٧١١,٠٠	٦٥٧١١,٠٠	جارى	٤٨٩٥٤٦٩,٥٠	٠,٠٠	٤٨٩٥٤٦٩,٥٠	براعى تطبيق نصوص التعاقد
	الإجمالى								١١٢٠٣٧٩٥,٠٥	٠,٠٠	١١٢٠٣٧٩٥,٠٥	يوجد سيارة محملة مع الحفر وغير متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١١٢٠٣٧٩٥,٠٥	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المحاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الاستشاري العام
(سيسترا)
التوقيع/
تم إستلام المستخلص رقم
الحرف مع اعادة
الحرف بالختام

(استشارى سيكترم)
مدير المشروع
التوقيع /

استشارى المساحة (مكتب بريليانت كونسلت)
بريليانت كونسلت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
إستشاري الأعمال المدنية بالقطاع الخامس
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
مدير المشروع
التوقيع /

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : (١١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة

المدة من بداية العمل حتى ٨ / ٧ / ٢٠٢٤

بيان الاعمال التى تمت الان	جنيه	قرش
	١١٢٠٢٧٩٥	٠٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	١١٢٠٢٧٩٥	٠٥

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٥٦٠١٨٩	٨٠
رسم دمغة اضافى	٢٦٩٢٩١	١٠
امانات		
ايرادات		
خصم عدم وجود	١٧٥٠٠	—
جملة الاستقطاعات	٨٤٦٩٨٠	٩٠
صافى المبلغ المستحق	١٠٣٥٨١٤	١٥

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

المدفوع الآن بالتخزين رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

الختم أو التاريخ

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

قيمة التحويل	قرش	جنيه

	قرش	جنيه
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....