وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) . اسيوط - المنيا

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/ الاقصر/اسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) (ب) المسافة من الكم 500+376 الى الكم 000+379 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (1183 / 2023 / 2024) بتاريخ 15 /2 / 2024

مع شركة فتحى فرج حسن

شاملة المدة من بداية العمل حتى 27/ 3 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا لمفاوضة مارس 2024	الوحدة	الكمية طبقا لمقايسة المعدله 1	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	يراعى تطبيق شروط التعاقد
	الاعمال المنفذه طبقا لمفاوضة مارس 2024											مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
	أ - الاعمال التى تمت بداية شهر مايو 2023											المعمل متواجد
9	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الإكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 20 - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	٦٧,٢٠	3م	٩٨٢٠٠		٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جارى 1	٥٣٧٦٠٠٠			لوحات المشروع متواجدة
		٦٩,٠٠	3م	١٩٠٠٠		١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	جارى 1	١١٧٣٠٠٠			البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة مسافة نقل(48-2) 46 كم	٧٩,٥٠	3م	٧٨٢٠٠		٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	جارى 1	٤٩٢٩٠٠٠			المعدات متواجدة.
	علاوة مسافة نقل(55-2) 53 كم	٥٨,٨	3م	٧٨٢٠٠		٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	جارى 1	٣٦٤٥٦٠٠			التقارير (الميدانى - الإسبوعى) متواجدة.
	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	١٣,٠٠	3م	٩٧٢٠٠		٧٩٠٠٠	٧٩٠٠٠	جارى 1	١٠٢٧٠٠٠			المهندسون متواجدون
	كارتة توريد اتربة.									١٦١٥٠٦٠٠		وشيقة التأمين متواجده
	الإجمالى									١٦١٥٠٦٠٠		عدد(1) حاسب آلى بمشتملاته + طابعة تراجع بالادارة فى القاهره
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									١٦١٥٠٦٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٠		
	ما سبق صرفه									١٦١٥٠٦٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)											

تحريراً في / 11 سنة 2024

الشركة المنفذة
شركة فتحى فرج

عن الاستشارى الرائد
للاستشارات
القطاع الثالث

المكتب الفنى

عن الاستشارى
المكتب الدولى

مكتب الدولية للمساحة والبحر الأبيض
El Dawlia For Surveying & Marine Maps

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق
م/ عطا رايد

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكبارى
م/ أحمد منير كمال

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات الهيئه العامه للطرق
م/

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسيوط
مهندس/ مصطفى على محمود

١٦١٥٠٦٠٠ جملة الإجمالي

السابعة

١٦١٥٠٦٠٠ الصافي

١٪ مساهمة (١٦١٥٠٦٠)

١٠٩٨٩٠٩٤ دفعة

٣٠٠٠٠٠٠ دفعة

١٢٩٨٩٠٩٤ الباقي

٢٩٨٩٠٩٤ دفعة

١٠٠٠٠٠٠ البيع

٢٠٠٠٠٠ دفعة (٢)

٧٠٠٠٠٠ الباقي

٥٠٠٠٠٠ دفعة (٤)

١٢٨١١٢٣ الباقي

١٤٨٦٩٤٧٧ الإجمالي

٨٠٧٥٣٠ ٥٪

٩٧٠٠٣٠٧٠ صرف

٢٩١٠٠٠٩٠ الإجمالي

٢٩٠٠٠٣٠ رسوم

٧٢٦٧٧٠ الإستقطاع

رئيس إدارة المركزية

مصطفى علي محمد منصور

٣٠٠٠٠٠٠ دفعة (١)

الإستقطاعات ١٤٦٦٧٤٠

٢٨٥٧١٤٠ ص.ث.ص

٦٨٩٦٨٥ دمغة

٦٢٦٠ أسماء

١٠٤٤ تنمية

٢٠٠١٥٠ مصرف صندوق

٥٠٠٠ تشغيل وبناء

١٥٨٤٠ ص.ت.س

١٤٧٦ مصروفات س

٩٨٤٠ أسوم س

٢٨٥٢٨٥٧٩٠ الإجمالي

١٤٢٨٥٧٠ ص.ت.س

٢٧١٠٩٧٠٨٠ الشركة

٢٩٨٩٠٩٤ دفعة (٣)

٩٠٤٧١٦٠ الإستقطاعات

٨٠٧٥٣٠ ص.ت.س

٢٨٤٦٧٠ ص.ث.ص

٦٨٧١٨٩٠ دمغة

٢٠٨٤٣٧٧٠ الإجمالي

١٤٢٣٣٧٨٠ ص.ت.س

١٩٤٢٠٢٩٠ الشركة

٢٠٠٠٠٠٠ دفعة (٢)

الإستقطاعات

٦٨٩٦٨٥ دمغة

٢٨٥٧١٤ ص.ث.ص

٩٧٥٢٩٠٧٠

٢٩٠٢٤٦٠٣٠ الباقي

١٤٢٨٥٧٠٥ الإيراد

٢٧٥٩٦٠٣٠ الصافي

٥٥٠٠٠٠ دفعة (٤)

الإستقطاعات

١٢٦١١١٠ دمغة

٥٢٢٨٠٩٥ ص.ث.ص

١٧٨٤٩٢٠٥ الباقي

٥٢٢١٥٠٧٥ الإيراد

٢٦١٩٠٤٨٠ ص.ث.ص

٥٠٥٩٦٠٣٠ الصافي