الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع و
الجسور وطبقات التأسيس والأساس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٢٠
تنفيذ : شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات

من بداية العمل حتى: ٢٦-١١-٢٠٢٣

كشف رقم جارى ( )

المقاول: شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٥)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	م٣	١٧,٣١٣,٢٤	٠,٠٠	١٣,٢٢٠,٠٠	١٣,٢٢٠,٠٠	٠	١,١٢٣,٧٠٠,٠٠	٠	١,١٢٣,٧٠٠,٠٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد (٥٣٥ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٨-١٠-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٨-١٠-٢٠٢٤) عدد (١٠) احبار طابعات سيتم توريدها بهيئة الطرق بالقاهرة وسيتم موافاة المنطقة بصورة من التسليم.
	علاوة مسافة النقل ٣٢٤ كم	٤٥٠,٨٠		١٧,٣١٣,٢٤	٠,٠٠	١٣,٢٢٠,٠٠	١٣,٢٢٠,٠٠	٠	٥,٩٥٩,٥٧٦,٠٠	٠	٥,٩٥٩,٥٧٦,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠		١٧,٣١٣,٢٤	٠,٠٠	١٣,٢٢٠,٠٠	١٣,٢٢٠,٠٠	٠	١٧١,٨٦٠,٠٠	٠	١٧١,٨٦٠,٠٠	٠	
١-٤	**طبقات الأساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	م٣	٩٦٤,٤٤	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٠	١٧٥,١٤٠,٠٠	٠	١٧٥,١٤٠,٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٠٤ كم	١٠٠,٨٠		٩٦٤,٤٤	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٠	٦٣,٥٠٤,٠٠	٠	٦٣,٥٠٤,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠		٩٦٤,٤٤	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٢٩٨,٠٠	م٣	٧٠٢,٦٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٠	١٦٦,٨٨٠,٠٠	٠	١٦٦,٨٨٠,٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٥٤ كم	٢٨٠,٨٠		٧٠٢,٦٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٠	١٥٧,٢٤٨,٠٠	٠	١٥٧,٢٤٨,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠		٧٠٢,٦٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠	
							إجمالي قيمة المستخلص				٧,٨٤٧,٦٥٨,٠٠		

سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة واربعون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون جنيها فقط لا غير

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الثلث ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروع
م / محمد حسني

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد

مدير المشروع الإستشاري
مكتب أ / خالد قنديل

إستشاري (XYZ) المشروع المقاول
مدير المشروع
م / خالد فوزي
مدير عام : القطار الكهربائي السريع
القطاع السابع

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اجمالى الأعمال السابق ٧٨٤٧٦٥٨

دفعة إتحرما ٣/١٩٦ ٧٨٤٧٦٥٨

دفعة ← ٣٨٤٧٦٥٨

٤ --- ---

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) — جنيه مصرى ٧٨٤٧٦٥٨,-

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها — ——

الباقى للمقاول — ٧٨٤٧٦٥٨,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

استقطاعات دفعة إ بمبلغ ٣٨٤٧٦٥٨

٨٨٣٤٣	الدمغات
٣٦٦٤٤	م.ت.ص
٦٢٦,٤٠	إتاع
١٠٤,٤	تمغيت
١٦٤٤٥	مراهنسية
١٤٢١٦٢,٨	الاجمالى

الصافى = ٣٧٠٥٤٩٥,٢

الضرائب = ١٨٣٢٢٢

الشركة = ٣٥٢٢٢٧٣,٢

		٧٨٤٧٦٥٨,-	ا.ت.ص	
		٢٩٢٢٨٤,٩	٥٪ ضمان اعمال	
			الجملة	جملة قيمة التحويل
				جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.