الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع التنفيذ و المناطق

عملية : أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال المباني الخدمية و ملحقاتها (zone 1))

كشف رقم (٧) ختامي

العقد رقم ٢٠٧١/٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ تنفيذ شركة : شركة العصفا للمقاولات العموميه

شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٢٠٢٤ / ٧ / ٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	قرش	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
	أعمال المبانى الخدمية و ملحقاتها (zone 1)														* مكتب الموقع موجود * تم توريد جهاز الكمبيوتر بمشملاته * تجهيزات الموقع والعلامات الإرشادية و التحذيريه و الإنارة موجوده * المهندسون والمشرفون متواجدون
1	أعمال الحفر والردم والاحلال														
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى فى جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس	٩٠,٠٠		م٣	١١١٧	٠,٦٠	١١١٧,٦٠		١٠٠٥٨٤,٠٠				١٠٠٥٨٤		جميع الأعمال المدرجة بالمستخلص الختامي تمت قبل تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧ فيما عدا الكمية الجاريد في بند رقم (١) و بند رقم (٢) للبنود المستحدثه
١-٢	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧٠,٠٠		م٣	٤٢٦٠	١٣٨,٢٦	٤٣٩٨,٢٦		٧٤٧٧٠٤,٢٠				٧٤٧٧٠٤,٢		
	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) طبقا للأحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠		م٣	٤٢٦٠	١٣٨,٢٦	٤٣٩٨,٢٦		٥٧١٧٧,٣٨				٥٧١٧٧,٣٨		
	علاوة على بند(ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) لمسافة نقل ١٢٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (40 كم)	٨٠,٠٠		م٣	٤٢٦٠	١٣٨,٢٦	٤٣٩٨,٢٦		٣٥١٨٦٠,٨٠				٣٥١٨٦٠,٨		
١-٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة ١: ١ موردة من خارج الموقع	٢٢٠,٠٠		م٣	٨٨٨	٠,٤٨	٨٨٨,٤٨		١٩٥٤٦٥,٦٠				١٩٥٤٦٥,٦		
	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١: ١ موردة من خارج الموقع) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠		م٣	٨٨٨	٠,٤٨	٨٨٨,٤٨		٢٢٢١٢,٠٠				٢٢٢١٢		
	علاوة على بند(ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١: ١) لمسافة نقل ١٢٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (20 كم)	١٠٠,٠٠		م٣	٨٨٨	٠,٤٨	٨٨٨,٤٨		٨٨٨٤٨,٠٠				٨٨٨٤٨		
2	أعمال الخرسانه العادية														
١-٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ قواعد من الخرسانة العادية للاساسات المبانى بالابعاد والبيانات الموضحة بالرسومات	٢١٠٠,٠٠		م٣	٢١٢	٠,٤٨	٢١٢,٤٨		٤٤٦٢٠٨,٠٠				٤٤٦٢٠٨		
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفه و البردورات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	٢٣٥٠,٠٠		م٣	٢٣٦	٦١,٦٢-	١٧٤,٣٨		٤٠٩٧٩٣,٠٠				٤٠٩٧٩٣		لوجود كابلات قمر بمنطقة مباني الخدمة لم يتم توريدها بمعرفة المالك
٣-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مبولى للأسطح متوسط ٧سم بحيث لايقل سمك الطبقة عند فم الدرجورى عن ٣سم	١٤٥,٠٠		م٢	٦٤٢	٠,٤٧	٦٤٢,٤٧		٩٣١٥٨,١٥				٩٣١٥٨,١٥		
3	أعمال الخرسانه المسلحة														
١-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والسملات باستخدام اسمنت بورتلاندى عادى	٢٧٧٥,٠٠		م٣	٢٣٤	٠,٥٠	٢٣٤,٥٠		٦٥٠٧٣٧,٥٠				٦٥٠٧٣٧,٥		
٢-٣	بالمتر المكعب - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	٣٥٧٥,٠٠		م٣	٥٠	٠,٥٤	٥٠,٥٤		١٨٠٦٨٠,٥٠				١٨٠٦٨٠,٥		
٣-٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأسقف والكمرات	٣٢٢٠,٠٠		م٣	١٣١	٠,٤٤	١٣١,٤٤		٤٢٣٢٣٦,٨٠				٤٢٣٢٣٦,٨		
٤-٣	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	٥٧٧٠٠٠,٠٠		طن	٤٤	٠,٤٥	٤٤,٤٥		٢٥٦٤٧٦٥,٠٠				٢٥٦٤٧٦٥		
4	أعمال العزل														
١-٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجبين على البارد	٦٠,٠٠		م٢	١٤٦٢	٠,٣٥	١٤٦٢,٣٥		٨٧٧٤١,٠٠				٨٧٧٤١		
٢-٤	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح شامل وجبين متعامدين من البيتومين البارد وشرائح الأنسومات سمك ٤ مم	١٨٥,٠٠		م٢	٦٤٢	٣١,٣٤	٦٧٣,٣٤		١٢٤٥٩٧,٩٠				١٢٤٥٩٧,٩		
5	أعمال المباني														
١-٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مبانى من الطوب الأسمنتى المصمت بسمك ٢٥سم	٢٤٠٠,٠٠		م٣	٢٣٢	٠	٢٣٢		٥٥٦٨٠٠,٠٠				٥٥٦٨٠٠		
٢-٥	بالمترالمسطح توريد وتنفيذ أعمال مبانى من الطوب الأسمنتى أو الطفلى سمك ١٢ سم	٢٩٠,٠٠		م٢	٢٧٩	٠,٥٢	٢٧٩,٥٢		٨١٠٦٠,٨٠				٨١٠٦٠,٨		
6	أعمال البياض														
١-٦	بالمتر المسطح بياض تخشين للاسقف والحوائط الداخلية	١٤٠,٠٠		م٢	١٤٨٤	٠	١٤٨٤		٢٠٧٧٦٠,٠٠				٢٠٧٧٦٠		
٢-٦	بالمتر المسطح بياض تخشين للواجهات	١٩٠,٠٠		م٢	١٦٠٤	١٨٥,٥٥	١٧٨٩,٥٥		٣٤٠٠١٤,٥٠				٣٤٠٠١٤,٥		
٣-٦	بالمتر الطولى توريد وعمل عراميس طولية فى بياض التخشين بسمك لا يقل عن ٤-٦	٤٠,٠٠		م.ط	٢٠٠	٥٢٤,٧٦	٧٢٤,٧٦		٢٨٩٩٠,٤٠				٢٨٩٩٠,٤		
٥-٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض الوان الواجهات المستجدة من الخلطة الجاهزة (جيرفيتو) او ما يماثله لزوم الواجهات	١٨٠,٠٠		م٢	١٦٠٤	١٨٥,٥٥	١٧٨٩,٥٥		٣٢٢١١٩,٠٠				٣٢٢١١٩		
7	أعمال الدهانات														
١-٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك داخلى من الاكريلك عالي الجودة قابل للغسيل ثلاثة اوجه	١٨٠,٠٠		م٢	٠	٣٤٢,٧٣	٣٤٢,٧٣		٦١٦٩١,٤٠				٦١٦٩١,٤		
8	أعمال الأرضيات														
١-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضية سيراميك ٩× ٤٠٠ ×٤٠٠ مم فرز اول	٣٨٥,٠٠		م٢	٧٤	٠,٧١	٧٤,٧١		٢٨٧٦٣,٣٥				٢٨٧٦٣,٣٥		
٢-٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة سيراميك بارتفاع ١٠٠ مم من نفس نوعية الأرضية	٤٥,٠٠		م.ط	٧٩	٠,٢٢	٧٩,٢٢		٣٥٦٤,٩٠				٣٥٦٤,٩		
٤-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضية من البلاط الأسمنتى ٢٥ سم × ٢٥ اسم × ٢ سم	٢٣٥,٠٠		م٢	٦٤٢	٠,٤٧	٦٤٢,٤٧		١٥٠٩٨٠,٤٥				١٥٠٩٨٠,٤٥		
9	أعمال الحوائط														
١-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ٦×٤٠٠×٤٠٠ مم غير لامع ومضاد للانزلاق لزوم حوائط الحمامات فرز أول	٤٠٠,٠٠		م٢	١٦١	٠	١٦١		٦٤٤٠٠,٠٠				٦٤٤٠٠		
	الأعمال الصحية														
10	أولا: أعمال التغذية :														
١-١٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير قطر ٤ بوصة.	١٢٠٠,٠٠		م.ط	١٤٩	٠,٢٥	١٤٩,٢٥		١٧٩١٠٠,٠٠				١٧٩١٠٠		
١-١٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير قطر ٢ بوصة.	٦٩٠,٠٠		م.ط	٢٠	٠	٢٠		١٣٨٠٠,٠٠				١٣٨٠٠		
١-١٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير قطر ١,٥ بوصة.	٣٩٠,٠٠		م.ط	١٠٠	٠	١٠٠		٣٩٠٠٠,٠٠				٣٩٠٠٠		
11	ثانيا : أعمال الصرف :														
١-١١	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير U.P.V.C بلاستيك قطر ٨ بوصة .	٩٠٠,٠٠		م.ط	٩٩	٠,٢٠	٩٩,٢٠		٨٩٢٨٠,٠٠				٨٩٢٨٠		
١-١١	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير U.P.V.C بلاستيك قطر ٦ بوصة .	٥٨٥,٠٠		م.ط	١١٥	٠	١١٥		٦٧٢٧٥,٠٠				٦٧٢٧٥		
٢-١١	بالعدد توريد و تركيب جالياتراب مقاس ٢٠×٢٠ .	١٢٦٠,٠٠		عدد	١٥	٠	١٥		١٨٩٠٠,٠٠				١٨٩٠٠		
٣-١١	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس داخلى ٦٠ × ٦٠ سم .	٤١٠٠,٠٠		عدد	٣٣	٠	٣٣		١٣٥٣٠٠,٠٠		٦٧٦٥,٠٠		١٢٨٥٣٥		حجز ٥% لحين تمو التركيب مع التسليم الأخير للمشروع
٤-١١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مرحاض أفرنجى مزود بخزان من أجود الأنواع	٥٧٥٠,٠٠		عدد	٠	٧	٧		٤٠٢٥٠,٠٠				٤٠٢٥٠		
٥-١١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار حوض غسيل أيدى دائرى من أجود الأنواع	٥٦٠٠,٠٠		عدد	٠	٦	٦		٣٣٦٠٠,٠٠				٣٣٦٠٠		
٦-١١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مبولة من أجود الأنواع كامله	٤٨٠٠,٠٠		عدد	٠	٤	٤		١٩٢٠٠,٠٠				١٩٢٠٠		
٧-١١	توريد وانشاء وتجربة مطابق خرسانة قطر ٦٠سم مستديرة الشكل بعمق حتى ١,٥٠ متر .	١٨٠٠٠,٠٠		عدد	٥	٢	٧		١٢٦٠٠٠,٠٠		٦٣٠٠,٠٠		١١٩٧٠٠		حجز ٥% لحين تمو التركيب مع التسليم الأخير للمشروع
	إجمـــالى								٩١٥٢٥٨٩,٦٣		١٣٠٦٥,٠٠		٩١٣٩٥٢٤,٦٣		

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
روجع فوجد على صحة
مهندس المشروع .....
مدير المشروع .....

مدير عام الشئون المالية و الإدارية
محاسب / كمال بشرى بشاي

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه
المنطقة السادسة بني سويف
م / طارق الجزار

اقر بصحة ذلك
المقاول
مدير المشروع .....
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بعقوده وتدرجها ..... سيق صرفها الى المقاول
الحساب .....
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
قرش جنيه
يدفع الى المقاول .....
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بعد الشروط المنصوص عنها .....
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
ملاحظات .....

الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع التنفيذ و المناطق

عملية : أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال المباني الخدمية و ملحقاتها (zone 1))

كشف رقم (٧) ختامي

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٧٦ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ تنفيذ شركة : شركة الصفا للمقاولات العمومية

شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٢٠٢٤ / ٧ / ٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
									٩١٥٢٥٨٩,٦٣		١٣٠٦٥,٠٠		٩١٣٩٥٢٤,٦٣		
	مـا سـبـق														
١٣	أعمال الكهرباء														
١	أولا: دوائر الانارة ومخارج القوي :	١٦٠٠٠٠,٠٠		عدد	١	٠	١		١٦٠٠٠٠,٠٠		١٦٠٠٠,٠٠		١٤٤٠٠٠		حجز ١٠% لحين الإختبار و إطلاق التيار من الجهة المالكة
١-١	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤IP	٩٠٠٠,٠٠		عدد	٥٠	٥٠-	٠		٠,٠٠				٠		لتغير إعتماد الكشافات بناء عل إعتماد الهيئة
١-٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل بالمميات (LED TYPE) قدرة ١٥٠وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP 45	٢١٠٠,٠٠		عدد	١٤٦	٣٣	١٧٩		٣٧٥٩٠٠,٠٠				٣٧٥٩٠٠		
١-٤	بالعدد توريد وتركيب مخرج ٣×٣ (انارد- مروحه سقف شفاط) بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم	٣١٠٠,٠٠		عدد	٤٣	٤٣-	٠		٠,٠٠				٠		
١-٢	بالعدد مخرج توريد وتركيب بريزه قوى ٣×٤ بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريهأو ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم	٣١٠٠,٠٠		عدد	٣	٢-	١		٣١٠٠,٠٠				٣١٠٠		
١-٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان ٣×٤ بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم	٤٦٠٠,٠٠		عدد	٢١	٤-	١٧		٧٨٢٠٠,٠٠				٧٨٢٠٠		
١-٤	بالعدد توريد وتركيب مخرج تكييف ٣×٦ بواسطه اسلاك مغلفه بالثرموبلاستيك من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم														
٢	ثانيا: نظام التليفونات :	٢١٠٠,٠٠		عدد	٣٠	٠	٣٠		٦٣٠٠٠,٠٠				٦٣٠٠٠		
١-٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تليفون وذلك بكابل تليفون(٢xpair x0.6 mm) داخل مواسير ١٦ مم² من الـ بى في سي من المخرج الى التراك ومنه الراك او قريم التجميع														
	بنود مستحدثه														
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب و شبابيك من قطاعات الومنيوم P.S كبير مطلى بدهانات الكتروستاتيك	٤٠٠٠,٠٠		م٢	٢٩١	١٣,٥٠	٣٠٤,٥٠		١٢١٨٠٠٠,٠٠				١٢١٨٠٠٠		
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت اسود اسوانى سمك ٢مم لزوم تشطيب المحال التجارية	١٨٧٥,٠٠		م٢	٢٧٠	٨٦,٣٢	٣٥٦,٣٢		٦٦٨١٠٠,٠٠				٦٦٨١٠٠		
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب درج جرانيت محلى لزوم تشطيب المحال التجارية	١٣٠٠,٠٠		م.ط	٥٦	٥٦-	٠		٠,٠٠				٠		لتغير المعماري بناء على رؤية المحافظة لتوفير النفقات
٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب احجار طبيعيه (بازلت - مايكا) او ما يماثله و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠,٠٠		م٢	١٩٦	١٩٦-	٠		٠,٠٠				٠		لتغير المعماري بناء على رؤية المحافظة لتوفير النفقات
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	٥٨٠,٠٠		م٢	٠	٦٠٠	٦٠٠		٣٤٨٠٠٠,٠٠				٣٤٨٠٠٠		
٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابلات قطاع ٤×١٦+١٦مم لزوم أعمال الانارة	٧٠٠,٠٠		م.ط	١٤٤٠	٠,٢٠	١٤٤٠,٢٠		١٠٠٨١٤٠,٠٠				١٠٠٨١٤٠		
٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير UPVC قطر ٤"(سليفات) لزوم أعمال الكهرباء	٤٢٥,٠٠		م.ط	٤٥٠	٠	٤٥٠		١٩١٢٥٠,٠٠				١٩١٢٥٠		
٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير UPVC قطر ٢"(سليفات) لزوم أعمال الكهرباء	١٧٥,٠٠		م.ط	١٩٢٠	٠	١٩٢٠		٣٣٦٠٠٠,٠٠				٣٣٦٠٠٠		
٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب و تجربة و اختبار و تشغيل مواسير من البولى ايثيلين عالى الكثافة HDPE تتحمل ضغط ١٦كجم/سم ٢ لزوم أعمال مكافحة الحريق :														
	قطر ٤ بوصة	٢٥٠٠,٠٠		م.ط	٣١٨	٠	٣١٨		٧٩٥٠٠٠,٠٠				٧٩٥٠٠٠		
	قطر ٦ بوصة	٣٨٥٠,٠٠		م.ط	٢٦٠	٠	٢٦٠		١٠٠١٠٠٠,٠٠				١٠٠١٠٠٠		
	قطر ٨ بوصة	٧٨٥٠,٠٠		م.ط	٢٦٤	٠	٢٦٤		٢٠٧٢٤٠٠,٠٠				٢٠٧٢٤٠٠		
١٠	بالعدد توريد و تركيب و اختبار و تشغيل محابس تشغيل و فصل لزوم مواسير الحريق :														
	قطر ٦ بوصة	١٢٣٧٥٠,٠٠		عدد	١	٠	١		١٢٣٧٥٠,٠٠				١٢٣٧٥٠		
	قطر ٨ بوصة	١٥٠٠٠٠,٠٠		عدد	١	٠	١		١٥٠٠٠٠,٠٠				١٥٠٠٠٠		
	إجمالي المستخلص								١٧,٧٤٤,٤٢٩,٦٣		٢٩,٠٦٥,٠٠		١٧,٧١٥,٣٦٤,٦٣		
	قيمة المستخلص السابق												١٧,٥٦٨,١٤٠,٠٠		
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق												١٤٧,٢٢٤,٦٣		

اقر بصحة ذلك

المقاول
مدير المشروع :.....

بيت الخبرة للاستشارات د/عبدالحميد محمد
مدير المشروع :

تحريرا في _____ سنة ٢٠٢
تحريرا في _____ سنة ٢٠٢
تحريرا في _____ سنة ٢٠٢

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
روجع فوجد على صحة
مهندس المشروع :.....
مدير المشروع :.....

مدير عام الشئون المالية و الإدارية
محاسب /
كمال بشرى بشاي

تحريرا في _____ سنة ٢٠٢
قرش جنيه
على الحساب / نهائيا
فور الموافقة بصك الشيوك اعتمدت من _____
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بطيه وقدرها _____ سبق صرفها الى المقاول
المناسب _____
قرش جنيه
يدفع الى المقاول _____
ملاحظة الفئات _____

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه
المنطقة السادسه بنى سويف
م / طارق الجزار

شركة الصفا للمقاولات العمومية
رقم القيد بالسجل التجارى ١٩/٨٤٤
رقم القيد بالسجل الضريبى ٣٠٥-٢٠٢-٥٠٣
SAFA ENGINEERING EXPORTING

- ١٧٧٤٤٢٠ جملة أعمال
- ١٧٥٦٨١٤٠ سابق

- ١٧٦٢٩٠ حالي

ص م - ٨٢٩٥