الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري
المنطقـــة الثالثة عشر
شركة محمد كمال كامل للمقاولات
العقد رقم : ٢٠٢٢/٠٢٠٢١/٧٢٣ بتاريخ : ٢١/٢/٢٠٢٢ من بداية العمل حتى تاريخ : ١١/١٠/٢٠٢٢

مستخلص (ختامى ٥)

١٠١
١٢١٢١

الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري

عن عملية أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (المسخنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم (٢١٠+٠٠٠) الى كم (٢١٢+٠٠٠) بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند	نـــوع العمـــل	الوحدة	الكميه بالمقايسة	الفئة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعه الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ م علي ان يتم صرف علاوة ٠,٢٥ جنيه للكم الزيادة ...	م٢	٨٠٠٠٠	٥	٧٥٥٢٠	٥٠٠	٧٦٠٢٠,٠٠	ختامي	٣٨٠,١٠٠			
	مسافة النقل حتى ٢٤ كم -٠,٥ كم =٢٣,٥ كم		٨٠٠٠٠	٥,٨٧٥	٧٥٥٢٠	٥٠٠	٧٦٠٢٠,٠٠		٤٤٦,٦١٨			
٢-١	بالمتر المكعب أعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفنة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٢كم و يتم حساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.	م٣	٥٠٠	١٥	٤٧٥	٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠	ختامي	٧,١٢٥			
	مسافة النقل حتى ٢٤ كم		٥٠٠	١٧,٦	٤٧٥	٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠		٨,٣٦٠			
٣-١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المباني الخرسانه عاديه او مسلحه او ارصفه او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العموميه طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفنة شامله مما جميعه بالمتر المكعب لمسافه نقل ناتج التكسير حتي ٤٥ كم ويتم احتساب علاوه ٠,٨ جنيه فـ حاله الزيادة او النقصان	م٣	٢٠٠٠	٨٠	١٨٦-	٠,٠٠٠	١٨٦+	ختامي	٠,٠٠٠			
٦-١	بالمتر المسطح قطع أشجار والمزروعات المتعارضه مع مسارالمشروع والتي يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لودر او بلدوزرات)اللازمة وذلك بناء علي كثافة المزروعات واقطارها واطوالها ورؤية المنطقه والبند يشمل تطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم وملء الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنهو العمل والفنه شاملة بالمتر المسطح .	م٢	٥٠٠	١١	٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	ختامي	٥,٥٠٠			التقارير(المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر و ذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية و الرش بالمياه الأصوائية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	م٣	٣٦٥٠٠٠	٢٠,١	٢٥٦٦١١,٨٦	٣٠٧٦١,٨١	٢٨٧٣٧٣,٦٧	ختامي	٥,٧٧٦,٢١١			المعدات متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المكاتب متواجدة - المهندسون متواجدون - المعمل متواجد - المستلزمات والمهمات متواجدة تأمين سلامة المرور متواجدة
	مسافة النقل حتى ٤ كم -٠,٥ كم =٣,٥ كم		٣٦٥٠٠٠	٢,٨	٥٩٥٦٩,٨٩	٧٩٤٦,٤٧	٦٧٥١٦		١٨٩,٠٤٦			
	مسافة النقل حتى ٢٤ كم -٠,٥ كم =٢٣,٥ كم		٣٦٥٠٠٠	١٨,٨	١٩٧٠٤١,٩٧	٢٢٨١٥,٣٤	٢١٩٨٥٧		٤,١٣٣,٣١٧			
٣-١	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطبقة لمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2م) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2م) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي و الاكتاف و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفنة شاملة بالمتر المكعب	م٣	١٤٢٠٠٠	٥٧	١٠٢٤٣٧	٠,٠٠٠	١٠٢٤٣٧	ختامي	٥,٨٣٨,٩٠٣			مكاتب جهاز الإشراف و الإستشارى متواجدة - الوثيقة متواجدة - البرنامج الزمني متواجد -
	مسافة النقل حتى ٧٣ كم -٢ كم = ٧١ كم قبل تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢		١٤٢٠٠٠	٨٥,٦	٤٢٠٥٧	٠,٠٠٠	٤٢٠٥٧		٣,٥٨٣,٢٥٦			
	مسافة النقل حتى ٧٣ كم -٢ كم = ٧١ كم علاوة (١,٤) بعد تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢		١٤٢٠٠٠	٩٩,٤	٦٠٣٨٠	٠,٠٠٠	٦٠٣٨٠		٦,٠٠١,٧٦٢			
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) *نسبة الدمك*نسبة الاستقطاعات (١,١٢*١,٢٥*٣٠) حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١		١٤٢٠٠٠	٤٢	٢٩٧٢٥		٢٩٧٢٥		١,٢٤٨,٤٥٠			
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) *نسبة الدمك*نسبة الاستقطاعات (١,١٢*١,٢٥*٣٢) بعد تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١		١٤٢٠٠٠	٤٤,٨	٧٢٧١٢		٧٢٧١٢		٣,٢٥٧,٤٩٨			
٤-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	م٣	١٧٦٠٠	١٠٠	١٢,٥٢٣	٢٧٠,٥	١٢٧٩٣	ختامي	١,٢٧٩,٣٠٤			
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافه النقل المعتمدة كم١١٦ -٢٠ كم)طبقا لأخر مفاوضة (١,٢*٩٦)		١٧٦٠٠	١١٥,٢	١٢,٥٢٣	٢٧٠,٥	١٢٧٩٣		١,٤٧٣,٧٥٨			
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) *نسبة الدمك*نسبة الاستقطاعات (١,١٢*١,٣٠*٩٠)		١٧٦٠٠	١٣١,٠٤	١٢,٥٢٣	٢٧٠,٥	١٢٧٩٣		١,٦٧٦,٤٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة								٣٥,٣٠٥,٦٠٨,٠			
	ما تم صرفة في المستخلصات السابقة								٣٤,٠٧٣,٨٩٩,٦			
	اجمالي القيمة المدرجة بالمستخلص الحالي								١,٢٣١,٧٠٨,٤			

الشركة المنفذة/محمد كمال كامل للمقاولات
م/مصطفي مبارك التوقيع/
م/ عبدالله رجب عبدالمعطي التوقيع/

عن استشاري المساحة مكتب XYZ
م/احمد هشام التوقيع/
التوقيع/

مهندس المكتب الفني الاستشاري
م/عبدالمنعم علي
التوقيع/
مدير المشروع الإستشاري
التوقيع/

عن الاستشاري العام مكتب سيستر
م/عبدالناصر سيف النصر
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٢ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

عن الهيئة
م/احمد الشاعر التوقيع/
م/ إحمد ابو دقيقة التوقيع/
يعتمد ،،،
رئيس المنطقه الثالثة عشر بالبحيره وكفر الشيخ
التوقيع

الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري

الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري
المنطقـــة الثالثة عشر
شركة محمد كمال كامل للمقاولات
العقد رقم : ٧٢٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ : ٢١/٢/٢٠٢٢ من بداية العمل حتى تاريخ : ١١/١٠/٢٠٢٢

مستخلص (ختامى ٥)

عن عملية أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (المسخنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم (٢١٠+٠٠٠) الى كم (٢١٢+٠٠٠) بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند	نـــوع العمـــل	الوحدة	الكمية بالمقايسة	الفئة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الان جنيه	استقطاع و حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-٣	رسوم الكارتات والموازين لأعمال الأتربة		١٤٢٠٠٠	٣	١٠٢٤٣٧	٠,٠٠٠	١٠٢٤٣٧		١,٣٣١,٦٨٠	٠	١,٣٣١,٦٨٠	
١-٥	رسوم الكارتات والموازين لأعمال طبقة الأساس		١٧٦٠٠	٢٥	١٢,٥٢٣	٠,٠٠٠	١٢٥٢٣		٣١٣,٠٦٣	٠	٣١٣,٠٦٣	
	الاجمـــــــــالـــي فقط وقدره جنيها فقط لا غير ،،،،								١,٦٤٤,٧٤٣	٠	١,٦٤٤,٧٤٣	
	ما تم صرفة في المستخلصات السابقة								٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	اجمالى القيمة المدرجة بالمستخلص الحالي								١,٦٤٤,٧٤٣,٦	٠	١,٦٤٤,٧٤٣	

١٦٤٤٧٥٦٩

الشركة المنفذة/محمد كمال كامل للمقاولات
م/مصطفي مبارك التوقيع/
م/ عبدالله رجب عبدالمعطي التوقيع/

عن الاستشاري المساحة مكتب XYZ
م/احمد هشام
التوقيع/

مهندس المكتب الفني الاستشاري
م/عبدالمنعم علي
التوقيع/

مدير المشروع الاستشاري
التوقيع/

عن الاستشاري العام مكتب سيسترا
م/عبدالناصر سيف النصر
التوقيع/

اعتماد فني فقط

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٢ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفنات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

عن الهيئة
م/احمد الشاعر التوقيع/
م / احمد ابو دقيقة التوقيع/

يعتمد ،،،
رئيس المنطقه الثالثة عشر بالبحيره وكفر الشيخ
م/ محمد محمد عبدالسلام عامر
التوقيع/

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز	١٦٤٧٥٦	
مصرح بصرفه	٤٤٧٩٠٩	
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٠٠٠	
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	١٠١٦٨٤٦	
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه