المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 562+000 الى الكم 567+757 بطول 5.75 كم اتجاة سيدي براني

تنفيذ : شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 2024-6-11

كشف رقم جاري (4)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد(2024/2023/324)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال الحفر												مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	متر مكعب	24,000.000	19,000	0	19,000	579,500	0	0	0	579,500	0	مدير المشروع متواجدون
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 و محمل على البند الآتى: 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	متر مكعب	62,535.000	57000	0	57000	5739900	0	0	0	5,739,900	0	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
3	اعمال الردم												المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
3-1	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجورية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	متر مكعب	247,611.6972	180,980.000	41,300.000	222,280.000	22,539,192	0	0	0	22,539,192	0	مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
		متر مكعب	247,611.6972	180,980	41,300.000	222,280.000	71,351,880	0	0	0	71,351,880	0	التقارير متواجدة
		متر مكعب	247,611.6972	180,980	41,300.000	222,280.000	2,889,640	0	0	0	2,889,640	0	يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	247,611.6972	180,980	41,300.000	222,280.000							الحد الأدنى من المعدات متواجد
4	طبقات الاساس												البرنامج الزمني للمشروع متواجد
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	متر مكعب	32,900.000	30,130.000	0.00	30,130	4,411,032	0	0	0	4,411,032	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد
		متر مكعب	32,900.00	30,130	0	30,130	4,850,930	0	0	0	4,850,930	0	العلامات الارشادية متواجدة
		متر مكعب	32,900.00	30,130	0	30,130	3,133,520	0	0	0	3,133,520	0	لوحات المشروع متواجدة
	قيمة المادة المحجورية بمشتملاتها	متر مكعب	32,900.00	30,130	0	30,130	753,250	0	0	0	753,250	0	مدير المشروع متواجدون
	علاوة مسافة النقل 100 كم	متر مكعب	32,900.00	30,130	0	30,130							مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية												المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	متر مكعب	42,490.00	34,800.00	0.00	34,800	5,265,240	0	0	0	5,265,240	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد
		متر مكعب	42,490.00	34,800	0	34,800	6,090,000	0	0	0	6,090,000	0	العلامات الارشادية متواجدة
		متر مكعب	42,490.00	34,800.00	0.00	34,800.00	11,310,000.00	0.00	0.00	0.00	11,310,000.00	0.00	لوحات المشروع متواجدة
		متر مكعب	42,490.00	34,800.00	0.00	34,800.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	مدير المشروع متواجدون
	قيمة المادة المحجورية بمشتملاتها	متر مكعب	42,490.00	34,800.00	0.00	34,800.00							مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل 270 كم												المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية												التقارير متواجدة
5	البلاطات الخرسانية												يراعى خصم التجارب المعملية
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لمقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستدلال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	متر مربع	3,648.09	3,485.00	0.00	3,485	1,592,645	0	0	0	1,592,645	0	مدير المشروع متواجدون
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لمقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر جيد) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتمام العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالجوانب من المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على ان يضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي).	متر مكعب	59.85	56.00	0.00	56	149,251	0	0	0	149,251	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد
6	أعمال التربة المسلحة												العلامات الارشادية متواجدة
6-2	بالمتر المسطح توريد وصب طبقة من المسلح بخرسانة جيدة ستوبر بسمك لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات قوة ضد 30 ك نيوتن فى الاتجاهين Biaxial	متر مربع	6,496.10	6,170.00	0.00	6,170.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	228,290.00	0.00	لوحات المشروع متواجدة
						إجمالي قيمة المستخلص	141,754,270.20						الحد الأدنى من المعدات متواجد

فقط:ما مائة وواحد واربعون مليونا وسبعمائة واربعة وخمسون الفا ومائتان وسبعون جنيها مصرياً وعشرون قرشاً لا غير

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول : تحريراً في

..... دفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير المشروع (المعينة) م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض

مهندس الاستشاري العام 23 06 2024

مدير المشروع الإستشاري

مشروع المقاولة (XYZ)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)										
١٤١٧٥٤٢٧٠,٥	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		الاستقطاعات		الجمله	
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١٢٠٧٨٦٠٨٠,٥	جملة المبالغ السابق صرفها										
٢٠٩٦٨١٩,٠	الباقى للمقاول										

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

٢١٤٥٢٢٨,٥			
١٧٨٢٢٩٦١,٥٠			
		~~١٩٩٦٩٧,٠٥~~	
		~~٢٠٩٦٨١,٢~~	
		١٠٢٨٢٠٩,٥	
		٨٠٠٠٠٠,٠	
		~~٤٧٩٦٦٩,٧٠~~	
		٤٠٤١٨٤,٤٠	
		~~٩٧٢٧٧٦,٢٥~~	
	جملة قيمة التحويل	الجملة ٩٦٥٢٢٩٠,٨	
	جملة قيمة التحويل	~~٨٠٩٥١٨٥,٢٥~~	

غ.ت غير الصافى

١٪ ت.ص
٥٪ خامة اعمال
استبدال ضريبة تأمينات نهائى بنفس العمليات دفعات
جملة الصافى

٩٩٨٤٨٥,٢٥ ض.م
~~٧٠٩٦٧٠٠,٢~~ شركة
٧١٧٢١٨٥,٤٥

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

٨١٧٠٦٧٠,٧٠
المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب يقتضى شطب هذا القرار

التاريخ :
السنة :