الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية/مطروح)
ادارة المشروعات

## أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العلمين_فوكة) لمسافه من الكم ٦٠٠+٤٤٣ الى الكم ٦٠٠+٤٤٤ بطول ١ كيلو متر إستكمال اتجاه فوكة

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

## كشف رقم ٥ جاري

المقاول:شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٢/١٥٧/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧

من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

| رقم البند | بيان الأعمال | الفئة | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجرائه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن | | استقطاع أو حجز | | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جنيه | | | | | | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| ٣ | أعمال الردم | | | | | | | | | | | | | - مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>- العلامات الارشادية متواجده<br>-لوحات المشروع متواجدة<br>- المهندسون متواجدون<br>- مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>- التقاريرالشهريه والاسبوعيه متواجدة<br>- تم عمل التجارب المعمليه<br>- الحد الادنى من المعدات متواجد<br>- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد<br>- التقرير الميداني متواجد<br>- وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٨-٠١<br>- وثيقه تامين اخطار مقاولين سارسه حتى ٢٠٢٤-٠٧-٠٧<br>- السيارة ملاكي غير متواجده.<br>- يراعى تطبيق نصوص العقد |
| | أعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% .<br>- مسافة النقل ٢ كم<br>-يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان<br>- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | ١٠٠,٧٠ | م٣ | ٢٥٩٦٥,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم | ٢٥٩,٥٠ | م٣ | ٢٥٩٦٥,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه | ١٢,٠٠ | م٣ | ٢٥٩٦٥,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٣-١ | أعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% .<br>- مسافة النقل ٢ كم<br>-يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان<br>- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | | | | | | | | | | | | | |
| | علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم | ٢٥٩,٥٠ | م٣ | ٢٥٥٩٠,٠٣ | ٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٤٥١٣٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٤٥١٣٥٠,٠٠ | |
| | علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه | ١٣,٠٠ | م٣ | ٢٥٥٩٠,٠٣ | ٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٢٩٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٢٩٠٠,٠٠ | |
| ٣-١-١ | السعر فى مايو ٢٠٢٣ | ١٠١,٤٠ | م٣ | ٢٥٥٩٠,٠٣ | ٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٤٨٦٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٤٨٦٢٠,٠٠ | |
| ٥ | البلاطات الخرسانية | | | | | | | | | | | | | |
| | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢سم ( طبقا لتعليمات الاستشارى ) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠متر راسى على ان تضاف لكل مسطاح ( لا يقل عن ٥متر راسى ). | ٤٤٤,٩٠ | م٢ | ١٠٠٠٠,٠٠ | ٧٨٠٠,٠٠ | ٧٨٠٠,٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥-١ | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢سم ( طبقا لتعليمات الاستشارى ) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠متر راسى على ان تضاف لكل مسطاح ( لا يقل عن ٥متر راسى ). | | | | | | | | | | | | | |
| ٥-١-١ | السعر فى مايو ٢٠٢٣ | ٤٥٧,٠٠ | م٢ | ١٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠٠٠,٠٠ | ٩٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١٣٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١٣٠٠٠,٠٠ | |
| | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري ( فيبر + سيكا ) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم ( بالفاصل ) بسمك ٢ سم ( طبقا لتعليمات الاستشاري ) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠متر راسى على ان تضاف لكل مسطاح ( لا يقل عن ٥متر راسى ). | ٢٦٦٢,٠٠ | م٢ | ٣٢٠,٠٠ | ٢٦٠,٠٠ | ٢٦٠,٠٠- | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥-٢ | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري ( فيبر + سيكا ) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم ( بالفاصل ) بسمك ٢ سم ( طبقا لتعليمات الاستشاري ) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠متر راسى على ان تضاف لكل مسطاح ( لا يقل عن ٥متر راسى ). | | | | | | | | | | | | | |
| ٥-٢-١ | السعر فى مايو ٢٠٢٣ | ٢٦٦٥,٢٠ | م٢ | ٣٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٠,٠٠ | ٢٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٩٢٩٥٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٩٢٩٥٢,٠٠ | |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | | | | ٠,٠١ | ٩,٧٧٨,٨٢٢ | |
| | | | | | | | | | | | | | تسعة مليون و سبعمائة و ثمانية و سبعون الف و ثمانمائة و اثنان و عشرون جنيه فقط لاغير | |

| مدير المشروع ( شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات ) | [illegible] المساحه | مدير المشروع ( الأستشاري د.سعد الجوشى ) | استشاري العام سيسترا | مدير المشروع ( الهيئة ) | مدير عام المشروعات |
|---|---|---|---|---|---|
| م/ محمد النجار | م/ محمد خليل | م/ مصطفى نجم | | مهندس/ابراهيم الحناوي | مهندس / محمد حسني فياض |

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..................سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

.................. يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائياً

يعتمد

**رئيس الإدارة المركزية**
**منطقة غرب الدلتا**
**الاسكندرية- مرسى مطروح**
**عميد. مهندس /**
**"هاني محمد محمود طه"**

٢٠٢٤/٥/١٩

مشروع القطار السريع غرب النيل

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) | | | | | | | | | | | جنيه مصرى |
| بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول | | | | | | | | | | | ٩٧٧٨٨٢٢,ـ |
| رقم المستند | بتحويل | | نوع الميزانية | | قيمة التحويل | | إستقطاعات | | الجملة | | |
| | رقم | تاريخ | | | مليم | جنيه | مليم | جنيه | مليم | جنيه | |
| | | | | | | | | | | | |
| جملة المبالغ السابق صرفها | | | | | | | | | | | ٩١٢٥٩٠٠/ـ |
| الباقى للمقاول | | | | | | | | | | | ٦٥٢٩٢٢/ـ |

المدفوع الآن بالتحويل رقم
بتاريخ

اجمالى الاعمال ٩٧٧٨٨٢٢
الاعمال السابقة ٩١٢٥٩٠٠
٦٥٢٩٢٢
خصم سيارة - ٣١٥٠٠
٦٢١٤٢٢

٤٢ يوم × ٧٥٠ ج يومياً

~~١٪ ٠.٩ ص ٩٥٢٩,٤٤~~
~~٥٪ ضمان اعمال ٢٥٧٤٦~~
الصافى ٥٦٧٩٩٣
الضرائب = ٣١٠٩٢
~~الجزى = ٥٣٦٩٠١~~
تامينات مطروح = ١١٣٤٨ الجملة
الشركة = ٥٢٥٥٥٣

الاستقطاعات
ضمان اعمال ٥٪ ٣٢٦٤٦
الدمغات ١٤٥٦٥
٠.٣ ٪ ص ٦٢١٨
الاجمالى ٥٣٤٢٩

جملة قيمة التحويل
جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أننى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول
التاريخ
سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.