مستخلص جاري (1)من مشروع قطار الكوبري فائق السرعة (6كلتوبر - ابو سمبل)
بطول 3 كم من كم 609+034 إلى كم 612+034
قطاع العقد من الكم 610+996 إلى الكم 611+996 بطول1.000 كم

تنفيذ شركة الوريد للمقاولات العمومية

المنطقة المركزية التابعة .

عقد رقم (2024/2023/1281)

من الهيئة من بداية العمل

الى تاريخ

رقم البند	البند	الكمية بالمقايسة	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الاجماليه	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	37,000.00	26.5	م3	0	36587	36587	جاري 1	969555.5			
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	28,000.00	30.50	م3	0	24,378.00	24,378.00		743,529			- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده)
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد معرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	115,000.00	34.70	م3	0	112,542	112,542		3,905,207			
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.	133,000.00	36.90	م3	0	131609	131609		4856372			- تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) -لايوجد عمالة محملة على العقد
2-5-3	علاوة 2 جنية / م3 في حالة توريد اتربة لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الارض الغير ثابتة	133,000.00	2.00	م3	0	131,609.00	131,609.00		263,218.00			
	الاجمالى										10,737,882.00	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										10,737,882.00	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)											

استشارى مكتب الصاحة(سمارات ديزين)
التوقيع /

مكتب فني
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب أ.د خالد قنديل)
التوقيع /

الاستشاري العام (سيسترا)
التوقيع /

تم إستلام المستخلص
يتم الصرف مع إعادة
حصر الكميات في
الختامي .

محاسب/

عن الهيئة
مدير الاعمال
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مدير عام المشروعات
التوقيع

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

الشركة المنفذة
الوريد
للتوريدات
للمقاولات العامة والتوريدات
س.ت : ١٩٢٥٣ ب.ض : ٨٦٠ - ٦٨٠ - ٥٠٤

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه