الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

العقد رقم : (٩٩٧ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٦ / ١ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (١)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف-الاقصر-اسوان- ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم ٥٣٦+٩٦٠ الى ٥٣٩+٩٦٠ من الكم بطول ٣ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة جبال مصر للاستثمار العقارى والمقاولات شاملة المدة من الفترة ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٤ حتى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالمليسة المعدلة	مقدار الفعل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢٠١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠م تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٣٠ قرش للكم الزيادة.	١١	م٢	٩٦٥٨١	٠,٠٠	٩٦٥٨٨	٩٦٥٨٨	جاري ١	١٠٦٢٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٢٤٦٨,٠٠	التقرير (الميدني-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
٣٠١	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الايقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	عدد	٣٩٥	٠,٠٠	٣٩٥	٣٩٥	جاري ١	٢٩٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٢٥,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
٤٠١	بالعدد ازالة أشجارونخيل بارتفاع لايقل عن ٤ متروالقطر لايقل عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	عدد	٦٢	٠,٠٠	٦٢	٦٢	جاري ١	٢٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٠٠,٠٠	المهندسون متواجدين
١٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣	م٣	٢٠٥١	٠,٠٠	٢٠٥١	٢٠٥١	جاري ١	٤٧١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧١٧٣,٠٠	المعمل متواجد
١٠١٠٢	علاوة سرلار ٠,٦ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٦٠	م٣	٢٠٥	٠,٠٠	٢٠٥١	٢٠٥١	جاري ١	١٢٣٠,٦٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٦٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
٢٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦,٠٠	م٣	١١٧	٠,٠٠	١١٧٣٠	١١٧٣٠	جاري ١	٣٠٤٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٩٨٠,٠٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
١٠٢٠٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنيه / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	م٣	١١٧	٠,٠٠	١١٧٣٠	١١٧٣٠	جاري ١	٨٢١١,٠٠	٠,٠٠	٨٢١١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٥٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.	٢٨,٠٠	م٣	١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحة متواجدة
١٠٥٠٢	نفس بند رقم (٥٠٢) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م٣	١٣	٠,٠٠	١٣١٢٩	١٣١٢٩	جاري ١	٤٣٣٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣٢٥٧,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
١٠٥٠٢	علاوة زيادة سولار١ جنيه / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	م٣	١٣	٠,٠٠	١٣١٢٩	١٣١٢٩	جاري ١	١٣١٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٩,٠٠	
١٠٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة وريشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠	م٣	١٥	٠,٠٠	١٤٧٧٠٠	١٤٧٧٠٠	جاري١	٨٨٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٦٢٠٠٠,٠٠	
١٠١٠٣	علاوة سولار١,٩جنيه/م٣ لكميات الردم المنفذه ابتداءا ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	م٣	١٥	٠,٠٠	١٤٧٧٠٠	١٤٧٧٠٠	جاري ١	٢٨٠٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٦٣٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	الاجمالى								١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	٠,٠٠	١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	

تحريرا فى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤ يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائى

تحريرا فى : / / ٢٠

أثر بصحة ذلك

روجع فوجد على صحة ...

عن الشركة المنفذة :
التوقيع :

عن استشارى المراقبة (smart-design) :
التوقيع :

عن مدير المشروع (خالد قنديل KK) :
مدير المشروع :
للمكتب الفني :

عن استشارى (SYSTRA) :
التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع مدير الاعمال مدير المشروعات
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع:

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (٩٩٧-٢٠٢٤-٢٠٢٣) بتاريخ : ١٦/ ١/ ٢٠٢٤

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	١١٠٦٧٥٠٣
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	--	-
مستحق صرفه	٦٠	١١٠٦٧٥٠٣

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٥٠	٥٥٢٢٧٥
رسم دمغة اضافى	١٠	٢٦٦٠٢
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

....

الجملـــــة

تحريراً فى / سنة ٢٠

قرش	جنيه