الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) . بأسيوط والمنيا.

مستخلص جارى (3)

العقد رقم : (1794 / 2022 / 2023) بتاريخ : ٥ / ٤ / ٢٠٢٣

عن عملية : اسناد أعمال الجسر الترابى و لاعمال الصناعية للخط لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (القطاع الأمن / منفلوط / جرجا) (مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم/بنى سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل) المسافة من الكم ٠٠٠+٤٢٠ الى الكم ٠٠٠+٤٦٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر).

مع شركة فيوشر (م/جيلم حسن سليمان وشركاه)

شاملة الأعمال من بداية المدة حتى 25/12/2023

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال المنفذة خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	المبقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	الاعمال المنفذة قبل 4/5/2023											
9	بالدفر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاول 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- تركة السيول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالبوريتا لا تقل عن 10 %) و رشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه للكيلومتر الزيادة										
9-6	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2	٨٨,٠٠	٢٢٠٦٤,٠٠	م٣	٢٢٠٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٦٣,٠٠	جارى 3	١٩٤١٥٤٤,٠٠			
9-7	ذات إجهاد (600-500) كجم/سم2	١٠٠,٠٠	٢٥٠٨٠,٠٠	م٣	٢٥٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٨٠,٠٠	جارى 3	٢٥٠٨٠٠٠,٠٠			
	الاعمال المنفذة بعد 4/5/2023											
9	بالدفر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاول 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- تركة السيول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالبوريتا لا تقل عن 10 %) و رشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه للكيلومتر الزيادة										
9-6	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2	٨٨,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢١٣٠٠,٠٠	٢١٣٠٠,٠٠		١٨٧٤٤٠٠,٠٠			
	علاوة 2.2 جنيه /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٢,٢٠	٢٢٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٢١٣٠٠,٠٠		٤٦٨٦٠,٠٠			
9-8	ذات إجهاد (400-500) كجم/سم2	٩٥,٠٠	٥٨٩١١,١٩	م٣	٢٢٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٥٣٠٠٠,٠٠		٥٠٣٥٠٠٠,٠٠			
	علاوة 2.2 جنيه /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٢,٢٠	٥٨٩١١,١٩	م٣	٢٢٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٥٣٠٠٠,٠٠		١١٦٦٠٠,٠٠			
	ذات إجهاد (500-600) كجم/سم2	١٠٢,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	٣٠٥٠٠,٠٠	٣٠٥٠٠,٠٠		٣١١١٠٠٠,٠٠			
	علاوة 2.2 جنيه /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٢,٢٠	٣٢٠٠٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	٣٠٥٠٠,٠٠	٣٠٥٠٠,٠٠		٦٧١٠٠,٠٠			
	ذات إجهاد (600-700) كجم/سم2	١٠٩,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	١٧٥٨٤,٠٠	١٧٥٨٤,٠٠		١٩١٦٦٥٦,٠٠			
	علاوة 2.2 جنيه /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٢,٢٠	١٨٠٠٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	١٧٥٨٤,٠٠	١٧٥٨٤,٠٠		٣٨٦٦٤,٨٠			
	ذات إجهاد (700-800) كجم/سم2	١١٦,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠		٩٢٨٠٠٠,٠٠			
	علاوة 2.2 جنيه /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٢,٢٠	٩٠٠٠,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠		١٧٦٠٠,٠٠			
11	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الازمة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل للازمة الزائدة لمسافة 5 كم من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. ويتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى.	٣٣,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	جارى 3	١٣٢٠٠٠٠,٠٠			
11-1	علاوة 1 جنيه /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	١,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠		٤٠٠٠٠,٠٠			
11-2	علاوة 2جنيه/م3 فى حالة توريد التربة لفرشها على طبقة الدفع لامكانية تحريك المعدات وذلك فى حالة الارض الغير ثابتة	٢,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠		٨٠٠٠٠,٠٠			

الاجمالى	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٩٠٤١٤٤٤,٨٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	١٩٠٤١٤٤٤,٨٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٠,٠٠
ما سبق صرفه	١٩٠٤١٤٤٤,٨٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (3)	١١٣٠٤٥٤٤,٠٠
	٧٧٣٦٩٠٠,٨٠

براعى تطبيق شروط التعاقد	
مكتب جهاز الاشراف متواجد	
المعمل متواجد	
لوحات المشروع متواجدة	
البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد	
وثيقة التامين متواجدة	
التقرير(اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد	
المعدات متواجدة	
السيارة متواجدة	

تحريرا فى م/ ٢ لسنة 2023

عن استشارى المساحه (مكتب الدولية)
المكتب الفنى — مدير المشروع

عن الاستشارى الرئيسى
المكتب الفنى — مدير المشروع

عن الاستشارى (جيسترا)
مدير المشروع

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكبارى

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكبارى

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى

"يعتمد"
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسيوط

شركة فيوشر

اجمالي الاعمال	١٩٠٤١٤٤٤,٨٠
السابق	١١٣٠٤٥٤٤, -
	٧٧٣٦٩٠٠,٨٠
١٪ عامه	٧٧٣٦٩
	٧٦٥٩٠٣١,٨٠
الاستقطاعات	
١٪	٣٨٦٨٤٥,٠٤
دمغة	٤٦٥٤١,٥٨
اقساط	١٣٩٥٦٤,٧٣
	١٤٠
	٣٤٨١٦,٠٥
اجمالي الاستقطاعات	٦٠٧٧٤٧,٨٠
الصافي	٧١٤٩١٥٣, -

يعتمد

رئيس إدارة المركزية

مصطفى علي محمد سعود

دفعة (١) ٢٠٠٠٠٠

الاستقطاعات ٦٥١٥٩

دمغة ٤٦١١١

ض.ت.ص ١٩٠٤٨٥٠

أوامر الدفع ١٩٢٤٨٤١

الضرائب ٩٥٢٣٨

المركزية ١٨٣٩٦٠٣

دفعة (٢) ٦٥٩٥٣١,٨

الاستقطاعات ٢١٧٥٣

دمغة ١٥٤٢٠

ض.ت.ص ٦٢٨١ -

اوامر الدفع ٦٣٧٧٧٨,٨٠

الضرائب ٣١٤٠٦ -

المركزية ٦٠٦٣٧٢,٨٠

دفعة (٣) ١٤٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

دمغة ٣٢٩٧

ض.ت.ص ١٣٣٣٣

جملة الاستقطاعات ٤٥٧٣٠

الصافي ١٣٥٤٧٠

اوامر الدفع

الضرائب ٦٦٦٦٧

تأمينات ص ٢٢ ٢٦٩٨٤

تأمينات ص ٢ ١٦١٣٧٠

المركزية ٨٥٦٣٤٩