مشروع: تطوير طريق وادى النطرون العلمين بطول ١٠كم من ٧٠ كم الى ٨٠كم (القطاع السادس)
تنفيذ :شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

من بداية العمل حتى:١٥-٧-٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف (٨) جاري

المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد(٢٠٢٢/٢٨١-٢٠٢٣)

رقم البند	بيان الأعمال	الثمن جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
	طبقات الاساس :-													
15	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالمواصفات العامة والخاصة، بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٨٠ ،ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس أنجلوس عن ٤٠ ،ولا يزيد الامتصاص عن ٤٠ ،وفرشها على طبقتين باستخدام الات النسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ويفضل بالسوية الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواسات الموصول الى أقصى كثافة جافة(٩٥ ٪من الكثافة المعملية)،ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل - ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل الزيادة فى قيمة المادة المحجرية والتى اقرتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقة وادي النطرون	248.00	م٣	156,610.0	156,203.60	0.00	156203.60	38,738,492.8				38,738,493	
		20.00	م٣	156,610.0	156,203.60	0.00	156203.60	3,124,072.0				3,124,072	
	علاوة بند ١٥ لنقل طبقة الاساس مسافة ٤٠كم													
	طبقات التشريب و اللصق:-													
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30بمعدل من [١,٢] كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	25.00	م٢	378,200.00	377,337.40	0.00	377337.40	9,433,435.0				9,433,435	
18	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000بمعدل ٠,٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	8.35	م٢	313,550.00	310,137	0.00	310137.40	2,589,647.3				2,589,647	
	طبقات الرصف الاسفلتي:-													
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠-٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف السعر يشمل زيادة المادة المحجرية والتى اقرتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقة وادي النطرون.	151.00	م٢	50,100.000	50,000.00	0.00	50000.00	7,550,000.0				7,550,000	
20	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠-٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف السعر يشمل الزيادة فى قيمة المادة المحجرية والتى اقرتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقة وادي النطرون.	135.50	م٢	220,600.00	219,008.40	0.00	219008.40	29,675,638.2				29,675,638	
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠-٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة فى قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتى اقرتها المناطق المشرفه)	128.50	م٢	265,370.00	264,938.40	0.00	264938.40	34,044,584.4				34,044,584	
	الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) والبردورات													
22	بمحتوى أسمنتي لا FAIR FACE بالمتر الطولي اعمال توريد ونشاء حاجز من الخرسانة المشور جلاس [نيوجرسي] وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات على ان تكون وجه الخرسانة باقل عم ٣٥٠كجم/م٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم٢ والفئة تشمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم و برحا و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة [١٥١٠-١] السعر يشمل توريد و التثبيت الاشاير للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة فى قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتى اقرتها المناطق المشرفه)	663.00	م/ط	3,930.00	3,817.13	0.00	3817.13	2,530,757.2				2,530,757	
	البلاطت الخرسانيه / الرصيف الخرساني													
25	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون مورده من احد الخلطات المركزيه المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقه ولا يقل جهد الكسر بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانه وقت الرصف عن ٣١ درجه مئوية ويتم تسليحها بالوف برى بروابن قاوبريعمدل ٩٠ جم/م٢ كخرسانة تتم عملية الرص باستخدام فيبشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفيبشر مجهز لرصف قطاعات عرضيه تصل لـ١٢ متر في المره الواحده وتتم عمليه دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفيبشر وتتم معاورة الهزازات قبل بدء عملية تشطيب سطح الخرسانه عن طريق الحمالة المدربه لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مرعاة الحدود المسموحه المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني و تتم عملية التشطيط و المعالجه للملاحات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيط وتحالس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظه على نسبة الرطوبة التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شرخ شعرية وأيضا الرش بالماء و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لاتقل عن ١٢ ساعه من وقت الرصف و محمل أيضا على البند جميع المفاصل (التمدد- الانكماش - الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي)مع توريد تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد - تسليح - مواسير - مواد عازلة -...) وعلى ان يكون حديد تسليح الاعامد مدهون بماده ايبوكسيه عازلة او مايماثلها للمجازلة بقطر ٣٢ مم طول ٥٠ سم بتقسيط ٣٠ سم في المفاصل العرضيه وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضيوه الطولية في المسافات لا تزيد عن ٣,٥ متر لتفاصل العرض و ٤,٥ متر لتفاصل الطولي للا تقل عن المتفذ بتصميم مسنفذ بنوتة حماية لتفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المشترك الميكانيكي للفاصل الانكماش سمك ٣ مم و بعمق ٩ سم و لوسعة الفواصل بسمك ٩ مم و عمق ٣ سم . و يتم ملئ الفواصل بمادة حسو الفواصل (فالك رود) ومادة مطاطيه متلاءمة للوقود و الحرارة جيدة لجميع أنواع الفواصل المطوليه والعرضيه طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف -مسافة توريد من ١ وسن ٢ من المحاجر - ٢٠كم -السعر يشمل الزيادة فى قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتى اقرتها المناطق المشرفه. -صدر الاسمنت المسلد ١٥٥٠ جنيه للطن	786.00	م٢	373,326.00	321,931	49950.00	371881.40	292,298,780.4				292,298,780	
	تحصيل الكارتة والموازين طبقا للمادة (٣٦) للانزية في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للقائمة الموحدة	13.00	م٣	299,782	101,700	193276.00	294976.00	3,834,688.0				3,834,688	
	تحصيل الكارتة والموازين طبقا للمادة (٣٦) للاساس في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للقائمة الموحدة	25.00	م٣	156,610	156,204	0.00	156203.60	3,905,090.0				3,905,090	
	تحصيل الكارتة والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للرابطة سمك ٦ سم	3.00	م٢	220,600	219,008	0.00	219008.40	657,025.2				657,025	
	تحصيل الكارتة والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للرابطة سمك ٧ سم	3.00	م٢	50,100	50,000	0.00	50000.00	150,000.0				150,000	
	تحصيل الكارتة والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للرابطة سمك ٧ سم	3.00	م٢	265,370	264,938	0.00	264938.40	794,815.2				794,815	
	تحصيل الكارتة والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال الرصف الأسفلتي للسطحية	10.00	م٢	373,326.00	321,931	49950.00	371881.40	3,718,814.0				3,718,814	
	تحصيل الكارتة والموازين طبقا للمادة (٣٦) للرصف الخرساني في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للقائمة الموحدة											47,225,239	

إجمالى قيمة الاعمال (أربعمائة واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفا ومئتان وتسعة وثلاثون لا غير)

الشركة المنفذة :شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

م/ محمد جمال عبد الوهاب

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / محمد الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد الباش

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

اقرار بان هذا الحساب صحيح و مشروط و ان المبالغ المبينة بالبنود و القيمة ..... حق صرفها فى المقاول
تحريرا فى
..... يدفع للمقاول مبلغ

رقم المستند :

رقم التصنيف :

نوع الميزانية فرع :

حرف

جنيه مصري	جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)																
٤٧٤٥٤٥٢٢٩,-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول																
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة							
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه						
٤٢٢٦٢١٦٥٠,-	جملة المبالغ السابق صرفها																
٤٩٩١٢٥٨٩,-	الباقي للمقاول																

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

اجمالي الأعمال بعد المناقصة ٤٧٠١٨٢٥١٢,٩٠

الأعمال السابقة ٤٢٠٥١٨٤٩٢,٩٠

الأعمال الحالية ٤٩٦٦٤٠٢٠,-

أوامر الدفع

ضرائب ٣٣٦٤٩٥٣,-

الجملة جملة قيمة

جملة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.