الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٠+٥١٤ الى الكم ٥٠٠+٥١٨ بطول ٤,٥ كم بالاتجاهين

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة يوسف نجيدة للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣١٢)

من بداية العمل حتى: ٢٩-١١-٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
٢-٢	اعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة	٢٣,٠٠	متر مكعب	١٠,٠٠٠,٠٠	٦,٣٠٠	٠	٦,٣٠٠	٠	١٤٤,٩٠٠	٠	٠	٠	١٤٤,٩٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين الشخصية سارية حتى (٤-٩-٢٠٢٤) وثيقة تامين المقاولين سارية حتى (٤-٩-٢٠٢٤) يوجد عدد (٢) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي يتم توريد عدد (٢) حاسب آلي (بجميع مشتملاته) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم.
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية													
	ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٥٤,٠٠	متر مكعب	١,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٦٥,٥	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠٠	١٠,١٠٠	٠	١٠,١٠٠	٠	٦٦١,٥٥٠	٠	٠	٠	٦٦١,٥٥٠	
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٧٦,٠٠	متر مكعب	١٠,٠٠٠,٠٠	٧,٥٠٠	٠	٧,٥٠٠	٠	٥٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٧٠,٠٠٠	
٣-٢	و محمل على البند الاتى: ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠.٨ جنيه للكيلومتر زيادة													
١-٣	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٨٩,٤٠٥,٧٥	٥٩,١٠٠	٠	٥٩,١٠٠	٠	٥,٠٢٣,٥٠٠	٠	٠	٠	٥,٠٢٣,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٣٩٢ كم	٤٠٦,٠٠	متر مكعب	١٨٩,٤٠٥,٧٥	٥٩,١٠٠	٠	٥٩,١٠٠	٠	٢٣,٩٩٤,٦٠٠	٠	٠	٠	٢٣,٩٩٤,٦٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٨٩,٤٠٥,٧٥	٥٩,١٠٠	٠	٥٩,١٠٠	٠	٧٦٨,٣٠٠	٠	٠	٠	٧٦٨,٣٠٠	
١-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٣٠ كم - يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الي ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٧٠٠	٦,٧٥٠	٢٤,٤٥٠	٠	٦,٧٩٧,١٠٠	٠	٠	٠	٦,٧٩٧,١٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٧٢ كم	٦٢,٤٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٧٠٠	٦,٧٥٠	٢٤,٤٥٠	٠	١,٥٢٥,٦٨٠	٠	٠	٠	١,٥٢٥,٦٨٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠,٠٠	١٧,٧٠٠	٦,٧٥٠	٢٤,٤٥٠	٠	٦١١,٢٥٠	٠	٠	٠	٦١١,٢٥٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٣٠ كم - يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الي ٥٦٨	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٤٥,٠٠٠,٠٠	٠	٣١,٧٠٠	٣١,٧٠٠	٠	٩,٤٤٦,٦٠٠	٠	٠	٠	٩,٤٤٦,٦٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٢ كم	٢٤٢,٤٠	متر مكعب	٤٥,٠٠٠,٠٠	٠	٣١,٧٠٠	٣١,٧٠٠	٠	٧,٦٨٤,٠٨٠	٠	٠	٠	٧,٦٨٤,٠٨٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٥,٠٠٠,٠٠	٠	٣١,٧٠٠	٣١,٧٠٠	٠	٧٩٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٧٩٢,٥٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥٨,٠٢٠,٠٦٠	

فقط: ثمانية وخمسون مليونا وعشرون ألفا وستون جنيها لاغير

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد ...

مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد

تم الاعتماد فنياً IR فقط
مع الالتزام بالمقايسات
المعتمدة
12/5/2023

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسن فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس
" دالي محمد محمود طه "

التحالف السريع غرب النيل

١٧

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المستندات :
القيمة :

حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)									
	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									
٥٨٠٢٠٠٦٠،ر	الجملة		إستقطاعات		قيمة التحويل		نوع الميزانية	بتحويل		رقم المستند
	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنية	مليم		تاريخ	رقم	
٢٧٦٦٢،٤٢٠،ر	جملة المبالغ السابق صرفها									
٢٠٢٨٩٦٢٠،ر	الباقى للمقاول									

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

دفعة ٤ ١٠٢٨٩٦٢٠
الإستقطاعات
٢٣٧٨٧٤،٥ دمغات
٩٨٩٤٨،٨٥ م.ت.ع
٢٢٦٨٢٢،٩٠
الصافى ١٠٠٢٨٠٧،١٠
٤٩٤٧٤٤،٢٠ ٣.ع
الرسمى ٩٥٥٨٠٦٢٨٠

وعضاً بلغ مطلوب حارن ٩/١٦
الإستقطاعات
١١٤٦٨٢،٥٠ دمغات
٤٧٦١٩،٠٥ م.ت.ع
١٦٢٣٠١،٥٥
الصافى ٤٨٢٧٦٩٨،٤٥
٢٣٨٠٩٥،٢٥ ع.ض
الرسمى ٤٥٩٩٦٠٢

١ % ع.ن.ص
٥ % ضمان أعمال

		٢٠٢٨٩٦٢٠	
		١٠١٩٤٨١،٥	

جملة قيمة التحويل	الجملة
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم ٩٨٩٤٨٨٥،٧٠ و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

٤٧٦١٩،٠٤/٧٥