الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 000+210 الى الكم 950+210 بطول 0.950 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الهدى للمقاولات العمومية حتى تاريخ 2024 / 5 / 5

العقد رقم : (2024/2023/797) بتاريخ : 3 / 12 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودرا و البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٧,٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٠٩,٠٠٠	٨١٠٩,٠٠٠	جاري1	٥٦٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٧٦٣,٠٠٠	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	لمسافة نقل حتى 500 م	٢٦,٣٥	م٣	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦٥١,٠٠٠	١٠٦٥١,٠٠٠	جاري 1	٢٨٠٦٥٣,٨٥٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٦٥٣,٨٥٠	
3-1	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتسب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة نقل حتى 2 كم.	٦٧,٢٠	م٣	١٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٨٢٠,٠٠٠	٩٧٨٢٠,٠٠٠	جاري 1	٦٥٧٣٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧٣٥٠٤,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل لـ 13 كم	١٦,٥٠	م٣	١٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٨٢٠,٠٠٠	٩٧٨٢٠,٠٠٠		١٦١٤٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١٤٠٣٠,٠٠٠	
	الإجمالى								٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٠,٠٠٠			
	ما سبق صرفه								٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري								٠,٠٠٠			

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (الميدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة متواجدة.

تحمل على العقد عدد (١٠) أصل
لطابع تراجع خط الإشراف
بالفئة

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة
الهدى للمقاولات العمومية
م/ حسام حسن عبدالغفور

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن

المكتب الفني
م/ أحمد

عن الاستشارى أ.محسن مهدى
مدير المشروع
م/ محمد رفعت عبدالحميد

عن الاستشارى (سيسترا)
م/

مهندس الاشراف
م/ محمود محمد حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024

المحاسب

سبق صرفها الى

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الدبار

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الغنات

تحريراً في / سنة 2024

شركة الهدى للمقاولات العمومية
لصاحبها/ أحمد عبدالرحمن
س.ت ٥٦٤٧ م.ض: ٤١٠-١٧-٠١٢

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٥	١٥٢٤٩٥٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٥	١٥٢٤٩٥٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
شيك
بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة 20 .....
الكاتب المنوط
(1)شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه