الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص ختامى

عن عملية: اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقه الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقه (B5) القطاع الاول بالامر المباشر

مع شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : ١٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٠٦ / ٠٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام ختاي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .											لوحات المشروع متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٣٠,٠٠	٠,٠٠	م٣	٣٠٣٨٠٠,٠٠	-٣٠٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ٠,٨٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٨٠	٠,٠٠	م٣	٣٠٣٨٠٠,٠٠	-٣٠٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)	٠,٢٥	٠,٠٠	م٣	٢٥٤٨٠٠,٠٠	-٢٥٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامة المرور متواجد
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر)	١,٢٠	٠,٠٠	م٣	٤٩٠٠٠,٠٠	-٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقه التامين متواجده
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو2023	٣٣,٦٠	٢٥٧٧٦٢,٨١٩	م٣	٠,٠٠	٢٥٧٧٦٢,٨١٩	٢٥٧٧٦٢,٨١٩٢	ختامى	٨٦٦٠٨٣٠,٧٢	٠,٠٠	٨٦٦٠٨٣٠,٧٢	المعدات متواجده
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	٢٠٨٧٦٢,٨١٩	م٣	٠,٠٠	٢٠٨٧٦٢,٨١٩	٢٠٨٧٦٢,٨٢	ختامى	٥٧٤٠٩,٧٨	٠,٠٠	٥٧٤٠٩,٧٨	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر)وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٣٢	٤٩٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	ختامى	٦٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٦٨٠,٠٠	معمل الموقع متواجد
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه فى ترنه صخريه ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٠٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											التقارير الشهريه والمبدئي والاسبوعي متواجده
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٢,٠٠	٠,٠٠	م٣	١٦٦٦٠,٠٠	-١٦٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٢٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٢٠	٠,٠٠	م٣	١٦٦٦٠,٠٠	-١٦٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ شهر مايو2023	٩١,٨٠	١٧٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	ختامى	١٥٦٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٦٠,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	١٧٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	ختامى	٤٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٥,٠٠	
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	٢,٤٠	٠,٠٠	م٣	١٨١٣٠,٠٠	-١٨١٣٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٤٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩٨,٥٠	١٨٥٠٠,٠٠	م٣	١٨١٣٠,٠٠	-١٨١٣٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ مايو2023	٠,٢٧٥	١٨٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	ختامى	١٨٢٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٢٢٥٠,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩٤,٠٠	٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	ختامى	٥٠٨٧,٥٠	٠,٠٠	٥٠٨٧,٥٠	
	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	٢,٥٠	٠,٠٠	م٣	٣٠٣٨٠,٠٠	-٣٠٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٥جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٠٥,٢٠	٣٠٣٨٠,٠٠	م٣	٣٠٣٨٠,٠٠	-٣٠٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ مايو2023	٠,٢٧٥	٣٠٣٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٠٣٨٠,٠٠	٣٠٣٨٠,٠٠	ختامى	٣١٩٥٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٥٩٧٦,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٠,٠٠	٠,٠٠	م٣	٣٨٢٢٠,٠٠	-٣٨٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٨٣٥٤,٥٠	٠,٠٠	٨٣٥٤,٥٠	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢	٢,٧٠	٠,٠٠	م٣	٣٨٢٢٠,٠٠	-٣٨٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٧جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١١١,٩٠	٣٨٢٢٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	ختامى	٤٢٧٦٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٦٨١٨,٠٠	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ مايو2023	٠,٢٧٥	٣٨٢٢٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	ختامى	١٠٥١٠,٥٠	٠,٠٠	١٠٥١٠,٥٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٠٠	٠,٠٠	م٣	٢٢١٨٧٢,٠٠	-٢٢١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٥٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	ختامى	٣٣٢٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٨٠٨,٠٠	
	علاوة ١,٥ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود											

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	١٩٦٠٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص الختامى	٤٠٠٠٠٠,٠٠

يتم مراجعة اعمال عجز الاداء
يتم مراعاة ما جاء بعجز الاستلام الابتدائى والتقييم

تحريراً في ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة
م / ١٧٩٢٨٥
جمهورية مصر العربية
سجل تجارى : ٤٧٦ / ٦٢٤ / ٥٥٩
ب.ض : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٧٦٨ / ١٣ / ٥١

مهندس المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب إنترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب إنترانس كونسلتنج
Entrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م /

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

مدير عام الشئون المالية والإدارية
المنطقة / مصطفى عبد الجواد حربية
مدير عام الشئون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الجواد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٠٠٠٠٠٠	١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٩٦٠٠٠٠	١
مستحق صرفه	٤٠٠٠٠٠	١

	قرش	جنيه