عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم 997+612 الى الكم 697+613 بطول 0.70 كم

تنفيذ شركة / لاند مارك الهندسية للاستشارات العقاري — شاملة المدة من بداية العمل حتى 5 / 6 / 2024

قطاع الشركة: 035+613 الى 035+615 — العقد 997+612 الى 697+613

مستخلص جارى (2)

العقد رقم : (2024/2023/853) بتاريخ : 13 / 12 / 2023

رقم البند	بيان الاصل	الفئة طبقا للعقد (قرش /جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصل التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأصل التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع ار حجز (قرش / جنيه)	المبقى بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
												تطبيق تصرص العقد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.00	65000.00	م3	47189.00	47189.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	نوعات المشروع متواجدة
	السعر في يناير 2023	0.70	65000.00	م3	37189.00	37189.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	30.30	10000.00	م3	0.00	10000.00	10000.00	جارى	303000.00	0.00	303000.00	
	السعر في ابريل طبقا للمفاوضة	30.50	46031	م3	0.00	43276.00	43276.00	جارى	1319918.00	0.00	1319918.00	
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة											
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المناطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	31.00	160000.00	م3	120696.00	120696.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	فريق العمل ومعمل الموقع متواجد
	السعر في يناير 2023	0.80	160000.00	م3	105696.00	105696.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 0.8 جنيه /م3 للكميات المنفذه ابتداءا من 2023/5/4	34.50	15000.00	م3	0.00	15000.00	15000.00	جارى	517500.00	0.00	517500.00	
	السعر في ابريل طبقا للمفاوضة	34.70	119107	م3	0.00	112400.00	112400.00	جارى	3900280.00	0.00	3900280.00	
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة											
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- تحميل المواد الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- تركة المواد الجانبة وتشغيلها بالمواصفات 4- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الحسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 10 CBR) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	86.80	12546.33	م3	11919.00	11919.00-	0.00	جارى	1034569.20	0.00	1034569.20	التوقيع الزمنى متواجد
	ذات جهاد 300-200 كجم / سم2											بيان المحلات متواجد
1-4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو واعداد مدكات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداء من2023/5/4.	28	1.00	م3	0.00	0.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	لالتات المشروع متواجدة
	نفس بند رقم (1-5) المنفذ بعد يناير 2023	33.00	90000	م3	33274.00	33274.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولارة جنية / م3 ابتداءا من 2023/5/4	1.00	90000	م3	33274.00	33274.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
	السعر في مايو طبقا للمفاوضة	36.90	101594	م3	0.00	66310.00	66310.00	جارى	2446839.00	0.00	2446839.00	التمسكزمات والمهمات متواجده
	علاوة 2 جنية / م3 فى حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات و ذلك فى حالة الارض الغير ثابتة	2.00	101594	م3	33274.00	33036.00	66310.00	جارى	132620.00	0.00	132620.00	
	الاجمالى								9654726.20	0.00	9654726.20	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										9654726.20	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0.00	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										9654726.20	
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)											

يرجى سداد 25% من الوفر
ترفع بالإدارة

المقاول بشركة لاند مارك الهندسية للاستشار العقارى
التوقيع: .....
تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا
تحريرا فى : / / 20
روجع فوجد على صحة ،،،
اقر بصحة ذلك
مهندس الشركة المنفذة : عن استشارى المساحة (smart design) : عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK) : عن استشارى سيسترا (SYSTRA) :
التوقيع: ..... التوقيع: ..... المكتب الفنى : ..... التوقيع: ..... التوقيع: .....

تم استلام المستخلص ، لا مانع من التوقيع لإعادة تحرير الحسابات بالمستخلص

معتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة وقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع مدير الاعمال مدير عام المشروعات
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

لاند مارك الهندسية

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٠	٩٦٥٤٧٩٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٠	٦٢٧٦٩٤٢
مستحق صرفه	١٠	٢٢٧٧٧٨٢
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٢٠	١٦٨٨٨٩
رسم دمغة اضافى	٨٠	٨١٤٦٦
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		٢٥٠٣٥٦
صافى المبلغ المستحق	١٠	٢٤٧٢٤٢٧

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه