مشروع: اعمال الجسر الترابى للخط الاول لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة-العاصمه الادارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) المسافة من الكم ٨٠٠+٣٣٢ الى الكم ٩٢٠+٣٣٢ بطول ٠,١٢٠ كم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

تنفيذ : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (١)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (١٣/٠٥/٢٠٢٤)

المقاول : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية - رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٩٥)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار لعمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	**اعمال الحفر**												
١/١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة												
	السعر خلال شهر إبريل طبقا للمفاوضه بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	م٣	٤٠٠,٠٠	٠	٢٩٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٧,٦٤١,٥٠				٧,٦٤١,٥٠		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	م٣	٢,٣٩٧,٨٦	٠	٢,٠٥٠,٠٠	٢,٠٥٠,٠٠	٥٤,٣٢٥,٠٠				٥٤,٣٢٥,٠٠		
٢	**اعمال الازالة و التطهير**												
٢-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	١,٦٠٠,٠٠	٠	١,٤٦٥,٠٠	١,٤٦٥,٠٠	٨,٧٩٠,٠٠				٨,٧٩٠,٠٠		
٣	**اعمال الردم**												
٣/١	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك ٩٥% يحسب زياده ١ جنيه على زياده نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوه ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه ٢ كم .												
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	م٣	١٥,١٠٠,٠٠	٠	٥,٧٩٩,٠٠	٥,٧٩٩,٠٠	٥٨٨,٠١٨,٦٠				٥٨٨,٠١٨,٦٠		
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب ١٥٩ كم =١٥٩*١,٥=٢٣٨,٥ ((161 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	م٣	١٢,٠٨٠,٠٠	٠	٤,٦٣٩,٢٠	٤,٦٣٩,٢٠	١,١٠٦,٤٤٩,٢٠				١,١٠٦,٤٤٩,٢٠		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٣٨ كم =١٣٨*١,٥=٢٠٧ (140 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	م٣	٣,٠٢٠,٠٠	٠	١,١٥٩,٨٠	١,١٥٩,٨٠	٢٤٠,٠٧٨,٦٠				٢٤٠,٠٧٨,٦٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	١٥,١٠٠,٠٠	٠	٥,٧٩٩,٠٠	٥,٧٩٩,٠٠	٧٥,٣٨٧,٠٠				٧٥,٣٨٧,٠٠		
						إجمالى قيمة المستخلص	٢,٨٠,٦٨٩,٩٠						

اثنين مليونا وثمانون الفا وستمائة وتسعة وثمانون جنيها وتسعون قرشا لا غير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين سارية حتي ١٣/٠٣/٢٠٢٥
- يراعى تطبيق نصوص العقد

خصم ١٥ يوم عدم تواجد مدير مشروع

الشركة المنفذة : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

استشارى المساحة
م/ محمد خليل

استشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

تمت المراجعة الفنية فقط

يعتمد ...

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
											٢٠٨٠٦٨٩,٩٠

جملة المبالغ السابق صرفها — ٢٠٨٠٦٨٩,٩٠

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

١٥٠٠٠	عدم توفر مبلغ الوفاء				
٢٠٦٥٦٨٩,٩٠	الاستحقاق		٢٠٨٠٦٨٩	٩٠	~~ا.ت.ص~~
			١٠٤٠٣٤	٥٩	~~٥٪ خامة اعمال~~
			٠٣٣٣	٣٥	~~الدمغات~~
			١٥٠٠٠	—	~~لعدم توافر مبلغ كافى~~
١٦٥٨٥٤,٢٠	جملة قيمة الاستحقاق		الجملة الدائن	٩٩٠٨٠	
١٨٩٩٨٣٥,٦٠	جملة قيمة الوفاء		المركز	١٨٠٠٧٥٥,٦٠	

الاستقطاعات
ض اعمال ١٠٤٠٣٤,٥٠٧
دمغات ٤٧٥٩٥
اتاب ٦٢٦,٤٠٢
تأمين ١٠٤,٤٠
ضريبة ١٠١٢١
تشغيل طبار ٣٣٧٣

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.