الهيئة العامة
للطرق والكباري

عن عملية : إستكمال إنشاء أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المنخة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي بقطاع وادي القطرون / برج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه برج العرب

مستخلص جاري (١)

مع شركة الاحسام [illegible] التصويه

شامله المدة من بداية العمل حتى ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٧٠) بتاريخ : ١٢ /٩/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	جاري ام نهائي	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	اعمال تحمل وتوريد ونقل لتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي مسنوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) والارض الطبيعيه متغيره ورشها بالمياة الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه وادمكه الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافه جافه (٩٥ % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكوري وتعليمات المهندس المشرف. والقلة شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم -وانبذ لا يشمل القيمه المحجريه.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠	٦٦٣٧٧,١٢٤	م٣	٠,٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	٧٠٩٨٧٨,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٧٠٩٨٧٨,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم - ٢ كم) تساوي ١٠٥ كم عن منجر السيوي	١٤٧,٠		م٣	٠,٠	٣٢٦٦,٩٢	٣٢٦٦,٩٢	٤٨٠٢٣٧,٢٤	جاري ١	٠,٠٠	٤٨٠٢٣٧,٢٤	التقارير (المبدئي-الايضاحي-الشهري)
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٧ كم - ٢ كم) تساوي ١٢٥ كم عن منجر طيبه	١٧٥,٠		م٣	٠,٠	٧٦٦٧,٨٥	٧٦٦٧,٨٥	١٣٤١٨٧٣,٧٥	جاري ١	٠,٠٠	١٣٤١٨٧٣,٧٥	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٢ كم - ٢ كم) تساوي ١٢٠ كم عن منجر الخير	١٦٨,٠		م٣	٠,٠	١٥١٩,٢٣	١٥١٩,٢٣	٢٥٥٢٣٠,٦٤	جاري ١	٠,٠٠	٢٥٥٢٣٠,٦٤	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.12*33) طبقا للمقاوضة	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	٥٩٨٣٨٩,٧٩	جاري ١	٠,٠٠	٥٩٨٣٨٩,٧٩	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقادمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠		م٣	٠,٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٢٤٥٤,٠٠	١٦١٩٠٢,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	١٦١٩٠٢,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	[redacted]											يراعي تطبيق نصوص التعاقد
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى قمى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.										
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠	م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧٠٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٢٧٣٧٠٠,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٣٦ كم - ٢٠ كم) تساوي ١١٦ كم كسارة العروبه	١٣٩,٢٠		م٣	٠,٠٠	١٠٦٤,٣٢	١٠٦٤,٣٢	١٤١١٩٣,٤٥	جاري ١	٠,٠٠	١٤١١٩٣,٤٥	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٢ كم - ٢٠ كم) تساوي ٩٢ كم كسارة المدينه المنوره	١١٠,٤٠		م٣	٠,٠٠	١٧٢٢,٦٨	١٧٢٢,٦٨	١٩٠١٨٣,٧٩	جاري ١	٠,٠٠	١٩٠١٨٣,٧٩	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*1.12*85) طبقا للمعاوضة	١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٣٣٨٧٣١,١٢	جاري ١	٠,٠٠	٣٣٨٧٣١,١٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقادمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	٦٨٤٢٥,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٦٨٤٢٥,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨% و ألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.										
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٢ كم - ٢٠ كم) تساوي ٩٢ كم كسارة المدينه المنوره	١١٠,٤٠		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٨٦١١٢,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٨٦١١٢,٠٠	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*1.12*95) طبقا للمعاوضة	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	١٠٧٨٨٩,٦٠	جاري ١	٠,٠٠	١٠٧٨٨٩,٦٠	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقادمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	
	الإجمالي							٤٨٥٥١٤٦,٣٨		٠,٠٠	٤٨٥٥١٤٦,٣٨	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤٨٥٥١٤٦,٣٨
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٤٨٥٥١٤٦,٣٨
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٤٨٥٥١٤٦,٣٨

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركه المنفذة (الحسام)

عن الاستشاري(kk)

المكتب الفني

المدير التنفيذي للقطاع

عن الاستشاري سيسترا

مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقه الثالثه عشر البحيره وكفر الشيخ

مدير المشروع

م/ احمد الشاذ

م/ احمد ابو دقيقه

المكتب الاستشاري الهندسي KK
م/ خالد عقيل
مدير المشروع م/ هشام نبيل
مشروع القطار السريع القطاع الرابع
الواحة من الكم ٢٥٨ إلى الكم ٣٠٠

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفنات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية المنطقة الثالثة عشر
البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

إجمالى الأعمال ٤٨٥٠١٤٦,٤٠

الأعمال السابقة

قيمة المستخلص ٤٨٥٠١٤٦,٤٠

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق ..... دفعة رقم (١) ١٨٥٠١٤٦,٤٠

بند الميزانية .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : ( )

بتاريخ : / /

مع شركة

شاملة المدة

من بداية العمل حتى ٤٥٩٠١٩

٥٤٠٩١١

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه	٤٥٩٠١٩ دفعة رقم ٤	
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	الجملة فرش	الجملة جنيه
الباقى			١٨٥٠١٤٦					
رقم الاستمارة			الأستقطاعات					
					دمغات	٤٣٨٠٠		
					م.ت.ص	١٧٦٦٨		
					ايداع	٦٣٩٤٠		
					تأمين	١٠٤٩٠		
					اجمالى	١٥٤٦٢		

	فرش	جنيه
جملة المبانى السابق صرفها	٨٥٠١٤٦	٥٠
الباقى للمقاول	٩٨٥٠	

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنقيد فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط ٤٤٣٨٢٧

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم ..... الكاتب المنوط ٢١٨٦١

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ٤٢١٩٦٦

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ / / سنة ٢٠ ٢٦٠٣٨٠

	فرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

تحريرا فى / / سنة ٢٠

صافى المستخلص ١٧٨٢٥٤٦٠

الضرائب ٨٨٣٤٠

شركة ١٦٩٤٢٠٦٠

	فرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
صافى المستخلص الباقى للمقاول		