الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين -فوكة) المسافة من الكم ٤٥١+١٠٠ الى الكم ٤٥٢+٦٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاه فوكة

(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

كشف جاري رقم (٢)

المقاول:شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد(١٥٤٠/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) المؤرخ في ٦/ ٣/ ٢٠٢٣

من بداية العمل حتى: ٣/٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - لم يتم توريد عدد ١ سيارة ملاكي - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ -وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٣/٦ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٢٠	م٣	٨٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنية لكم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٦,٣	م٣	١٢٠,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٠	١,٩٧٢,٥٠٠	٠	٠	٠	١,٩٧٢,٥٠٠	
٢	اعمال الازالة و التطهير													
	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٥	م٢	٩٠,٠٠٠	٦٩٥٠٠	٦٩٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦	م٢	٩٠,٠٠٠	٠	٦٩٥٠٠	٦٩٥٠٠	٠	٤١٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٤١٧,٠٠٠	
٣	أعمال الردم													
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب(- 2 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف(نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	٤٧٤٠٣,٥٩	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
									٠				٠	
	علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم	٢٧٠,٢	م٣	٤٧٤٠٣,٥٩	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠						٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٤٧٤٠٣,٥٩	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠		٠					
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتي ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠٠,٧	م٣	٣١٥٨١,٣٠	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	٧٦٥,٣٢٠	٠	٠	٠	٧٦٥,٣٢٠	
	علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم	٢٧٠,٢	م٣	٣١٥٨١,٣٠	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠		٢,٠٥٣,٥٢٠				٢,٠٥٣,٥٢٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٣١٥٨١,٣٠	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠		٩٨,٨٠٠				٩٨,٨٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٣٠٧,١٤٠	
		خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة الاف ومائة واربعون جنيها مصريا لاغير												

الشركة المنفذة/ شركة الكفاح للمقاولات
مدير المشروع
م/ محمد محسن فياض

مهندس الاستشاري (المساحة)

مهندس الاستشاري (د. سعد الجيوشي)
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

تمت المراجعه فنيا فقط
١٣ / ٢٠٢٤

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .... سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً
تحريراً في :
.... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"
١٣ / ٢٠٢٤

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

حق المستحق :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) ٥٢٠٧١٤٠/—

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل مليم	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات مليم	إستقطاعات جنية	الجملة مليم	الجملة جنيه	جنيه مصرى
										٥٢٠٧١٤٠/—

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم	جملة المبالغ السابق صرفها	٤٦٤٥٨٢٠/—
بتاريخ	الباقى للمقاول	٦٦١٢٢٠/—
		(١٢٤٥٠٠) ضم صيانة ٢٤٩ يوم
		٥٢٦٨٢٠١/—

١٪ ت ص ٦٦١٣,٢
٠,٥٪ ن ك ٢٣٠٦٦/—
دمغة ١٢٥٥٤,٧٠

الجملة
٤٩٢٨٠٢,٨٥ مدكة
٢١٤٩١,٤٥ ضم

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	٥٢٤٢٩٥,٢/—

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل.

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.