الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص ختامى

عن عملية: اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقه الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقه (B5) القطاع الثانى بالامر المباشر

مع شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : ١٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٠٦ / ٠٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .											لوحات المشروع متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٣٠,٠٠	٠,٠٠	م٣	٩٠٩٠٨,٠٠	-٩٠٩٠٨,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ٠,٨٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٨٠	٠,٠٠	م٣	٩٠٩٠٨,٠٠	-٩٠٩٠٨,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)	٠,٢٥	٠,٠٠	م٣	٦٠٣٦٢,٠٠	-٦٠٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامة المرور متواجد
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)	٠,٧٠	٠,٠٠	م٣	٢١١٩٨,٠٠	-٢١١٩٨,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقه التامين متواجده
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر)	١,٢٠	٠,٠٠	م٣	٩٣٤٧,٠٠	-٩٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقه التامين متواجده
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو2023	٣٣,٦٠	٧٧٢٢٧,٩٤٥	م٣	٠,٠٠	٧٧٢٢٧,٩٤٥	٧٧٢٢٧,٩٤٥	ختامى	٢٥٩٤٨٥٨,٩٤	٠,٠٠	٢٥٩٤٨٥٨,٩٤	المعدات متواجده
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	٤٣٣٧٤,٩٤٥	م٣	٠,٠٠	٤٣٣٧٤,٩٤٥	٤٣٣٧٤,٩٤٥	ختامى	١١٩٢٨,١١	٠,٠٠	١١٩٢٨,١١	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٧٧	٢٢٣١٤,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٢٣١٤,٠٠	٢٢٣١٤,٠٠	ختامى	١٥٢٣١,٤٨	٠,٠٠	١٥٢٣١,٤٨	وثيقه التامين متواجده
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر)وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٣٢	١١٥٣٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٥٣٩,٠٠	١١٥٣٩,٠٠	ختامى				معمل الموقع متواجد
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه فى تربه صخريه ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكيةو توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											التقارير الشهريه والمبدئي والاسبوعي متواجده
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٢,٠٠	٠,٠٠	م٣	٣٠٥٠٧,٠٠	-٣٠٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٢٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٢٠	٠,٠٠	م٣	٣٠٥٠٧,٠٠	-٣٠٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ شهر مايو2023	٩١,٨٠	٣٠٥٠٧,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٠٥٠٧,٠٠	٢٨٠٠٥٤٢,٦٠	ختامى	٢٨٠٠٥٤٢,٦٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٥٤٢,٦٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	١٥٧٦٤,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٧٦٤,٠٠	٤٣٣٥,١٠	ختامى	٤٣٣٥,١٠	٠,٠٠	٤٣٣٥,١٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٧٧	١٤٧٤٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٧٤٣,٠٠	١١٣٥٢,١١	ختامى	١١٣٥٢,١١	٠,٠٠	١١٣٥٢,١١	
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	٨٨,٠٠	٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٥٧٥٦,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٤٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٤٠	٨٥٧٥٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٥٧٥٦,٠٠	٨٤٤٦٩٦٦,٠٠	ختامى	٨٤٤٦٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	٨٤٤٦٩٦٦,٠٠	
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ مايو2023	٩٨,٥٠	١٥٢٨٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٢٨٩,٠٠	٤٢٠٤,٤٨	ختامى	٤٢٠٤,٤٨	٠,٠٠	٤٢٠٤,٤٨	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	٧٠٤٦٧,٠٠	م٣	٣٦٧٦٨,٠٠	٧٠٤٦٧,٠٠	٥٤٢٥٩,٥٩	ختامى	٥٤٢٥٩,٥٩	٠,٠٠	٥٤٢٥٩,٥٩	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٧٧	٧٠٤٦٧,٠٠	م٣	٣٦٧٦٨,٠٠	-٣٦٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	٩٤,٠٠	٠,٠٠	م٣	٣٦٧٦٨,٠٠	-٣٦٧٦٨,٠٠	٣٨٦٧٩٩٣,٦٠	ختامى	٣٨٦٧٩٩٣,٦٠	٠,٠٠	٣٨٦٧٩٩٣,٦٠	
	علاوة ٢,٥٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٥٠	٠,٠٠	م٣	٣٦٧٦٨,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	١٠١١١,٢٠	ختامى	١٠١١١,٢٠	٠,٠٠	١٠١١١,٢٠	
	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ مايو2023	١٠٥,٢٠	٣٦٧٦٨,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٦٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	٣٦٧٦٨,٠٠	م٣	١٨٣٤٦,٠٠	-١٨٣٤٦,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	م٣	١٨٣٤٦,٠٠	-١٨٣٤٦,٠٠	٢٠٥٢٩١٧,٤٠	ختامى	٢٠٥٢٩١٧,٤٠	٠,٠٠	٢٠٥٢٩١٧,٤٠	
	علاوة ٢,٧٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٧٠	٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٣٤٦,٠٠	٣٢٧٩,٣٨	ختامى	٣٢٧٩,٣٨	٠,٠٠	٣٢٧٩,٣٨	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ مايو2023	١١١,٩٠	١٨٣٤٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٩٢٥,٠٠	٨٤٧٥,٧٢	ختامى	٨٤٧٥,٧٢	٠,٠٠	٨٤٧٥,٧٢	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٧٥	١١٩٢٥,٠٠	م٣	٥٧٨٤٥,٠٠	-٥٧٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٣٢	٦٤٢١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٤٢١,٠٠	٨٦٧٦٧,٥٠	ختامى	٨٦٧٦٧,٥٠	٠,٠٠	٨٦٧٦٧,٥٠	
	علاوة ١ جنيه وذلك بعد أول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٠٠	٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	ختامى				
	علاوة ١,٥ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٥٠	٥٧٨٤٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٧٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	ختامى				

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	
اجمالى قيمة الاستقطاعات	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
ما سبق صرفه	
اجمالى قيمة المستخلص الختامى	

تحريرا في ١٦ / ١١ / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

استشارى المساحة
مكتب XYZ

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م/

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفي عبدالجواد

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى عبد الجواد

يعتمد ,,,,
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

يتم مراعاة ما جاء بعرض الاستلام الابتدائى والتقييم.

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		فرش	جنيه
	رقم	تاريخ		فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه		