الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الاول(العين السخنة -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٥٣+٠٠٠ بطول ١ كم (إتجاه مطروح)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(٢٠٧٨/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠-٠٣-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣-١	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢١،٢٢٥,٥٤	٢٠،١٠٠	٢٠،١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين الشخصية سارية حتى (٢٨-٥-٢٠٢٤) وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتى (٢٨-٥-٢٠٢٤) يوجد عدد (١) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي
	علاوة مسافة النقل٣١٩ كم	٤٤٣,٨٠	متر مكعب	٢١،٢٢٥,٥٤	٢٠،١٠٠	٢٠،١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢١،٢٢٥,٥٤	٢٠،١٠٠	٢٠،١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	متر مكعب	١٩،٤٩٤,٨٣	٠	١٨،٥١٠,٠٠	١٨،٥١٠	٠	١،٨٧٦،٩١٤	٠	٠	٠	١،٨٧٦،٩١٤	
	علاوة مسافة النقل٣١٩ كم	٤٧٥,٥٠	متر مكعب	١٩،٤٩٤,٨٣	٠	١٨،٥١٠,٠٠	١٨،٥١٠	٠	٨،٨٠١،٥٠٥	٠	٠	٠	٨،٨٠١،٥٠٥	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩،٤٩٤,٨٣	٠	١٨،٥١٠,٠٠	١٨،٥١٠	٠	٢٤٠،٦٣٠	٠	٠	٠	٢٤٠،٦٣٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٠،٩١٩،٠٤٩	

فقط : عشرة مليونا وتسعمائة وتسعة عشر آلفا وتسعة واربعون جنيها لا غير

مدير المشروع المقاول
م / أحمد محمد شوشان

الاستشاري (XYZ)

مدير المشروع الإستشاري مكتب
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
23 / 4 / 2024

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

KK
المكتب الاستشاري الهندسي
مدير المشروع م / خالد فوزي
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع السابع

شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة
س.ت : ٢٣٨٨٨
ب ض : ٥٨٩-٥٨١-٤٤٩

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
											١٠٩١٩٠٤٩,-

جملة المبالغ السابق صرفها ١٠٨٩٠١٨٠,-

الباقى للمقاول ٢٨٨٦٩,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات				
ضمان اعمال ١٤٤٣			٢٨٨,٦٩	١٪ ٩٪ ض
دونمات ١٠٥٧			١٤٤٢,٤٥	٥٪ ضمان اعمال
ا.ت.ض ٢٧٥				
جملة قيمة الاستقطاعات	٢٧٧٥	الجملة أوامر الدفع		
جملة قيمة أوامر الدفع	٢٦٠٩٤	الفرات ١٣٧٥		
		الشركة ٢٤٧١٩		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.