مشروع: إعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٦ بطول ٥ كم اتجاة الاسكندرية

تنفيذ : شركة نسور الصعيد المتحدة

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٣)

المقاول: شركة نسور الصعيد المتحدة رقم العقد(٧٠٥/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (٢٠٢٤/٠٢/١٥)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية جنيه	الوحدة	السعر	سعر العمل السابق إجراؤه	سعر الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	سعر الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	سعر الاعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع و سحب جنيه	استقطاع و سحب قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
3	اعمال ردم												- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - يتم توفير الأثاث المكتبى بقيمة (٤٥,٦) الف جنيه بالقاهرة وإحضار إفادة من القاهرة بتمام التوريد - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون. - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٣/١١/٩ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتي متسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٥٧.٠٠	م٣	٢٥,٨٣٤.٠٠	٢٤,٤١٧	٢٤,٤١٧.٠٠٠	٠.٠٠					
	السعر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٨٨.٦٠	م٣	٢٧٠.٠٠	٠	٢٥٦.٠٠	٢٥٦.٠٠				٢٢,٦٨١.٦٠		
	السعر خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢ طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٨٩.٨٠	م٣	١,٣١٦.٨٠	٠	١,٢٥٠.٠٠	١,٢٥٠.٠٠				١١٢,٢٥٠.٠٠		
	السعر خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢ طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٩٠.٠٠	م٣	٩,٤٠٥.٤٠	٠	٨,٩٣٥.٠٠	٨,٩٣٥.٠٠				٨٠٤,١٥٠.٠٠		
	السعر خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢ طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٩١.٧٠	م٣	٧,٤٤٤.٢٠	٠	٧,٠٧١.٠٠	٧,٠٧١.٠٠				٦٤٨,٤١٠.٧٠		
3/1	السعر خلال شهر يناير ٢٠٢٣ طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ -	٩٣.٤٠	م٣	٥,٧٤٦.٤٠	٠	٤,٩٠٦.٠٠	٤,٩٠٦.٠٠ -				٤٥٨,٢٢٠.٤٠		
-	علاوة مسافة النقل للتراب ٩٠ كم (٩٢- ٢كم محمل على البند = ٩٠ كم)	١٠٨.٠٠	م٣	٢٠,٦٦٧.٢٠	١٩,٥٣٣.٦	١٩,٥٣٣.٦٠-	٠.٠٠				٠.٠٠		
	علاوة مسافة النقل للرمال ٧٨ كم (٨٠ كم محمل على البند - ٢ كم = ٧٨ كم)	٩٣.٦٠	م٣	٥,١٦٦.٨٠	٤,٨٨٣.٤٠	٤,٨٨٣.٤٠-	٠.٠٠				٠.٠٠		
	علاوة مسافة النقل للتراب ٩٠ كم (٩٢- ٢كم محمل على البند = ٩٠ كم)	١٣٥.٠٠	م٣	١٩,٣٤٦.٢٤	٠	١٧,٩٣٤.٤٠	١٧,٩٣٤.٤٠				٢,٤٢١,١٤٤.٠٠		
	علاوة مسافة النقل للرمال ٧٨ كم (٨٠ كم محمل على البند - ٢ كم = ٧٨ كم)	١١٧.٠٠	م٣	٤,٨٣٦.٥٦	٠	٤,٤٨٣.٦٠	٤,٤٨٣.٦٠				٥٢٤,٥٨١.٢٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م٣	٢٥,٨٣٣.٩٤	٢٤,٤١٧	٢٤,٤١٧.٠٠-	٠.٠٠				٠.٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م٣	٢٤,١٨٢.٨٠	٠	٢٢,٤١٨.٠٠-	٢٢,٤١٨.٠٠				٢٩١,٤٣٤		
							إجمالي قيمة المستخلص				٥,٢٨٢,٨٧١.٩٠		

فقط خمسة مليون ومائتان الثمان وثمانون الفا وثمانيمائة واحد وسبعون جنيها وتسعون قرشاً فقط لاغير

الشركة المنفذة : نسور الصعيد المتحدة

مدير المشروع
ميتا فكري رزق الله

استشارى المصلحة
أ/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
SPECTRUM CONSULTING
سبكترم للاستشارات الهندسية

استشارى عام (systra)
مهندس/ علاء عبد اللطيف
(تمت المراجعة قبلا فقط)

مدير المشروع (الهيئة)
مهندسة/ ميرجريت مجدى زاخر

مدير مشروعات الهيئة
مهندس/ محمد حسنى قرنص

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" منى محمد محيوط "

إجمالي الأعمال ٥٢٨٢٨٧١,٩٠

الأعمال السابقة ٤٢٧٥٩٠٥,٠٤

قيمة المستخلص ١٠٠٦٩٦٦,٨٦

خصم غرامة تأخير ٩٠٦٢٧,٠٢

صافي المستخلص ٩١٦٣٣٩,٨٥

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد المنحقات :

القيمة :

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصري
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	٥٢٨٢٨٧١,٩٠
										—

جملة المبالغ السابق صرفها ٤٢٧٥٩٠٥,٠٤

الباقي للمقاول ١٠٠٦٩٦٦,٩٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

الإستقطاعات

ضمان أعمال ٥٠٣٤٨,٢٠

دمغات ٢١٢٢٨

م.ت.ص ٩٥٩٠

الإجمالي ٨١١٧٦,٢٠

م.ت.ص ١٠٠٦٩٦٦

ضمان أعمال ٥٠٣٤٨,٣٤

الدمغات ٢٤٥٦٤

صافي المستخلص ٨٢٥١٦٢,٥٥

الضرائب ٤٧٩٥١

شركة ٧٨٧٢١٢,٥٥

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي قيد هذا القرار.