الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

مستخلص " جاري " رقم (٦)
رقم العقد (٢٢/٧٧٩/٢٠٢١)

مشروع تطويروفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح جي بعملة ادكو بطول ٢,٦ كم
شركة (الصفا المقاولات)

حتى تاريخ ١١/٩/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقايسة	الفئة طبقا للعقد جنيه	الوحدة	كمية العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت الى الان	جاري أم نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال جسات بالمتر لتحديد اطوال الخوازيق وتشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية والتماسكة احداد اقل من ٦٥٠كجم / سم٢	٧٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٥٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٠	جاري	٢٣٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٥٠,٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في تمهيد الاعمال الرفع المساحي الكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات والمعايات الهندسية المشروع	٦٠٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	م٢	٣٨٢٥٠,٠٠	٨١٩٣,٠٠	٤٦٤٤٣,٠٠	جاري	٢٧٨٦٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٥٨,٠٠	البرنامج الزمني والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة العادية بالتربة الصخرية باستخدام الباكدوزر وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاسوية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والمواصفات	١٥٠٠٠٠	٢٦,٠٠	م٣	٩٣٥٣٥,٠٠	٢١٣٢٨,٠٠ - ٣١٣٣٣,٠٠ (بدون الحفر بالمتفجرات)	١١٤٨٦٣,٠٠	جاري	٢٩٨٦٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٦٤٣٨,٠٠	في تأمين سلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المكعب توريد طبقات ردم من احجار صخرية مقاس ١٥ الى ٢٠ سم لا تزيد نسبة المواد الناعمة عن ٥% مطابقة للمواصفات	٨١٥٠٠	٥٠٠,٠٠	م٣	٥١٦٩٠,٠٠	١٥٠٤٦,٠٠	٦٦٧٣٦,٠٠	جاري	٣٣٣٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٦٨٠٠٠,٠٠	سيارة نقل العينات متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة من الفلتر من خليط من رمل ١ و من ٢ و من ٣ اعلى طبقة الردم الصخري طبقا للرسومات والبند يشمل رسوم الكارته والموازين وخلافه والعمرة شامل جميع انواع الهالك حول القياس هذا هو البند	١٥٠٠٠	٥٨٥,٠٠	م٣	٤٥٥٠,٠٠	٥٢٦٠,٠٠	٩٨١٠,٠٠	جاري	٥٧٣٨٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣٨٨٥٠,٠٠	العلامات الإرشادية و التحذيرية متواجدة
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي حول الخنادق توريد الدخائل لا يقل عن ١٥٠ جم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل تثبيت طبقة الواصلات البيئة العامة للطرق	٥٩٧٣٨,٧٥	٨٠,٠٠	م٢	١٧٤٦٠,٠٠	٢١١٠٥,٠٠	٣٨٦٦٥,٠٠	جاري	٣٠٩٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٣٢٠٠,٠٠	المعمل ومهندس المعمل متواجد
٧	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة مورده من خارج الموقع وقاله من الاقل على طبقتين بسمك ١٠ سم اسفل واعلى شرائح الجيوتكستايل	٥٠٠٠	٤٠٢,٠٠	م٣	٣٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠٠٠٠,٠٠	الحد الادني من المعدات متواجد
٨	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة من الحفر الردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي الاقل الجسور الاكتاف	٨٠٠٠٠	٣٩٩,٢٠	م٣	٦٨٠٠,٠	١٩٨١٩,٠٠	٢٦٦١٩,٠٠	جاري	١٠٦٢٦٣٠٤,٨٠	٠,٠٠	١٠٦٢٦٣٠٤,٨٠	براي تطبيق نصوص العقد
٩	المتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المجروشة بنسبة الكسر والمطابقة للمواصفات والتدرج الواردة بالاشتراطات العامة والخاصة والمشروع	١٧٥٠٠	٤٦٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	جاري	١٠٩٠٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٤٤٠,٠٠	براي خصم دفاع وقاره (٥٨٧٠٠٠) حنيها نظير اجراءات حماية بمعمل المنطقة
١٠	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة من النسيج الصناعي حول الخنادق لا يقل عن ١٥٠ وتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة	٤٠٠٠٠	٦٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٥٨٥٢,٠٠	٥٨٥٢,٠٠	جاري	٣٨٠٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٣٨٠,٠٠	
									٥٩٥٩٦١٢٠,٨٠	٠,٠٠	٥٩٥٩٦١٢٠,٨٠	
									٥٦٦١٦٣١٤,٧٦		٥٦٦١٦٣١٤,٧٦	

تم مراجعة عدد (٢) سيارة نقل الى الإدارة العامة بالمركز

في حالة الموردين معاملات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة والموازين طبقا ل لائحة الشركة الوطنية كالتالي :

٢٥,٠٠	م٣	٤٥٥٠,٠٠	٤٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	
١٣,٠٠	م٣	٦٨٠٠,٠٠	١٩٨١٩,٠٠	٢٦٦١٩,٠٠	جاري	٣٤٦٠٤٧,٠٠	
٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	جاري	٥٨٥٠٠,٠٠	
				٥٦٦١٦٣١٤,٧٦			
				٥٧٠٢٠٨٦١,٧٦		٦٠٠٠٠٦٦٧,٨٠	
						١٠١٣٣٣٣١,٥٠ ٣٦٩٢٠٥٢٠,٠٠	
			٢٠١٠٠٣٤١,٧٦				

عشرون مليون ومائة الف وثلاثمائة وواحد واربعون جنيه و ستة وسبعون قرشا

يعتمد :
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /
(مجدي عبد السلام عامر)

مدير إدارة المشروعات بالمنطقة

تمت المراجعة بكلية
من المنطقة
أ/ محمد نصار

مدير العموم

ممثل الشركة المنفذة

اجمالي الأعمال بنسبة ٩٥٪	٥٧٠٠٠٦٣٤,٤٠
الأعمال السابقة	١٠١٣٢٣٣١,٥٠
الأعمال الحالية	٤٦٨٦٨٣٠٢,٩٠
الاستقطاعات	٥٤٧٣٧٨٧,١٥
الصافي	٤١٣٩٤٥١٥,٧٥

أوامر الدفع

ضرائب	٢٢٣١٨٢٣,٩٠
الشركة	٣٧٥٣٣٤٦٠,٣٥
تأمينات	١٦٢٩٢٣١,٥٠

الاستقطاعات

ضمان أعمال	٢٣٤٣٤١٥,١٠
دمغات	١٠٧١٦٧٢,١٠
ضد معمل	٧٢٠٨,٨٠
[illegible]	[illegible]
م ٢ معمل	٦٧١٦,٢٥
رسوم معمل	٢٤٧٧٥,١٠
بروتوكول بيتوصيه	٢٠٠٠٠٠,١٠
اجمالي	٥٤٧٣٧٨٧,١٥