Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

Owner Consultant

SYSTRA SHAKER

Contractor

الأندلس للاستثمار العقاري و المقاولات المتكاملة

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين–مطروح)

بريخ عند المحطات (925+298)

تنفيذ / شركة الاندلس للاستثمار العقارى والمقاولات المتكامله

مستخلص رقم (1) جارى

العقد رقم : 2025/2024/387

في المدة من بدء العمل حتى 30 / 1 / 2025

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك و الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعترضه وتزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة الاف و خمسمائه متر مكعب).	3500	100	م3	0.00	753.00	753.00	جارى	98%	73794.00	0.00	73794.00	
3	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من سن + رمل بنسبة 1:2 مورده من خارج الموقع لزوم الاساسات و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم علي طبقات الا يزيد سمك الطبقه عن 25 سم مع الرش بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الة الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصي كثافة جافة و الفئه تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (الف متر مكعب)	1000	360	م3	0.00	294.00	294.00	جارى	98%	103723.00	0.00	103723.00	
4	باليوم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (تسعون يوما)	90	1443	يوم	0.00	75.00	75.00	جارى	98%	106060.00	0.00	106060.00	
5	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات و البلاطه الانتقاليه مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300كجم / م3 و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم2	25	2,290	م3	0.00	14.00	14.00	جارى	98%	31418.00	0.00	31418.00	الحد الادني من المعدات متواجدة
6	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبريخ حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي و استخدام اضافات خاصه (corrosion inhibitor) و اضافة السيلكا فوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح أملس للاسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمه ومعالجته علي ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 400 كجم\سم2 علي ان يحقق الرمل و الركام و الخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على durability لا تقل عن 120 سنه للعنصر و استخدام شدات معدنية خاصه للحصول علي اقصي جساءه سطح و السعر لا يشمل حديد التسليح و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	250	3,325	م3	0.00	142.00	142.00	جاري	95%	448542.00	0.00	448542.00	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات
7	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطار داخلية (1.00م) (رتبة 2 أ) وسمك 5سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8م3 زلط + 0.4م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح عالى المقاومة رتبة 36/52 بمعدل16 Ø6كم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل 5Ø10كم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	225	3,000.00	م.ط	0.00	72.00	72.00	جاري	98%	211680.00	0.00	211680.00	
8	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (60\40) لزوم جميع العناصر الانشائيه للبريخ و السعر يشمل التقطيع للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمه لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمه لتركيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (خمسه و ثلاثون طن)	35	58,000	بالطن	0.00	26.00	26.00	جاري	98%	1477840.00	0.00	1477840.00	
9	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازله للرطوبة افقيه اسفل الاساسات الارضيات تتكون من لفائف البولي ايثيلين سمك 400 ميكرون و السعر يشمل الركوب 10 سم و اللذ يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه و المواصفات الفنيه و تعليمات المهندس المشرف .	191	25	م2	0.00	142.00	142.00	جارى	98%	3479.00	0.00	3479.00	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
10	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازله للرطوبه امن الانسومات المسلح سمك 4سم و الفئه تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و علي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	1275	200	م2	0.00	251.00	251.00	جارى	98%	49196.00	0.00	49196.00	يراعي تطبيق بنود التعاقد
12	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	9	1,050	م3	0.00	5.00	5.00	جارى	98%	5145.00	0.00	5145.00	
13	في حالة زياده محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانه 125 جنيه \ 50 كجم اسمنت شيكاره سواء بالزياده او النقصان	40	375	50كجم	0.00	5.00	5.00	جارى	98%	1837.00	0.00	1837.00	
14	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop V-type) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ و البند يشمل الاوتار اللازمه لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل و التنفيذ المعتمده من المهندس الاستشاري و طبقا لاصول الصناعه	148	280.00	م.ط	0.00	143.00	143.00	جارى	98%	39239.00	0.00	39239.00	
15	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop O-type) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات و حوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الأوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	24	570.00	م.ط	0.00	12.00	12.00	جاري	98%	6703.00	0.00	6703.00	
	الاجمالي									2558656.00	0.00	2558656.00	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											2558656.00	
	نسبة 95% لحين نهو التفاوض											2430723.00	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											0.00	
	اجمالى ماسبق صرفه											0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص (اثنان مليون و اربعمائه و ثلاثون الفا و سبعمائه و ثلاثه و عشرون جنيها فقط لا غير)											2430723.00	

عن الشركة المنفذة

م / محمد الخواجه

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

المهندس / احمد الشاعر

عن الهيئة

المهندس / احمد ابوديقة

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

مكتب سيسترا

م/ احمد ابوعافية

م/حسني وهبه

تحريراً في ..... سنة 2025

المحاسب / .....

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً في ..... سنة 2025

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة

م/ محمد نصار

يعتمد

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس/ حسن الصاوي

٩٥٪ من اجمالى الاعمال الصين المتقاضى ٢٤٣٠٧٢٦

الباقى

قيمة المستخلص ٢٤٣٠٧٢٦

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق.....

بند الميزانية.....

العقد رقم : (387 / 2024 / 2025) بتاريخ : 23 / 10 / 2024

مع شركة الاندلس شاملة المدة من بدء العمل حتى 30/1/2025

الاستقطاعات

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

	قرش	جنيه
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

تحريراً في / سنة 20 الجملـــــة