الهيئة العامة
لطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة كفرالشيخ
الإسكندرية مطروح
إدارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم ٣٦١,٨٠٠ الى الكم ٣٦٣,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه برج العرب

تنفيذ : مكتب القمة للمقاولات العمومية

عن المدة من بدا الأعمال حتى (٢٠٢٤/٧/١٥)

مستخلص جارى رقم (٥)

المقاول : مكتب القمة للمقاولات العمومية رقم العقد(٢٠٢٢/٢١٠٥-٢٠٢٣)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المطلوب إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال الحفر										
١-١	بامر المكتب :-عمل مطر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع الواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالجرارات للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالجرارات للوصول الى القص كثافة جافة (95% من الكثافة المعملية للمصروف) ومعمل على البلد تعمل ونقل الاتربة الزائدة المسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا لمتطلبات التصميمية والمقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم الحساب علاوة ٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة									- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	السعر خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	21.90	م٣	7,614.00	7,233.00	0.00	7,233.00	158,402.70	0.00	158,402.70	- العلامات الارشادية متواجده
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.30	م٣	6,940.00	5,592.00	0.00	5,592.00	173,369.60	0.00	173,369.60	
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.50	م٣	30,821.00	29,279.00	0.00	29,279.00	775,893.50	0.00	775,893.50	لوحات المشروع متواجدة
١-٢	بامر المكتب :-عمل مطر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الارض الزراعية) او الطفلة ذات مضمون مياة مرتفع (طبقا لتربة المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالجرارات للوصول الى القص كثافة جافة (95% من الكثافة المعملية للمصروف) ومعمل على البلد تعمل ونقل الاتربة الزائدة المسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والتدة تشمل عمل تلوينات وذلك باستخدام الارض الزراعية المحاورة لتلك التنفيذ على مراحل باستخدام وسيلة نقل المناسبة لشق اسفلت المرور وذلك طبقا لتربة المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا لمتطلبات التصميمية و المقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم الحساب علاوة ٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة									- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	43.40	م٣	5,674.00	5,390.00	0.00	5,390.00	233,926.00	0.00	233,926.00	
٢	اعمال الردم										
٢-١	بامر المكتب :-عمل كورنيه وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٤٠ سم حتى مضروب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المطلوب التصميمي للمشروع لمسار الانشاء (بما تحمل كاولينيا لا تقل عن ١٥ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالجرارات للوصول الى القص كثافة جافة (٩٥ من الكثافة المعملية للمصروف) ويتم التنفيذ طبقا لمتطلبات التصميمية والمقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٢ كيلو. يتم الحساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. السعر يشمل عمل ترولات وتنظيف والمخارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . السعر يشمل ايضا اعادة المحمورية .									- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	السعر خلال شهر فبراير ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	97.50	م٣	1,594.00	1,513.00	0.00	1,513.00	147,517.50	0.00	147,517.50	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	101.40	م٣	33,433.00	27,735.00	4,025.00	31,760.00	3,220,464.00	0.00	3,220,464.00	
	علاوة مسافة نقل تربة لمسافة ٤١ كم = ١,٥٣٩٤ = ١٣٨٥ جنيه طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	138.00	م٣	28,021.60	23,396.80	3,220.00	26,616.80	3,673,118.40	0.00	3,673,118.40	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوة مسافة نقل ترول لمسافة ١٣ كم = ١,٥٣٩١ = ١٣٦,٥ جنيه طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	136.50	م٣	7,005.40	5,849.20	805.00	6,654.20	908,298.30	0.00	908,298.30	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة تحميل ورص الشاشة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	35,027.00	29,246.00	4,025.00	33,271.00	432,523.00	0.00	432,523.00	
٣	طبقات الاساس										
٣-١	بامر المكتب :-عمل كورنيه وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتكونة تتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وقص حجم التحبيبات ٢٠٠ مم والا تزيد نسبة الغبار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و الدرج الزرارة بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاولينيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الطفل بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الانكماش عن ٥٪ و الا يقل معامل المرونة (Evq) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم قياسها باستخدام الات التسوية المحلية على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد عمل الدمك عن ٢٥ سم وتمهيدها الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالجرارات للوصول الى القص كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والتدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل لا تزيد عن ٢٠ كم . يتم الحساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .									
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	143.30	م٣	563.00	534.00	0.00	534.00	76,522.20	0.00	76,522.20	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	146.40	م٣	5,065.00	4,810.00	0.00	4,810.00	704,184.00	0.00	704,184.00	
	السعر المحمورية (prepared subgrade)	161.00	م٣	5,628.00	5,344.00	0.00	5,344.00	860,384.00	0.00	860,384.00	-وثيقه التأمين ساريه حتى ٢٠٢٥/١١/٢٧
	علاوة مسافة نقل ٩,٠ كم = ١,٣٢٧ = ٩١ جنيه	91.00	م٣	5,628.00	5,344.00	0.00	5,344.00	486,304.00	0.00	486,304.00	
	علاوة تحميل ورص الشاشة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	5,628.00	5,344.00	0.00	5,344.00	133,600.00	0.00	133,600.00	- يراعى تطبيق نصوص العقد
٣-٢	بامر المكتب :-عمل كورنيه وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكونة تتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وقص حجم التحبيبات ما بين ٢١,٥ مم الى ٥٠ مم والا يزيد نسبة الغبار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % ميجاباسكال والا يزيد (Ev2) منخل ٢٠٠ عن ٩% والدرج الزرارة بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاولينيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة نسبة الطفل بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ويتم قياسها على طبقتين باستخدام الات التسوية المحلية على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد عمل الدمك عن ٢٠ سم وتمهيدها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالجرارات للوصول الى القص كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والتدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٢٠كم يتم الحساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .									-الحاسب الالى متواجد
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	151.30	م٣	5,812.00	5,519.00	0.00	5,519.00	835,024.70	0.00	835,024.70	- السياره غير متواجده
	السعر المحمورية subballast	175.00	م٣	5,812.00	5,519.00	0.00	5,519.00	965,825.00	0.00	965,825.00	
	علاوة مسافة نقل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ ٩٠ كم = ٧,٣٢٧ = ٩١ جنيه	91.00	م٣	5,812.00	5,519.00	0.00	5,519.00	502,229.00	0.00	502,229.00	
	علاوة تحميل ورص الشاشة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	5,812.00	5,519.00	0.00	5,519.00	137,975.00	0.00	137,975.00	
٣-٣	بامر المكتب :-توريد وتثبيت ورام لحجز بسمنتات تتوزع بين ١ الى ٢ سم و بين ١ الى ٤ سم و بين ١ الى ٢ قى ١ بنسبة ١:١:٢ بنسبة تخصص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد شاعمة او قورة (مادة من سلفات ٣٠٠) نهائيا او مواد هاتية او بيت الشل ويتم تلاؤمها فعليا تتميس بالخلط لمسافة سطح الموقع بعمق ١٠٠ سم على اعلى مشروب الموقع الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد لتطابق عن ٢,٥ باستخدام جهاز EUTZEV بفرض الا يعد احتمد الحجار واحدة للتجارب المعملية والتدة وتشر اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الرواح المتحمل لقطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة طبقات عن ٥٠ مترز بالمواصفات الخاصة بالمشروع على ان الشطح الكترى ويجو العمل طبقا لاصول الصناعة المعتمدة kn مقدارة ٨ مسافة النقل ٢٠كم الفئة شاملة طبقا لمادة المحمورية . يتم الحساب علاوة ١,٠٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .									
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	347.20	م٣	9,422.00	8,950.00	0.00	8,950.00	3,107,440.00	0.00	3,107,440.00	
	علاوة مسافة النقل ٤٠ كم = ١,٣٢٧ = ٩١ جنيه	91.00	م٣	9,422.00	8,950.00	0.00	8,950.00	814,450.00	0.00	814,450.00	
	علاوة تحميل ورص الشاشة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	9,422.00	8,950.00	0.00	8,950.00	223,750.00	0.00	223,750.00	
٤	اعمال تقوية اساسية										
٤-١	بامر المكتب :-توريد و تركيب طبقة من السميج الصناعى ويو للمستقل مقاومة الشقاق لا تقل عن ٢٠٠ % و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات طبقا لهيئة العامة لطرق و الكبارى	42.00	م٢	10,652.00	10,118.00	0.00	10,118.00	424,956.00	0.00	424,956.00	
							اجمالى قيمة المستخلص	18,996,156.90			
								ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وستة وتسعون الفا و مئه و سته و خمسون جنيها و تسعون قرشا فقط لا غير			

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هنى محمد محمود طه "

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس/ مصطفى عباس

مدير مشروع التهيئة
م/ أحمد عزت مجدى

استشارى عام (SYSTRA)
مهندس/ علاء محمد عبد اللطيف
تحت الدراجة خلية فلط

SPECTRUM CONSULTING

القمة للمقاولات العمومية

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المشحونات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
											١٨٩٩٦١٥٦,٩
حيلة الاستقطاعات				الصافى	٨٣٩٨٨,٩٠	٩٣٠٧١٣٦٠					١٧٩٨١٤٥٤,٤
										جملة المبالغ السابق صرفها	
										الباقى للمقاول	١٠١٤٧٠٢,٥٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

ضريبة الدمغة ٥٠٧٢٥,١٠
دمغة ٢٣٥٩٠
ضريبة مرتب ٩٦٦٣,٨٠

أوامر الدفع

الفراجى ٤٨٢١٩,٢٠
الشركة ٨٨٢٣٩٤,٤

	١٠١٤٧٠٢		١٠٤٠٠ من	
	٥٠٧٢٥,١٢		٥ بالمائة	
	جملة قيمة التحويل		الجملة	
	جملة قيمة التحويل			

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.