مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كم اتجاة برج العرب

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

من بداية العمل حتى 2024-09-02

الهيئة العامة لطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد(898/2022/2023)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			استقطاع او جزاء		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
						فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه		
1-1	أعمال الازالة والتطهير بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	متر مربع	160,000	90,000	0	90,000	0	450,000	0	0	0	450,000	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين الشخصية سارية حتى (4-12-2024) وثيقة تامين المقاولين سارية حتى (4-12-2024)
2-2	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	متر مكعب	400,000	208,000	-208,000	0	0	0	0	0	0	0	
2-2	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	متر مكعب	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-2-1	السعر في شهر اغسطس 2022 طبقا للمفاوضة		24.20	60,000	57,000	57,000	57,000	1,379,400				1,379,400	
2-2-2	السعر في شهر سبتمبر 2022 طبقا للمفاوضة		24.60	34,000	32,300	32,300	32,300	794,580				794,580	
2-2-3	السعر في شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة		28.20	94,000	89,300	89,300	89,300	2,250,360				2,250,360	
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	متر مكعب	54.00	180,000	17,500	-17,500	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	متر مكعب	65.50	180,000	28,000	-28,000	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	متر مكعب	76.00	540,000	42,600	-42,600	0	0	0	0	0	0	
2-3	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	متر مكعب	59.10	18,105	0	17,250.0	17,250.0	1,019,475	0	0	0	1,019,475	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	71.70	28,969	0	27,520.0	27,520.0	1,973,184	0	0	0	1,973,184	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	83.20	43,454	0	41,300.0	41,300.0	3,436,160	0	0	0	3,436,160	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب +2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها والمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة(95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه لكل 1 % بالزيادة او النقصان - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة عن مسافة 2 كم - السعر يشمل عمل اشتراطات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لادارة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	85.00	146,520.33	140,600	-140,600	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 308 كم	متر مكعب	428.40	146,520.33	140,600	-140,600	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	13.00	146,520.33	140,600	-140,600	0	0	0	0	0	0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب +2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها والمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة(95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 96 % يحسب زيادة 1 جنيه لكل 1 % بالزيادة او النقصان - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة عن مسافة 2 كم -السعر يشمل عمل اشتراطات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لادارة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	0.00	241,238.627	0	192,344	192,344	88,285,735.350	0	0	0	88,285,735.350	
	علاوة مسافة النقل 308 كم	متر مكعب	469.00	241,238.627	0	192,344	192,344	2,500,467.450	0	0	0	2,500,467	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	13.00	1,217.000	0	1,156	1,156	102,434.890	0	0	0	102,435	
3-1-1	السعر في شهر سبتمبر 2022 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	88.60	14,528.00	0	13,802	13,802	1,239,383.680	0	0	0	1,239,384	
3-1-2	السعر في شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	89.80	40,384.00	0	38,365	38,365	3,452,832.000	0	0	0	3,452,832	
3-1-3	السعر في شهر نوفمبر 2022 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	90.00	59,643.00	0	56,661	56,661	5,195,799.945	0	0	0	5,195,800	
3-1-4	السعر في شهر ديسمبر 2022 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	91.70	58,695.00	0	55,760	55,760	5,208,007.350	0	0	0	5,208,007	
3-1-5	السعر في شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	93.40	28,000.00	0	26,600	26,600	2,593,500.000	0	0	0	2,593,500	
3-1-6	السعر في شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	97.50	38,771.627	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-1-7	السعر ابتداء من 22-3-2024 طبقا للمفاوضة	متر مكعب	108.00					119,881,319.66					
	إجمالي قيمة المستخلص												

فقط :مائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة وتسعة عشر جنيها وستة وستون قرشا لا غير

الشركة المنفذة: شركة ايه جي ار انترناشيونال

مكتب الاستشاري العام (استشاري) — مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الجاري — مدير عام المشروعات — مدير جودة

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطبوط و ان المبالغ المبينة بالجهد و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول : تحريرا في ..... يدفع للمقاول مبلغ

بالحوظة : الفئات ..... حبر الزيادة بسبب الشروط أعلاه من ..... تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

مكتب الاستشاري الهندسي KK
مشروع: خالد شوزي
مدير المشروع / خالد شوزي
قطاع الكهربائي السريع

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	
~~١١٩٨٨١٢١٩,٦٦~~ ١١٩٨٨١٥١٦,—	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)
٨٤٦٥٦٤,—	جملة المبالغ السابق صرفها
~~٢٠٢٢٩٦٧٩,٣١~~ ٢٠٢٢٩٨٧٦,—	الباقى للمقاول
٢٠٢٢٩٦٧٩,—	

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم

دفعة ٦٢/٢١ ص.ت	١٥٠٠١٩٧,—	~~٢٠٢٢٩٦٧٩,٣١~~	~~١٠٠٠٠٠٠,— ص.ت~~
باقى	٧٥٠٠٠٠٠,—	~~١٧٦١٤٨٢,٩٨~~	~~٥٠٠٠٠٠٠,— خامة العمل~~
دفعة ⑥	٧٥٠٠١٩٧,—		
باقى			
		جملة قيمة التحويل	الجملة
		جملة قيمة التحويل	

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

دفعة ① ٢٠٢٢٩٦٧٩,— حديد المصرية (قطار) ١١٢١٠٠٠٠,—
٩٠١٩٦٧٩,—
دمغات ٤٦٢٧٨٩,٤٥
ص.ت.م ١٩٢٦٦٢,٦٥
٦٥٥٤٥٢,١٠
→ ٨٢٦٤٢٢٥,٩٠
للبنك ٧٤٠٠٩٠٧,٩٠
ض.م ٩٦٢٢١٨,—

دفعة ⑥ ٧٥٠٠٠٠٠,—
الإستقطاعات
دمغات ١٧١٨٢٥,٤٠
ص.ت.م ٧١٤٢٨,٦٠
٢٤٢٢٥٤,—
→ ٧٢٥٦٧٤٦,—
للبنك ٦٨٩٩٦٠٢,٨٥
ض.م ٢٥٧١٤٢,٨٥

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أننى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.