مستخلص جارى رقم (1)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 000+512 الي الكم 540+512 بطول 0.540 كم

العقد رقم : (1527 / 2023 / 2024) بتاريخ : 09/ 05/ 2024 تنفيذ مكتب / قاعود محروس شاكر موسى للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 19/ 05 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودر او البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	11	12500	م2	0	10950	10950.00	جارى 1	120450.00	0.00	120450.00	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية
1-3	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الايقل قطر الشجرة عن 30 سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	75	12	العدد	0	12	12.00		900.00	0.00	900.00	
1-4	بالعدد ازالة أشجار ونخيل بارتفاع لايقل عن 4 متروالقطر لايقل عن 30 سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	400	23	العدد	0	23	23.00		9200.00	0.00	9200.00	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /م ابتداء من 2023/5/4.	23	53000.00	م3	0.00	40396.00	40369.00		928487.00	0.00	928487.00	
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	0.6	53000.00	م3	0.00	40396.00	40396.00		24237.60	0.00	24237.60	
2-4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/م ابتداء من 2023/5/4.										
2-4-8	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 بعد يناير 2023	88.00	35000.00	م3	0.00	18085.00	18085.00		1591480.00	0.00	1591480.00	
2-4-9	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	2.20	35000.00	م3	0.00	18085.00	18085.00		39787.00	0.00	39787.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجرية.	60.00	65000.00	م3	0.00	60659.00	60659.00		3639540.00	0.00	3639540.00	
3-1-1	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتداء من 2023/5/4	1.90	65000.00	م3	0.00	60659.00	60659.00		115252.10	0.00	115252.10	فقط ستة مليون واربعة مائة وتسعة وستون الفا وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيها" وسبعون قرشا" فقط لاغير .
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									6469333.70		
	ما سبق صرفه									0.00		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)									6469333.70		

تحريرا في / سنة 2022

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
المكتب الفني
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/

مدير عام المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2023
المحاسب

سبق صرفها الى

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 3

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
دفعة									
الاستقطاعات									
دمغات									
انصباع									
تنمية									
مختلف									
اجمالى									

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

أو ادفع

المدفوع الآن بالتحويل رقم..... بتاريخ..... سنة 20

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

تحريرا فى / سنة 20

الختم فى التاريخ

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

الجملـــــة

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
مجموز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
متحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20

رئيس المصلحة

علامة

رقم كتاب تحويل مديرية الاشغال.....امضاء.....

اقرار بأن البيانات المختصة بسعر الصرف.....امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تقيد فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة 20

علامات الكاتب المنوط

روجع.....

شيك ـــــ اذن

بمحمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....