وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT)

المنشآت و المعدات الحديثة

عملية / مشروع القطار الكهربائي السريع من اكتوبر إلى أبو سمبل / أعمال إنشاء نفق سيارات (العياط) عند الكم (٤٠٠+٤٥)
عقد رقم : ١٠٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
تنفيذ شركة المنشآت و المعدات الحديثة
مستخلص رقم (٠١) جاري عن الفترة من بدء العملية حتى ١٨/ ٠٨/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
١	أعمال جسات بالبر في التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم٢ و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري	١٢٠	٤٥٠	م٢	٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جارى	%٩٥	٥١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٣٠٠,٠٠ ج.م.	- مكتب جهاز الإشراف متواجده - التقارير (الميدني - الإسبوعي - الشهري) متواجده - البرنامج الزمني متواجد - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - المشرفون متواجدون - المعدات متواجده - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - العلامات الإرشاديه و التحذيريه متواجدة - وثيقة التأمين متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتي ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢٥٠	٦٠	م٢	٠	٢٩١١,٣٠٠	٢٩١١,٣٠٠	جارى	%٩٥	١٦٥,٩٤٤,١٠	٠,٠٠	١٦٥,٩٤٤,١٠ ج.م.	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة ٢:١ موردة من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصي كثافة جافة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠٠	٣٣٠	م٢	٠	١٩٤٨,٢٦٠	١٩٤٨,٢٦٠	جارى	%٩٥	٦١٠,٧٧٩,٥١	٠,٠٠	٦١٠,٧٧٩,٥١ ج.م.	
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف علي الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢	٨٥	٢١٠٠	م.ط	٠	٦٨,٧٠٠	٦٨,٧٠٠	جارى	%٩٥	١٣٧,٠٥٦,٥٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٥٦,٥٠ ج.م.	
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR)واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم /سم٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY)لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	٣٣٢٥	م٣	٠	٦٧٢,٥٢٠	٦٧٣,٥٢٠	جارى	%٩٥	٢,١٢٧,٤٨١,٣٠	٠,٠٠	٢,١٢٧,٤٨١,٣٠ ج.م.	
٦	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن٤٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢والسعر لا يشمل حديد التسليح	٧٥٠	٣٦٠٠	م٣	٠	٥٦٩,٩٧٢	٥٦٩,٩٧٢	جارى	%٩٥	١,٩٤٩,٣٠٤,٧٩	٠,٠٠	١,٩٤٩,٣٠٤,٧٩ ج.م.	
٧	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم/ اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	٧٥٠	١٢٥	م٣	٠	٥٦٩,٩٧٢	٥٦٩,٩٧٢	جارى	%٩٥	٦٧,٦٨٤,١٩	٠,٠٠	٦٧,٦٨٤,١٩ ج.م.	
٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٦٠	٨٠٠	م٣	٠	٢٠,١٣٠	٢٠,٦٣٠	جارى	%٩٥	١٥,٦٧٨,٨٠	٠,٠٠	١٥,٦٧٨,٨٠ ج.م.	
١٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للنفق اطوال حتي ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٠	٤٤٠٠٠	طن	٠	٢٤٧,٢٠٠	٢٤٧,٢٠٠	جارى	%٩٥	١٠,٣٣٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٣٢,٩٦٠,٠٠ ج.م.	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٧٤٥	٢٥	م٢	٠	٦٨٧,٠٤٠	٦٨٧,٠٤٠	جارى	%٩٥	١٦,٣١٧,٢٠	٠,٠٠	١٦,٣١٧,٢٠ ج.م.	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاتسومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٥٠٠٠	١٠٥	م٢	٠	٦٧٣,٥٢٠	٦٧٣,٥٢٠	جارى	%٩٥	٦٧,١٨٣,٦٢	٠,٠٠	٦٧,١٨٣,٦٢ ج.م.	
١٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (wafer stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط النفق والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٢٨٠	٢٢٠	م.ط	٠	١٧٢,٩٠٠	١٧٢,٩٠٠	جارى	%٩٥	٣٦,١٣٦,١٠	٠,٠٠	٣٦,١٣٦,١٠ ج.م.	
	إجمالي الأعمال									١٥,٥٧٧,٨٢٦,١١ ج.م.	٠,٠٠ ج.م.	١٥,٥٧٧,٨٢٦,١١ ج.م.	
	اجمالي قيمة المستخلص											١٥,٥٧٧,٨٢٦,١١ ج.م.	
	اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق											٠,٠٠ ج.م.	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١)											١٥,٥٧٧,٨٢٦,١١ ج.م.	
	خمسة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون الفا وثمانمائة وستة وعشرون جنيها و ١١/١٠٠ فقط لا غير												

- تم تعلية مبلغ ٢٠,٠٠٠ للأوبه أف جنيهاً تحسين تركيب اللوحة الثابتة للمشروع
- إجمالي مستواجدة من تاريخ ١٧-٤-٢٠٢٤ حتى تاريخ الإعداد

المكتب الفني
م / كريم وهدان
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ أسامة اسكندر
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ عجيل
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ الشافعي ممدوح السيد
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م/ مصطفي شعبان البدري
التوقيع :

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب/.....

قرض ..... جنيه
يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من .....

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة
(بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

سيسترا (فرع مصر)
Mivida New Cairo
Cairo - ARE
SYSTRA (EGYPT BR.)

اسم العمل : عملية / مشروع القطار الكهربائي السريع من اكتوبر إلى أبو سمبل / أعمال إنشاء نفق سيارات (العياط) عند الكم (٤٥+٤٠٠)

اسم المقاول : شركة المنشأت و المعدات الحديثة

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٠٧١) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (٠١)

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان بنسبة ٩٥٪	١٤٧٩٨٩٣٤	٣٠
مجموع السابق	—	
مصرح بصرفه	١٤٧٩٨٩٣٤	٣٠
سابق صرفه سابقة ١٪	١٤٧٩٨٩	٣٠
مستحق صرفه	١٤٦٥٩٤٥	-
خصم سيارة	٧٦٠٠٠	-
المستحق	١٤٥٧٤٩٤٥	-
دفعة	٧١٥٠٩٤٥	-
باقي	٧٤٢٤٠٠٠	-
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٧٤١٨٠١	٢٥
حساب التامينات الاجتماعية	٢٦٧٠٤٨	٤٥
الصافي النهائي		

خمسة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وستة وعشرون جنيها و ١١/١٠٠ فقط لا غير

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
٥% تامين أعمال	٧٧٨٨٩١	٣١
رسم الدمغة	٣٥٦٤٦١	٤٠
حساب الارباح التجارية والصناعية	١٤٨٣٦٠	٢٥
تكاليف معمل	—	—
١٥% مصاريف ادارية	—	—
١٤% ضريبة قيمة مضافة	—	—
	٣٠٠٠٠	—
	٧٧٠٠٠	—

يعلى مبلغ ثلاثون الف جنيه
ثمن تركيب اللوحات الخاصة للمشروع
يخصم مبلغ سبعة وسبعون الف جنيه نظير عدم
توافر السيارة لمدة ٧٧ يوم

روجع حسابياً،،

مدير عام الشئون المالية والادارية

دفعة -/٧١٥٠٩٤٥

الاستقطاعات

دمغات -/١٦٣٨٤٧
م ت ص -/٦٨١٠٤ } -/٢٢١٩٥١

أوامر الدفع

ضرائب -/٣٤٠٥٢١
البنك -/٦٥٧٨٤٧٣ } -/٦٩١٨٩٩٤