مشروع: أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب / العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 335+480 الى الكم 336+480 بطول 1 كم (التطهير والحفر وتشكيل الجسور)

تنفيذ : المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (1)

المقاول:المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1030) المؤرخ في 2024/1/22

من بداية العمل حتى: 14 /2/ 2024

رقم البند	بيان الأعمال	فئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأصل الذي تم في الفترة السابقة (جاري)	مقدار الأصل الذي تم في خلال هذه المدة	مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن قرش	استقطاع أو جزء جنيه	استقطاع أو جزء قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
1	أعمال الحفر													مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة	26.5	م3	41492		39400	39400	0	1,044,100	0	0	0	1,044,100	0	العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد
1	أعمال الإزالة والتطهير													المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
1-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6	م2	21734		20600	20600	0	123,600	0	0	0	123,600	0	التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية
3	أعمال الردم													الحد الادنى من المعدات متواجد
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم زيادة	101.4	م3	29895.67		25600	25600	0	2,595,840	0	0	0	2,595,840	0	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد لم يتم توريد عدد ١ حاسب آلي بجميع مشتملاته بالطابعة وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/١/٢٣
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 153.6 كم =1.5*151.6= 227.4 جنيه	227.4	م3	23916.536		20480	20480		4,657,152				4,657,152		وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/١/٢٣
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 103.6 كم =1.5*101.6= 152.40 جنيه	152.4	م3	5979.134		5120	5120		780,288				780,288		يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	29895.670		25600	25600		332,800				332,800		
	إجمالي قيمة المستخلص												9,533,780		

فقط : تسع ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانون جنيه مصري

الشركة المنفذة : المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

مدير المشاريع م/أحمد عبدالحليم

مهندس الاستشاري (المساحة) م/أحمد خليل

مهندس الإستشاري العام (سيسترا) م/علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنيا

مدير مشروع الهيئة م/ماريريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... مستحق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

..... يدفع للمقاول المبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

③ ٣٠٠٠٠٠ دمغة

الاستقطاعات

دمغات	٦٨٩٦٨
ت.ت.ص	٢٨٥٧١
خصم تأمين رباني عقد ١٨٢٧	٢٨٥٠٠
" " " عقد ١٣٠	٥٤٩٩٩٣
" رباني عقد ٩٧٩	٥٢٥٨٢٦
" رباني ٣٥١	٤٠٣٠٠٠
خصم تأمين رباني لعلية	٣٠٥٤٠٠
الفيطاء الكهربائي	—
إجمالي ٢٣٦,٤٨٠,٢	

خصم تأمين رباني (١) (٣٠٥٤٠٠)

إجمالي الأعمال	٩٠٢٢٧٨٠
الأعمال السابقة	—
قيمة المستخلص	٩٠٢٢٧٨٠
خصم كرفانات متحركة	١٨٠٠٠
المستخلص	٩٠١٥٧٨٠
دفعة من مستخلص ١	١٠٢٢٧٨٠
الباقي	٧٩٨٤٠٠٠
	١٠٠٠٠٠٠
	٦٩٨٤٠٠٠

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المشتقات :
القيمة : خصم تأمين رباني (٢)
حرف : ٤٠٣,٠٠٠

جملة القيمة التي تمت (راجع باطنه) عما عقد ٣٥١/٢٠٢٣/٢٠٢٤

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم

(٣) خصم تأمين رباني ٥٢٥٨٢٦
عقد رقم ٩٧٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

جنيه مصري ٥٤٩٩٩٣ — ٥٢٥٨٢٦ — ٤٠٣٠٠٠ — ٣٠٥٤٠٠ — — — ٢١٦٦٧٥٨

(٤) خصم تأمين رباني ٥٤٩٩٩
عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٠

(٥) خصم تأمين رباني ٢٨٥٠٠
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٤٧

الجملة | جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

إستقطاعات دفعة ٢ مرحل

دمغات	٢٣٥٤
ت.ت.ص	٩٥٢٤
الإجمالي	٣٢٧٧٨
صافي المستخلص	٩٦٧٢٢٢
الضرائب	٤٧٦١٩
شركة	٩١٩٦٠٣

إستقطاعات دفعة ١

دمغات	٣٥٤٥٥
إشعاع	٦٢٢,٤٠
تنمية	١٠٢,٩٠
ت.ت.ص	١٤٦٠٧
مهن هندسية -١٠٪	١٦٥٠١,٢٠
تشديد بناء	٥٠٠
الإجمالي	٧٢٣٩٠٦٠

رقم ١٠٣٣٧٨٠

الإجمالي
صافي المستخلص
الضرائب
شركة

تسلمت التحويل رقم

صافي المستخلص	١٤٦٢٢١٤,٤٠
الضرائب	٧٢٠٢٧
شركة	١٣٨٨٤٦٢,٤٠

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ : سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.