الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ إعمال الجسر الترابى القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٢٦+٣٥٠ الى الكم ٢٢٦+٣٥٠ بطول ١,٠ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٢١/ ١٠/ ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٣٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ١ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	اللغة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
٤_٦	ذات اجهاد(٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	١٣٩,٥٥	م٣	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جاري ١	١٤٩٣١٨,٥٠	٠,٠٠	١٤٩٣١٨,٥٠	
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان،وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
٦_٢	المنفذ ابتدأ من شهر سبتمبر٢٠٢٣.	٧١,٧٠	م٣	٢٨٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٧٩,٠٠	٦٤٧٩,٠٠	جاري ١	٤٦٤٥٤٤,٣٠	٠,٠٠	٤٦٤٥٤٤,٣٠	
٦_٣	المنفذ ابتدأ من٢٢-٣-٢٠٢٤.	٧٤,٥٠	م٣	٨٣٧٤٣,٠٠٠٠	٠,٠٠	٣١٨٥٢,٠٠	٣١٨٥٢,٠٠	جاري ١	٢٣٧٢٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٢٩٧٤,٠٠	
									٢٩٨٦٨٣٦,٨٠	٠,٠٠	٢٩٨٦٨٣٦,٨٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٢٩٨٦٨٣٦,٨٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة ماسبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٢٩٨٦٨٣٦,٨٠

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

يراعى كتابة نصوص الدعاية

- يحمل على الاستعداد (١٥) فرقة
A-6 تراجع عمل ادارة المعلومات
بالهيئة . عزة

المكتب الفنى: م/ احمد عزب

مدير المشروع: م/ محمود غريب

عن استشارى المساحة (XYZ): م/ محمد عبدالرحمن

عن استشارى (مهندس): م/ محمود حسن

مهندس الاشراف

مدير عام المشروعات: م/ مصطفى شعبان البدرى

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى المحاسب

على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

يعتمد

رئيس المنطقة السادسة ببني سويف

م/ محمد احمد مصطفى

الشركة المنفذة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات

م/ شريف فايد جاد الله

شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات - الخط الدائري

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
٢٩٨٦٨٢٧,-		بيان الاعمال التى تمت الان	
(٢٩٨٦٨,-)		محجوز	
٢٩٥٦٩٦٩,-		مصرح بصرفه صحة المستخلص	
٩٥٦٩٦٩,-		سابق صرفه	
		مستحق صرفه دفعة ١ بتاريخ ٢٠١٢/٢٢	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
٩٥٦٩٦٩,-	دفعة ١	بتاريخ ٢٠١٢/٢٢									
		الاستقطاعات									
		٢٢٠٩١,-	دمغات								
		٦٢٢,-	ايراد								
		١٠٤,-	تنمية								
		٩١١٤,-	تشجير								
		١٩٠٠١,-	صيانة								
٥١٦١٢,-											
٩٠٥٣٥٧,-											
	٤٥٠٥١,-	صندوق									
	٨٥٩٨٨,-	الشركة									

جملة المبالغ السابق صرفها			
الباقى للمقاول			

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
		جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــــة