مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب الدلتا لتنفيذ المسافة من الكم 383 الى الكم 383.5 بطول 0.5 كم اتجاة لتنفيذ أعمال الحفر و الردم و طبقات الاساس

تنفيذ : مكتب الأماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

الهيئة العامة لمشروعات القطار الكهربائي (GARB) — وزارة النقل

الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية رقم العقد (2024/2023/352) من بداية العمل حتى: 2024/05/02

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدر العمل المطلوب إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	مقدر الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع أو حجز جنيه	قرش	قيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3-1	**أعمال الردم** اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تنويرات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م3	25,000.00	14,660.00	14,660.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	93.40	م3	924.12	0.00	877.40	877.40	0	81,949.16	0	0	0	81,949.16	
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.50	م3	6,791.40	0.00	6,451.00	6,451.00	0	628,972.50	0	0	0	628,972.50	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.70	م3	7,717.50	0.00	7,331.60	7,331.60	0	738,292.12	0	0	0	738,292.12	
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 107 كم = 105*1.4= 147	147.00	م3	20,000.00	11,728.00	11,728.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 107 كم = 105*1.5= 157.50	157.50	م3	12,346.42	0.00	11,728.00	11,728.00	0	1,847,160.00	0	0	0	1,847,160.00	
	علاوة مسافة نقل الرمال 77 كم = 75*1.4= 105	105.00	م3	5,000.00	2,932.00	2,932.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	علاوة مسافة نقل الرمال 77 كم = 75*1.5= 112.50	112.50	م3	3,086.60	0.00	2,932.00	2,932.00	0	329,850.00	0	0	0	329,850.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	15,433.02	14,660.00	0.00	14,660.00	0	190,580.00	0	0	0	190,580.00	
4-1	**أعمال الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	278.00	م3	5,100.00	3,817.00	3,817.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	143.30	م3	4,018.50	0.00	3,817.00	3,817.00	0	546,976.10	0	0	0	546,976.10	
	المادة المحجرية (PREPARED SUB-GRADE)	161.00	م3	4,018.50	0.00	3,817.00	3,817.00	0	614,537.00	0	0	0	614,537.00	
	علاوة مسافة النقل 95 كم = 75*1.2 = 90	90.00	م3	5,100.00	3,817.00	3,817.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	علاوة مسافة النقل 95 كم = 75*1.3 = 97.50	97.50	م3	4,018.50	0.00	3,817.00	3,817.00	0	372,157.50	0	0	0	372,157.50	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	4,018.50	3,817.00	0.00	3,817.00	0	95,425.00	0	0	0	95,425.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ١٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة 1.30 جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	298.00	م3	3,600.00	2,670.00	2,670.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	148.10	م3	1,495.50	0.00	1,420.00	1,420.00	0	210,302.00	0	0	0	210,302.00	
	السعر خلال شهر إبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	149.70	م3	1,145.60	0.00	1,088.00	1,088.00	0	162,873.60	0	0	0	162,873.60	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	286.40	0.00	162.00	162.00	0	24,510.60	0	0	0	24,510.60	
	المادة المحجرية (SUB-BALLAST)	175.00	م3	2,927.50	0.00	2,670.00	2,670.00	0	467,250.00	0	0	0	467,250.00	
	علاوة مسافة النقل 95 كم = 75*1.2= 90	90.00	م3	3,600.00	2,670.00	2,670.00-	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	
	علاوة مسافة النقل 95 كم = 75*1.3 = 97.50	97.50	م3	2,927.50	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0	260,325.00	0	0	0	260,325.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	2,927.50	2,670.00	0.00	2,670.00	0	66,750.00	0	0	0	66,750.00	
							إجمالي قيمة المستخلص						6,637,910.58	ستة مليون و واحد وسبعون الفا وثلاثمائة و سبعة و أربعون جنيها فقط لا غير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التامين سارية حتى 11/9/2024
- يراعى تطبيق نصوص العقد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

المستشار العام (سيمترا)
م/ علاء عبدالطيف

تمت المراجعة لغويا لفظ

استشاري المشروع (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري المشروع (SPECTRUM CONSULTING)
م/ اسامة عجمي

مكتب الاماراتية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
م/ محمد سالم علي حسين
س.ت: ٢١٧٧٧ ب.ش
١٥٩ - ٣٢٤ - ٣٩١

الاقرار بان هذا الحساب صحيح و مشروح و أن المبالغ المبينة بالجدول و الذي صرفها الى المقاول الحساب نهائيا (تعبيرا في) _____ بلغ المقابل مبلغ _____
ملحوظة : الاثبات ..... غير الزيادة بسبب الشروط المثبتة عن ..... مجزءا من :

٨٦

مرفق تعديل

اجمالى الأعمال ٦٦٣٧٩١,٠٠
السابق ٦٠٧١٣٤٧
٥٦٦٥٦٣,٠٠

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	مليم	
											٦٦٣٧٩١,٠٠

جملة المبالغ السابق صرفها ٦٠٧١٣٤٧,٠٠
الباقى للمقاول ٥٦٦٥٦٣,٠٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

		٥٦٦٥,٦٣
		٢٨٣٢٨,١٥
		١٣٩٩٤,٣١
	الجملة	
	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

١٪ ض.ت.ص
٥٪ خصم أعمال
الدمغات

الاستقطاعات
ضمان اعمال ٢٨٣٢٨
الدمغات ١٣٣٤٧
ض.ت.ص ٥٣٩٦
الاجمالى ٤٧٠٧١

الصافى = ٥١٩٤٩٢,٠٠
امر الدفع للضرائب = ٢٦٩٧٩
امر الدفع للشركة = ٤٩٢٥١٢,٠٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.