مشروع:إسناد أعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين ممطروح)
قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم 325,800 الى الكم 326,000 بطول 0.200 كم (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : مكتب الشبلى للمقاولات

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول : مكتب الشبلى للمقاولات رقم العقد (2024/2023/813)

عن المدة من (04/12/2023) حتى (20/01/2024)

رقم البند	بيان الأعمال	اللغة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع أو حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
1	**اعمال الحفر**													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1/1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حسب 1 جنيه للكيلومتر زيادة	26.50	م3	14,000.00	0	9,581.00	9,581.00	0	253,896.50	0	0	0	253,896.50	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
2	**اعمال الازالة و التطهير**													- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
2/3	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالجانب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6.00	م2	9,897.00	0	6,725.00	6,725.00	0	40,350.00	0	0	0	40,350.00	0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد
3	**اعمال الردم**													- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
1/3	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مناسيب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة وافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة. -السعر يشمل عمل تشوينات بنقاوية باختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة .													- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 04/12/2024
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 165 كم =163*1.5= 244.5 (165 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	244.50	م3	33,575.00	0	28,328.80	28,328.80	0	6,926,391.60	0	0	0	6,926,391.60	0	- يراعي خصم التجارب المعملية - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمل 145 كم =143*1.5= 214.5 (145 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	214.50	م3	5,925.00	0	4,999.20	4,999.20	0	1,072,328.40	0	0	0	1,072,328.40	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	39,500.00	0	33,328.00	33,328.00	0	433,264.00	0	0	0	433,264.00	0	
4	**طبقات الاساس**													
4/2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتج تكسير القشارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفلقة بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية المحمولة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم													
	قيمة المادة المحجوزة	161.00	م3	1,700.00	0	1,527.00	1,527.00	0	245,847.00	0	0	0	245,847.00	0	
	علاوة مسافة النقل 155 كم = 135 كم *1.30= 175.5 جنيه (155 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	175.50	م3	1,700.00	0	1,527.00	1,527.00	0	267,988.50	0	0	0	267,988.50	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	1,700.00	0	1,527.00	1,527.00	0	38,175.00	0	0	0	38,175.00	0	
4/3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتج تكسير القشارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلقة بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية المحمولة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم													
	قيمة المادة المحجوزة	175.00	م3	1,200.00	0	1,112.00	1,112.00	0	194,600.00	0	0	0	194,600.00	0	
	علاوة مسافة النقل 155 كم = 135 كم *1.30= 175.5 جنيه (155 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	175.50	م3	1,200.00	0	1,112.00	1,112.00	0	195,156.00	0	0	0	195,156.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	1,200.00	0	1,112.00	1,112.00	0	27,800.00	0	0	0	27,800.00	0	
											إجمالى قيمة المستخلص			13,467,054.60

ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعة وخمسون جنيهاً وستون قرشاً فقط لا غير

إستشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف
رئيس المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مرجوريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً فى
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً فى :

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مكتب الشبلى للمقاولات
ضريبة القيمة المضافة ٢١٧-٨١٥-٠٠٤
سجل تجارى ١١٠٠٧ بطاقة ضريبية ٢١٧-٨١٥-٠٠٤
هاتف ضريبى: ٠٢٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢

٥٢

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المدفوعات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)												جنيه مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												١٣٤٦٧٠٥٤٦٠
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه		
جملة المبالغ السابق صرفها												—
الباقى للمقاول												١٣٤٦٧٠٥٤٦٠
المدفوع الآن بالتحويل رقم			بتاريخ									

١٢٢٨٤٢٨,٢٥
الحالى
الباقى
٦٤١٢٨٨,٢٥
١١٦٨٧١٥٠,٥٤

١٣٤٦٧٠٥٤	١٢٨٢٥٧,٧	١٪ م.ت.ص
٦٧٣٢٩٧٣	٦٧٣٢٩,٢٧٥	٥٪ خامات اعمال
٣٢٣٦٦١١	٣٢٣٦,٦١١	الدمغات
	٢٠٨٢٥١,٢	مصروفات
	٢٧٦٩,٢٠	
	٦٢٦,٤	اتاح
	١٠٤١٢	تشغيل
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		

١١٦٨٧١٥٠,٧٥

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.